

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

.....
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LAPLANIFICATION ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

.....
SECRETARIAT GENERAL

.....
DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DE LA
PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

.....
DIRECTION DE LA PROGRAMMATION
DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

.....
SOUS-DIRECTION DU SUIVI DES PROGRAMMES ET PROJETS
D'INVESTISSEMENT PUBLIC

.....



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

.....
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND
REGIONAL DEVELOPMENT

.....
SECRETARIAT GENERAL

.....
GENERAL DEPARTMENT OF ECONOMY AND
PROGRAMMING OF PUBLIC INVESTMENTS

.....
DEPARTMENT OF PROGRAMMING
OF PUBLIC INVESTMENTS

.....
SUB-DIRECTION OF FOLLOW UP OF PROGRAMS AND
PROJECTS OF PUBLIC INVESTMENTS

.....

REVUE DE L'EXECUTION PHYSICO-FINANCIERE DE L'INVESTISSEMENT PUBLIC

EVALUATION A MI-PARCOURS DE L'EXERCICE 2021

RAPPORT FINAL

JUILLET 2021

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	1
RESUME EXECUTIF	3
I. INTRODUCTION	4
I.1. Contexte	4
I.2. Objectifs	4
I.3. Démarche méthodologique des travaux de la revue	4
I.4. Démarche méthodologique des travaux de la revue	4
II. PRESENTATION DU BIP 2021 AU TERME DU DEUXIEME SEMESTRE	6
II.1. Présentation des dotations initiales et dotations révisées du BIP 2021	6
II.2. Délégations ponctuelles de crédits	6
II.3. Redéploiement de crédits	7
III. SITUATION DE L'EXECUTION DES PROJETS DU BIP A GESTION CENTRALE	8
III.1. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale	8
III.2. Synthèse de l'exécution financière	9
III.3. Etat de l'exécution financière des projets à gestion centrale par secteur d'intervention et par chapitre budgétaire	11
<i>III.3.1. Souveraineté</i>	<i>12</i>
<i>III.3.2. Défense et Sécurité</i>	<i>12</i>
<i>III.3.3. Administrations générales et financières</i>	<i>13</i>
<i>III.3.4. Affaires sociales et emplois</i>	<i>13</i>
<i>III.3.5. Santé</i>	<i>13</i>
<i>III.3.6. Communication, Culture, Loisir et Sport</i>	<i>14</i>
<i>III.3.7. Enseignement, Formation et Recherche</i>	<i>14</i>
<i>III.3.8. Infrastructures</i>	<i>14</i>
<i>III.3.9. Production et Commerce</i>	<i>15</i>
<i>III.3.10. Dépenses communes</i>	<i>16</i>
IV. CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE NON-EXECUTION DES PROJETS DU BIP 2021 AU TERME DU DEUXIEME TRIMESTRE	17
IV.1. Environnement global de l'exécution du BIP 2021	17
<i>IV.1.1. Persistance des difficultés systémiques entre le 1er et le 2ème trimestre 2021</i>	<i>17</i>
<i>IV.1.2. Approche méthodologique</i>	<i>17</i>
IV.2. Cartographie des risques au deuxième trimestre 2021	18
<i>IV.2.1. Cartographie des risques au deuxième trimestre 2021</i>	<i>18</i>
<i>IV.2.2. Comparaison prévision et réalisation</i>	<i>18</i>
<i>IV.2.3. Cartographie des risques anticipés pour le troisième trimestre 2021</i>	<i>19</i>
<i>IV.2.4. Recommandation</i>	<i>19</i>
V. SYNTHESSES DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET RECOMMANDATIONS FORMULEES	20
VI. ANNEXES	21
VI.1. Fiches de synthèse sur l'exécution du BIP par Administration	21
<i>CHAPITRE 4 : SERVICES DU PREMIER MINISTRE</i>	<i>21</i>
<i>CHAPITRE 5 : CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL</i>	<i>22</i>
<i>CHAPITRE 6 : MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES</i>	<i>23</i>
<i>CHAPITRE 7 : MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE</i>	<i>25</i>
<i>CHAPITRE 8 : MINISTERE DE LA JUSTICE</i>	<i>26</i>
<i>CHAPITRE 9 : COUR SUPREME</i>	<i>27</i>
<i>CHAPITRE 10 : MINISTERE DES MARCHES PUBLICS</i>	<i>28</i>
<i>CHAPITRE 11 : CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT</i>	<i>29</i>
<i>CHAPITRE 12 : DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE</i>	<i>30</i>
<i>CHAPITRE 13 : MINISTERE DE LA DEFENSE</i>	<i>31</i>
<i>CHAPITRE 14 : MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE</i>	<i>32</i>
<i>CHAPITRE 15 : MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE</i>	<i>33</i>
<i>CHAPITRE 16 : MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE</i>	<i>35</i>
<i>CHAPITRE 17 : MINISTERE DE LA COMMUNICATION</i>	<i>36</i>
<i>CHAPITRE 18 : MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</i>	<i>37</i>
<i>CHAPITRE 19 : MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION</i>	<i>39</i>
<i>CHAPITRE 20 : MINISTERE DES FINANCES</i>	<i>41</i>
<i>CHAPITRE 21 : MINISTERE DU COMMERCE</i>	<i>42</i>
<i>CHAPITRE 22 : MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</i>	<i>43</i>
<i>CHAPITRE 23 : MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS</i>	<i>44</i>
<i>CHAPITRE 25 : MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES</i>	<i>45</i>
<i>CHAPITRE 26 : MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE</i>	<i>46</i>
<i>CHAPITRE 27 : MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL</i>	<i>48</i>
<i>CHAPITRE 28 : MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE</i>	<i>49</i>
<i>CHAPITRE 29 : MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE</i>	<i>50</i>
<i>CHAPITRE 30 : MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL</i>	<i>51</i>
<i>CHAPITRE 31 : MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES</i>	<i>53</i>
<i>CHAPITRE 32 : MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE</i>	<i>55</i>
<i>CHAPITRE 33 : MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE</i>	<i>56</i>
<i>CHAPITRE 35 : MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE</i>	<i>57</i>

CHAPITRE 36 : MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS.....	58
CHAPITRE 37 : MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES	60
CHAPITRE 38 : MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN.....	61
CHAPITRE 39 : MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT.....	63
CHAPITRE 40 : MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	64
CHAPITRE 41 : MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE	66
CHAPITRE 42 : MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES.....	67
CHAPITRE 43 : MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE.....	69
CHAPITRE 45 : MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.....	70
CHAPITRE 46 : MINISTERE DES TRANSPORTS.....	71
CHAPITRE 50 : MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE	73
CHAPITRE 52 : COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME DU CAMEROUN.....	74
CHAPITRE 54 : COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME	75
VI.2. Exécution des financements extérieurs par chapitre budgétaire	76
VI.3. Exécution des transferts en capital et subventions en investissement par chapitre budgétaire.....	77
VI.4. Exécution des Fonds de Contrepartie en dépenses réelles	78
VI.5. Exécution des crédits CAN	79
VI.6. Exécution des crédits C2D	79
VI.7. Exécution des crédits PLANUT.....	80
VI.8. Exécution du BIP à gestion centrale par chapitre budgétaire.....	80
VI.9. Situation de contractualisation des projets à gestion centrale par Administration	82
VI.10. Calendrier de passage des administrations	83

RESUME EXECUTIF

En vue d'optimiser l'exécution du BIP et conformément aux points 422 et 423 de la Circulaire N°0042/C/MINFI du 30 novembre 2020 portant Instructions relatives à l'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat et des Autres Entités Publiques pour l'exercice 2021, le MINEPAT a organisé du 14 au 16 juillet 2021, en collaboration avec le MINFI, le MINMAP et la CAA, la revue de l'exécution du Budget d'Investissement Public au titre du deuxième trimestre de l'exercice 2021.

Cette revue, tenue en prélude à l'organisation du Comité national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public au titre du premier semestre de l'exercice 2021, a permis d'évaluer l'exécution des projets et de proposer des actions correctives le cas échéant. Au terme des travaux, les dotations courantes sur l'exécution du BIP sont respectivement **FCFA 1 419,82 milliards en AE** et **FCFA 1 365,33 milliards en CP** ;

Au niveau central, la dotation courante du BIP en AE est de 1 285,62 milliards, tandis que celle en CP est de 1 233,12 milliards. Les performances enregistrées sont les suivantes :

- engagement CP: FCFA 383,36 milliards, soit un taux d'engagement de 31,09%;
- liquidation : FCFA 365,39 milliards, soit un taux de liquidation de 29,63%;
- ordonnancement : FCFA 351,24 milliards, soit un taux d'ordonnancement de 28,48%.

Il ressort également de l'évaluation de la contractualisation des projets financés par les crédits à gestion centrale (hors PLANUT, CAN, FINEX, FCP et C2D) les principales statistiques suivantes :

- nombre de marchés programmés : 482 ;
- nombre de Dossiers d'Appels d'Offres (DAO) attendus en Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM): 440 ;
- nombre de DAO transmis en CIPM : 405, soit un taux de transmission de 92,05% ;
- nombre d'Appels d'Offres effectivement lancés : 371, soit un taux de lancement de 84,32% ;
- nombre de marchés attribués : 318 soit un taux d'attribution de 65,98% ;
- nombre de marchés signés : 215, soit un taux de signature de 44,61%.

Au terme des travaux, les principales entraves à la bonne exécution du BIP sont les suivantes :

- la tenue irrégulière des sessions des cadres de concertations pour la bonne exécution du BIP au niveau des administrations ;
- le risque de forclusion de certains crédits en raison des retards dans les procédures de contractualisation de certains projets et des erreurs de codification ;
- la remontée insuffisante des informations sur l'exécution physico-financière des projets relevant des financements extérieurs, des crédits de subventions d'investissement et des ressources transférées aux CTD.

I. INTRODUCTION

I.1. Contexte

Conformément aux points 422 et 423 de la Circulaire N°0042/C/MINFI du 30 décembre 2020 portant Instructions relatives à l'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat et des Autres Entités Publiques pour l'exercice 2021, une revue de l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP) est organisée par le MINEPAT, en collaboration avec le MINFI, le MINMAP et la CAA, au terme de chaque trimestre pour constater l'état d'avancement des opérations d'investissement, examiner les problèmes rencontrés et proposer des actions correctives. A l'issue des travaux de la revue, les entraves à la bonne exécution du BIP identifiées seront utilisées comme input pour la conception de la cartographie des risques de non-exécution des projets, outil supplémentaire d'analyse et de résolution des problèmes liés à l'exécution des projets financés par le BIP, destinée à enrichir le dispositif déjà existant. En outre, la revue peut ouvrir la possibilité d'annulation, de virements ou de transfert des crédits, s'il ressort que certains projets ont un risque de ne pas pouvoir être exécutés avant la fin de l'exercice budgétaire.

I.2. Objectifs

L'objectif général poursuivi par cette activité est de dresser le bilan de l'exécution du BIP au terme du deuxième trimestre de l'exercice 2021.

Les objectifs spécifiques sont :

- évaluer le niveau de contractualisation des projets ;
- évaluer le niveau d'exécution physico financière des projets ;
- identifier les éventuelles entraves à la bonne exécution du BIP, et proposer des actions correctives.

I.3. Démarche méthodologique des travaux de la revue

L'activité a été organisée en collaboration avec le MINMAP, le MINFI et la CAA. Quarante-trois (43) administrations sur quarante-sept (47) conviées ont effectivement pris part aux travaux, soit un taux de participation de 91,48%. Préalablement, un classeur Excel et un modèle de rapport ont été mis à leur disposition à l'effet de collecter les informations par projet avec l'accompagnement des équipes sectorielles Suivi-BIP MINEPAT.

La démarche usitée au cours des travaux a consisté pour chaque administration à :

- évaluer la situation de contractualisation des projets ;(tirets)
- évaluer la situation d'exécution physico-financière des projets du BIP à gestion centrale avec une emphase sur les projets pluriannuels;
- identifier les entraves éventuelles à l'exécution des projets du BIP et formuler les propositions de solutions pour une meilleure exécution du BIP au cours de l'exercice 2021.

I.4. Démarche méthodologique des travaux de la revue

Le présent rapport est subdivisé en quatre (04) parties :

- i. présentation du BIP 2021 au terme du deuxième trimestre de l'exercice 2021;
- ii. situation de l'exécution physico-financière des projets à gestion centrale du BIP 2021;

- iii. cartographie des risques de non-exécution des projets du BIP 2021 au terme du deuxième trimestre ;
- iv. difficultés rencontrées et recommandations formulées.

II. PRESENTATION DU BIP 2021 AU TERME DU DEUXIEME SEMESTRE

II.1. Présentation des dotations initiales et dotations révisées du BIP 2021

La dotation initiale du BIP au titre de l'exercice 2021 est de 1 406,48 milliards en Autorisation d'Engagement (AE) et de 1 351,99 milliards en Crédits de Paiement (CP). Au terme du premier semestre de l'exercice 2021, ces dotations ont connu des modifications (redéploiement des crédits du Budget de Fonctionnement au profit du Budget d'Investissement) portant la dotation en AE à 1 419,82 milliards et la dotation en CP à 1 365,33 milliards.

Suivant une distinction par mode de gestion, le BIP à gestion centrale est passé de 1 286,67 milliards en AE à 1 285,62 milliards, tandis que la dotation CP est passée de 1 234,18 milliards à 1 233,12 milliards.

II.2. Délégations ponctuelles de crédits

Le volume des Délégations Ponctuelles de crédits est de 14,43 milliards au 11 juillet contre 6,48 milliards au 22 avril 2021.

Tableau 1: Répartition des Délégations Ponctuelles de Crédits par destination

DESTINATION	MONTANT (En FCFA)	NOMBRE DE DP
REGIONS		
ADAMAOUA	281 497 844	13
CENTRE	3 104 965 363	43
EST	852 960 841	13
EXTREME NORD	1 765 064 185	48
LITTORAL	628 261 331	18
NORD OUEST	815 848 870	19
NORD	127 130 000	12
OUEST	2 585 326 327	34
SUD OUEST	535 472 737	17
SUD	1 799 319 937	24
REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES		
AFRIQUE	32 993 058	1
ASIE	425 000 000	2
EUROPE	1 480 110 374	3
TOTAL	14 433 950 867	247

En termes de montant des Délégations Ponctuelles de crédits effectuées, les chapitres **94-Interventions en Investissements** et **36-Ministère des Travaux Publics** sont les principaux chapitres ayant effectué les délégations ponctuelles de crédits.

Tableau 2 : Répartition des Délégations Ponctuelles de Crédits par Chapitre budgétaire

CHAPITRES BUDGETAIRES	MONTANT (En FCFA)	NOMBRE DE DP
94-INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS	8 903 160 073	183
26-MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	24 800 000	3
32-MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	174 878 500	7
22-MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	4 900 000	1
31-MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	15 500 000	1
28-MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	50 000 000	2
14-MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE	82 000 000	3
25-MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	40 000 000	1

CHAPITRES BUDGETAIRES	MONTANT (En FCFA)	NOMBRE DE DP
10-MINISTERE DES MARCHES PUBLICS	4 000 000	1
45-MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	148 656 000	2
06-MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES	36 290 000	1
36-MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	4 401 766 294	33
27-MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	148 000 000	8
01-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	400 000 000	1
TOTAL	14 433 950 867	247

II.3. Redéploiement de crédits

A la date du 05 juillet 2021, FCFA 115,87 milliards ont fait l'objet de redéploiement dans le BIP 2021 dont :

- FCFA 13,51 milliards du Budget de fonctionnement au profit du budget d'investissement créditant;(tirets)
- FCFA 102,20 milliards à l'intérieur des programmes du fait du principe de fongibilité des crédits;
- FCFA 160 millions entre programmes.

Les chapitres 94 (*Interventions en Investissement*) et 36 (*Ministère des Travaux Publics*) sont les principaux concernés par ces mouvements de crédits.

Tableau 3 : Répartition des redéploiements de crédits par chapitre budgétaire (en FCFA)

CHAPITRE/CATEGORIE DE REDEPLOIEMENT	CREDIT	DEBIT
54-COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME	349 750 000	349 750 000
<i>IntraProg</i>	349 750 000	349 750 000
49-CONSEIL CONSTITUTIONNEL	500 000 000	500 000 000
<i>IntraProg</i>	500 000 000	500 000 000
12-DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE	109 004 000	109 004 000
<i>IntraProg</i>	109 004 000	109 004 000
94-INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS	60 507 000 000	60 507 000 000
<i>IntraProg</i>	60 507 000 000	60 507 000 000
08-MINISTERE DE LA JUSTICE	193 975 000	193 975 000
<i>IntraProg</i>	193 975 000	193 975 000
30-MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	20 000 000	20 000 000
<i>IntraProg</i>	20 000 000	20 000 000
32-MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	70 935 000	70 935 000
<i>IntraProg</i>	70 935 000	70 935 000
15-MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE	230 000 000	-
<i>BipBf</i>	230 000 000	-
MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	42 020 066	42 020 066
<i>IntraProg</i>	42 020 066	42 020 066
31-MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	50 000 000	50 000 000
<i>IntraProg</i>	50 000 000	50 000 000
38-MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	311 766 000	311 766 000
<i>IntraProg</i>	311 766 000	311 766 000
37-MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES	160 000 000	160 000 000
<i>InterProg</i>	160 000 000	160 000 000
25-MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	95 000 000	80 000 000
<i>BipBf</i>	15 000 000	-
<i>IntraProg</i>	80 000 000	80 000 000
10-MINISTERE DES MARCHES PUBLICS	18 000 000	18 000 000
<i>IntraProg</i>	18 000 000	18 000 000
29-MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	600 000 000	600 000 000
<i>IntraProg</i>	600 000 000	600 000 000
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	54 783 000	54 783 000
<i>IntraProg</i>	54 783 000	54 783 000
16-MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE	45 000 000	45 000 000
<i>IntraProg</i>	45 000 000	45 000 000
36-MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	40 681 800 897	38 297 374 279
<i>BipBf</i>	2 384 426 618	-
<i>IntraProg</i>	38 297 374 279	38 297 374 279

CHAPITRE/CATEGORIE DE REDEPLOIEMENT	CREDIT	DEBIT
21-MINISTERE DU COMMERCE	177 000 000	177 000 000
<i>BipBf</i>	177 000 000	177 000 000
MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS	75 000 000	75 000 000
<i>IntraProg</i>	75 000 000	75 000 000
27-MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	189 707 700	189 707 700
<i>IntraProg</i>	189 707 700	189 707 700
01-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	10 709 759 449	385 150
<i>BipBf</i>	10 709 374 299	-
<i>IntraProg</i>	385 150	385 150
04-SERVICES DU PREMIER MINISTRE	325 952 000	325 952 000
<i>IntraProg</i>	325 952 000	325 952 000
02-SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE	360 000 000	360 000 000
<i>IntraProg</i>	360 000 000	360 000 000
TOTAL	115 876 453 112	102 537 652 195

III. SITUATION DE L'EXECUTION DES PROJETS DU BIP A GESTION CENTRALE

III.1. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

La situation de la contractualisation des projets à gestion centrale ci-dessous présentée ne prend pas en compte les projets exécutés dans:

- les structures sous-tutelle (subventions) ;
- le cadre des conventions de financement (projets à financement conjoint) ;
- le Plan d'Urgence Triennal pour l'accélération de la Croissance (PLANUT) ;
- le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) ;
- le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) .

Pour les **482 marchés programmés en 2021**, 440 Dossiers d'Appels d'Offres/demandes de cotation sont attendus en commission interne de passation des marchés. Au terme des travaux de la revue, la situation de contractualisation indique que 215 marchés sont signés, soit un **taux de signature de 44,61% contre 14,71%** au terme des travaux de la revue au titre du premier trimestre.

En plus de ces 482 marchés, on recense également **90 propositions de marchés spéciaux** à exécuter au MINDEF dont 69 accords obtenus et les contrats attribués.

Tableau 4 : Synthèse de la situation de contractualisation des projets dans les Services Centraux

	Nombre	Taux par rapport aux marchés programmés (en %)
Marchés programmés	482	
DAO attendus en commission interne	440	
DAO transmis en commission interne	405	92,05
Appels d'Offres lancés	371	84,32
Marchés déjà attribués	318	65,98
Marchés déjà signés	215	44,61

La situation détaillée par chapitre budgétaire est présentée en Annexe V.9.

III.2. Synthèse de l'exécution financière

La dotation courante du BIP 2021 à **gestion centrale** au 05 juillet est de **FCFA 1 285,62 milliards** en Autorisations d'Engagement et **FCFA 1 233,12 milliards** en Crédits de Paiement. La dotation en Crédits de Paiement se répartie ainsi qu'il suit :

- FCFA 499,32 milliards en ressources internes ;
- FCFA 733,80 milliards en ressources externes.

Au terme du deuxième trimestre de l'exercice 2021, les taux d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont respectivement de **31,09%**, **29,63%** et **28,48%**.

La situation d'exécution du BIP 2021 à **gestion centrale** sur **ressources internes** se présente comme suit:

- **engagement CP : FCFA 249,60 milliards**, soit un taux d'engagement de **49,99%**;
- **liquidation : FCFA 231,63 milliards**, soit un taux de liquidation de **46,39%**;
- **ordonnancement : FCFA 217,48 milliards**, soit un taux d'ordonnancement de **43,56%**.

Concernant les financements extérieurs, à la date du 30 mai 2021, le montant décaissé est de **FCFA 133,75 milliards**, soit un taux de décaissement de **18,23%** contre **30,84%** à la même période de l'année dernière.

Tableau 5: Exécution des crédits à gestion centrale au terme du mois du deuxième trimestre


	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
BIP 2021 sur ressources internes	552 879 644	500 380 381	551 820 784	499 321 521	249 601 503	231 639 435	217 488 684	49,99	46,39	43,56
<i>RI affectées aux projets CAN</i>	43 999 999	43 999 999	43 999 999	43 999 999	-	-	-	-	-	-
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	66 051 014	66 051 014	67 597 317	67 597 317	33 933 013	33 933 013	33 933 013	50,20	50,20	50,20
<i>Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane</i>	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	21 757 543	21 757 543	21 757 543	92,59	92,59	92,59
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	30 550 016	30 550 016	32 783 510	32 783 510	19 927 355	19 927 355	19 927 355	60,78	60,78	60,78
<i>Subventions aux entreprises</i>	170 000	170 000	542 000	542 000	140 813	140 813	140 813	25,98	25,98	25,98
<i>Crédits Plan Triennal Spécial jeunes</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 117 164	2 073 912	1 964 533	70,57	69,13	65,48
<i>Crédits PLANUT</i>	57 697 868	57 377 868	49 645 094	49 325 094	32 692 090	32 445 590	32 445 590	66,28	65,78	65,78
<i>Crédits pour projets C2D</i>	7 018 861	7 018 861	7 018 861	7 018 861	1 424 449	1 424 449	1 424 449	20,29	20,29	20,29
<i>Participations</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 870 585	17 870 585	17 870 585	89,35	89,35	89,35
<i>Réhabilitation / Restructuration</i>	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-
<i>Reports de crédits (Chapitre 95 + Administrations)</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-
<i>chapitre 95</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	280 891 886	228 712 623	283 734 003	231 554 740	119 738 492	102 066 175	88 024 803	51,71	44,08	38,01
BIP 2021 sur ressources externes	733 800 000	733 800 000	733 800 000	733 800 000	133 759 924	133 759 924	133 759 924	18,23	18,23	18,23

TOTAL BIP 2021	1 286 679 644	1 234 180 381	1 285 620 784	1 233 121 521	383 361 427	365 399 359	351 248 608	31,09	29,63	28,48
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------	-------	-------

III.3. Etat de l'exécution financière des projets à gestion centrale par secteur d'intervention et par chapitre budgétaire

Le taux d'engagement de l'ensemble des **dépenses sur crédits à gestion centrale** est de 31,09% à la date du 05 juillet 2021. Ce taux est principalement porté par les chapitres budgétaires des secteurs Dépenses communes et Souveraineté qui enregistrent des taux respectifs de 61,32% et 49,14%. Ces chapitres ont la particularité d'exécuter leurs projets après la mobilisation préalable des ressources (chapitres du secteur Souveraineté) ou la prise en charge des dépenses générées par les projets contractualisés au cours des exercices précédents (chapitres du secteur Dépenses Communes).

Figure 1: Situation de l'exécution des projets à gestion centrale par secteur d'intervention



III.3.1. Souveraineté

Les engagements de dépenses sur crédits à gestion centrale dans le secteur *souveraineté* sont portés principalement par cinq chapitres à savoir le chapitre 05-Conseil Economique et Social, le chapitre 49- Conseil Constitutionnel, le chapitre 53-SENAT, 51-Elections Cameroon et 54-Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme. Ces chapitres enregistrent des taux d'engagement maximal. Plusieurs chapitres de ce secteur ont la particularité d'exécuter les projets après la mobilisation des ressources.

Tableau 6: Exécution des crédits à gestion centrale dans le secteur *souveraineté*

Tableau 6: Exécution des crédits à gestion centrale dans le secteur *souveraineté*

Souveraineté	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP						
Chapitre : 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	6 000 000	6 000 000	5 600 000	5 600 000	4 419 865	4 380 740	4 378 484	78,93	78,23	78,19
Chapitre : 02 SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE	900 000	900 000	900 000	900 000	699 992	699 992	699 992	77,78	77,78	77,78
Chapitre : 03 ASSEMBLEE NATIONALE	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	55,22	55,22	55,22
Chapitre : 04 SERVICES DU PREMIER MINISTRE	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 447 473	497 862	447 863	28,95	9,96	8,96
Chapitre : 05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00
Chapitre : 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES	1 194 834	1 162 834	1 194 834	1 162 834	134 290	-	-	11,55	-	-
Chapitre : 08 MINISTERE DE LA JUSTICE	4 155 271	4 155 271	4 155 271	4 155 271	598 459	598 459	470 731	14,40	14,40	11,33
Chapitre : 09 COUR SUPREME	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-
Chapitre : 11 CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT	4 556 559	1 400 000	4 556 559	1 400 000	-	-	-	-	-	-
Chapitre : 48 COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-
Chapitre : 49 CONSEIL CONSTITUTIONNEL	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00
Chapitre : 51 ELECTIONS CAMEROON	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00
Chapitre : 52 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-
Chapitre : 53 SENAT	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00	100,00	100,00
Chapitre : 54 COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,00	100,00	100,00
Total Souveraineté	36 756 664	33 568 105	36 356 664	33 168 105	16 300 080	15 177 054	14 997 071	49,14	45,76	45,22

III.3.2. Défense et Sécurité

Le taux d'engagement de 43,84% affiché est principalement porté par l'engagement des dépenses destinées aux projets pluriannuels au MINDEF.

Tableau 7: Exécution des crédits à gestion centrale dans le secteur *Défense et Sécurité*

Défense et Sécurité	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP						
Chapitre : 12 DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE	3 513 407	3 000 000	3 513 407	3 000 000	942 339	190 338	90 353	31,41	6,34	3,01
Chapitre : 13 MINISTERE DE LA DEFENSE	8 574 000	5 950 000	8 574 000	5 950 000	2 981 491	244 915	233 915	50,11	4,12	3,93
Total Défense et Sécurité	12 087 407	8 950 000	12 087 407	8 950 000	3 923 831	435 253	324 268	43,84	4,86	3,62

III.3.3. Administrations générales et financières

Avec un taux d'engagement de 34,63%, le volume des engagements est principalement porté par le MINEPAT.

Tableau 8: Exécution des crédits à gestion centrale dans le secteur *Administrations générales et financières*

Administrations générales et financières	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Chapitre : 07 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	2 373 525	2 224 525	2 373 525	2 224 525	-	-	-	-	-	-
Chapitre : 10 MINISTERE DES MARCHES PUBLICS	431 000	431 000	427 000	427 000	-	-	-	-	-	-
Chapitre : 20 MINISTERE DES FINANCES	5 501 556	5 501 556	5 501 556	5 501 556	2 593 368	2 568 315	2 568 315	47,14	46,68	46,68
Chapitre : 22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	34 312 442	34 312 442	34 307 542	34 307 542	13 168 285	13 143 617	13 123 855	38,38	38,31	38,25
Chapitre : 27 MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	5 874 748	5 874 748	5 726 748	5 726 748	1 048 401	954 726	954 726	18,31	16,67	16,67
Chapitre : 50 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE	5 786 126	1 786 126	5 786 126	1 786 126	497 135	-	-	27,83	-	-
Total Administrations générales et financières	54 279 397	50 130 397	54 122 497	49 973 497	17 307 190	16 666 658	16 646 896	34,63	33,35	33,31

III.3.4. Affaires sociales et emplois

A l'exception du MINTSS, l'ensemble des chapitres du secteur *Affaires sociales et emplois* ont déjà effectué des engagements au terme du deuxième trimestre de l'exercice 2021. Ces engagements concernent principalement les projets bénéficiaires des fonds de contrepartie en dépenses réelles (volet dépenses courantes), des subventions d'investissement ou des financements extérieurs.

Tableau 9: Exécution des crédits à gestion centrale dans le secteur *Affaires sociales et emplois*

Affaires sociales et emplois	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Chapitre : 35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	4 704 199	4 704 199	4 704 199	4 704 199	1 159 138	1 159 138	962 705	24,64	24,64	20,46
Chapitre : 41 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE	550 000	550 000	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-
Chapitre : 42 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES	1 727 616	1 727 616	1 727 616	1 727 616	275 860	186 000	186 000	15,97	10,77	10,77
Chapitre : 43 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE	468 500	468 500	468 500	468 500	60 000	60 000	60 000	12,81	12,81	12,81
Total Affaires sociales et emplois	7 450 315	7 450 315	7 450 315	7 450 315	1 494 999	1 405 138	1 208 705	20,07	18,86	16,22

III.3.5. Santé

Le taux d'engagement dans le secteur santé se chiffre à 29,52%. Cette performance observée résulte des décaissements sur financements extérieurs des projets de *construction et d'équipement de l'Hôpital de référence de Garoua* et de *renforcement de la Performance du Système de Santé (volet prise en charge des cas)*.

Tableau 10: Exécution des crédits à gestion centrale dans le secteur *Santé*

Santé	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Chapitre : 40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	79 158 754	75 640 500	79 158 754	75 640 500	22 325 936	22 325 936	22 325 936	29,52	29,52	29,52
Total Santé	79 158 754	75 640 500	79 158 754	75 640 500	22 325 936	22 325 936	22 325 936	29,52	29,52	29,52

III.3.6. Communication, Culture, Loisir et Sport

Dans ce secteur, le niveau d'engagement des dépenses est porté par le MINSEP et le MINJEC. Au MINSEP, les dépenses engagées sont destinées à la prise en charge des arriérés du projet de *Finalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment principal* tandis qu'au MINJEC, elles sont destinées au Plan Triennal Spécial Jeunes et au Suivi de la mise en œuvre du Programme YouthConnekt Cameroon.

Tableau 11: Exécution des crédits à gestion centrale dans le secteur *Communication, Culture, Loisir et Sport*

Communication, Culture, Loisir et Sport	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Chapitre : 14 MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE	1 097 651	1 097 651	1 015 651	1 015 651	520 482	-	-	51,25	-	-
Chapitre : 16 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE	20 554 800	20 554 800	20 554 800	20 554 800	1 114 842	1 000 000	1 000 000	5,42	4,87	4,87
Chapitre : 17 MINISTERE DE LA COMMUNICATION	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	104 937	39 968	39 968	6,34	2,41	2,41
Chapitre : 26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	4 910 819	4 910 819	4 886 019	4 886 019	3 392 014	3 333 912	3 224 533	69,42	68,23	66,00
Total Communication, Culture, Loisir et Sport	28 219 270	28 219 270	28 112 470	28 112 470	5 132 275	4 373 880	4 264 501	18,26	15,56	15,17

III.3.7. Enseignement, Formation et Recherche

Avec un taux d'engagement des dépenses de 7,45% dans ce secteur, le volume des engagements enregistré dans ce secteur est principalement porté par le MINEDUB et le MINESEC.

Tableau 12: Exécution des crédits à gestion centrale dans le secteur *Enseignement, Formation et Recherche*

Enseignement, Formation et Recherche	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Chapitre : 15 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE	16 635 850	16 635 850	16 865 850	16 865 850	1 097 332	1 097 332	1 097 332	6,51	6,51	6,51
Chapitre : 18 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	13 103 493	5 500 000	13 103 493	5 500 000	178 262	178 262	178 262	3,24	3,24	3,24
Chapitre : 19 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	126 992	17 954	17 954	8,64	1,22	1,22
Chapitre : 25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	5 678 032	5 168 032	5 653 032	5 143 032	757 332	507 332	507 332	14,73	9,86	9,86
Total Enseignement, Formation et Recherche	36 887 375	28 773 882	37 092 375	28 978 882	2 159 918	1 800 880	1 800 880	7,45	6,21	6,21

III.3.8. Infrastructures

Dans le secteur *Infrastructures*, le taux d'engagement des dépenses est de **27,37%**. Ce taux est assez disparate entre les chapitres budgétaires. Pour chacun des chapitres budgétaires concernés, les niveaux enregistrés s'expliquent principalement par les décaissements des financements extérieurs

et l'engagement des fonds de contrepartie (dépenses courantes). Au Ministère des Transports, l'on enregistre un renvoi des financements extérieurs dans le cas du *Projet de facilitation du transport et du transit en zone CEMAC*.

Tableau 13 : Exécution des crédits à gestion centrale dans le secteur *Infrastructures*

Infrastructures	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Chapitre : 32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	212 398 485	210 398 485	212 223 607	210 223 607	35 590 195	35 178 894	35 178 894	16,93	16,73	16,73
Chapitre : 36 MINISTERE DES TRANSPORTS	-	-	-	-	(650 953)	(650 953)	(650 953)			
Chapitre : 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	419 514 550	391 122 000	417 497 210	389 104 660	148 061 349	147 315 994	143 066 310	38,05	37,86	36,77
Chapitre : 37 MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES	1 821 000	1 821 000	1 821 000	1 821 000	538 028	405 405	405 405	29,55	22,26	22,26
Chapitre : 38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	106 433 499	106 433 499	106 433 499	106 433 499	21 045 312	20 443 197	17 825 442	19,77	19,21	16,75
Chapitre : 45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	16 275 280	16 275 280	16 126 624	16 126 624	3 969 068	3 969 068	3 969 068	24,61	24,61	24,61
Chapitre : 46 MINISTERE DES TRANSPORTS	42 761 500	42 761 500	42 761 500	42 761 500	1 193 601	1 124 750	1 124 750	2,79	2,63	2,63
Total Infrastructures	799 204 314	768 811 764	796 863 440	766 470 890	209 746 601	207 786 354	200 918 915	27,37	27,11	26,21

III.3.9. Production et Commerce

Dans ce secteur, la majorité des chapitres budgétaires ont déjà procédé à l'engagement des dépenses. Toutefois, certains de ces chapitres connaissent des difficultés dans l'exécution des projets bénéficiaires des subventions d'investissement en raison des changements opérés dans la codification budgétaire. Des retards dans la contractualisation des projets sont également observés. Le taux d'engagement des dépenses est de 21,57%.

Tableau 14: Exécution des crédits à gestion centrale dans le secteur *Production et commerce*

Production et Commerce	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Chapitre : 21 MINISTERE DU COMMERCE	537 446	537 446	537 446	537 446	14 436	9 437	9 437	2,69	1,76	1,76
Chapitre : 23 MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS	3 978 887	3 978 887	3 978 887	3 978 887	621 740	325 671	325 671	15,63	8,18	8,18
Chapitre : 28 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	2 105 000	2 105 000	2 055 000	2 055 000	147 750	-	-	7,19	-	-
Chapitre : 29 MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	3 953 000	3 953 000	3 953 000	3 953 000	267 677	223 083	203 163	6,77	5,64	5,14
Chapitre : 30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	55 476 613	55 476 613	55 476 613	55 476 613	6 095 788	5 946 788	5 946 788	10,99	10,72	10,72
Chapitre : 31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	23 805 094	23 805 094	23 789 594	23 789 594	10 750 120	10 360 854	10 360 854	45,19	43,55	43,55
Chapitre : 33 MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE	5 254 500	5 254 500	5 254 500	5 254 500	2 592 469	2 592 469	2 517 469	49,34	49,34	47,91
Chapitre : 39 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT	2 437 625	2 437 625	2 437 625	2 437 625	537 091	245 262	-	22,03	10,06	-
Total Production et Commerce	97 548 165	97 548 165	97 482 665	97 482 665	21 027 070	19 703 563	19 363 382	21,57	20,21	19,86

III.3.10. Dépenses communes

Dans ce secteur, le taux d'engagements s'élève à 61,32%. Ces engagements sont destinés entre autres à la réalisation des micro-projets parlementaires et la prise en charge des décomptes des travaux réalisés dans le cadre des interventions en investissement au cours des exercices antérieurs et à l'appui à la préparation du 4^{ème} Recensement Général de la Population et de l'Habitat.

Tableau 15 : Exécution des crédits à gestion centrale dans le secteur *Dépenses*

Dépenses communes	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Chapitre : 65 DEPENSES COMMUNES	-	-	10 709 374	10 709 374	9 186 430	9 186 430	9 186 430	85,78	85,78	85,78
Chapitre : 92 PARTICIPATIONS	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 870 585	17 870 585	17 870 585	89,35	89,35	89,35
Chapitre : 93 REHABILITATION/RESTRUCTURATION	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-
Chapitre : 94 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS	95 087 983	95 087 983	86 184 823	86 184 823	56 886 514	48 667 628	42 341 039	66,01	56,47	49,13
Chapitre : 95 REPORT	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-
Total Dépenses communes	135 087 983	135 087 983	136 894 197	136 894 197	83 943 530	75 724 644	69 398 055	61,32	55,32	50,69

IV. CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE NON-EXÉCUTION DES PROJETS DU BIP 2021 AU TERME DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Cette partie est consacrée à l'identification de l'ampleur des déterminants majeurs de non-exécution de certains projets inscrits dans le journal des projets. Ceci permet d'établir une **cartographie des risques de non-exécution des projets du Budget d'Investissement Public**, à l'issue des travaux de la revue trimestrielle du suivi de l'exécution physico-financière du BIP au titre du deuxième trimestre 2021. La cartographie ainsi établie permet à la hiérarchie d'avoir une vue globale sur le risque de non-exécution des crédits de l'exercice 2021.

IV.1. Environnement global de l'exécution du BIP 2021

IV.1.1. Persistance des difficultés systémiques entre le 1er et le 2ème trimestre 2021

Quatorze (14) difficultés systémiques ont été identifiées au premier trimestre de l'exercice 2021, seulement 28,57% desdites difficultés n'apparaissent plus au deuxième trimestre, notamment : la faible maturation des projets ; la budgétisation insuffisante de la contrepartie camerounaise dans la mise en œuvre de certains projets à financements conjoints ; la participation partielle aux instances de suivi des projets ; les difficultés à engager les dépenses des projets pluriannuels ; les problèmes liés au COVID-19.

IV.1.2. Approche méthodologique

L'évaluation systémique (ou globale) du risque de non-exécution des projets du Budget d'Investissement Public s'est faite par le jugement d'expert (dire d'experts), à l'issue de l'agrégation des données sur la situation d'exécution des projets des Administrations, prises individuellement. Par ailleurs, des réflexions sont engagées en vue de la construction des indicateurs d'évaluation desdits risques. Pour des raisons d'analyse, des rubriques ont été construites en fonction des constats/difficultés identifiées lors du passage de chaque Administration à la revue suscitée, notamment :

- en matière de contractualisation (on note : retard dans le processus de contractualisation, retard dans l'élaboration des cahiers de charges de subventions, des appels d'offres infructueux) ;
- s'agissant de l'exécution physique (on note : lenteur dans l'exécution physique des projets, budgétisation insuffisante, lenteur dans l'élaboration des avenants) ;
- en termes d'exécution financière (on note : retard dans l'engagement des FCP volet dépenses courantes, retard dans la mobilisation des crédits des subventions, risque de forclusion des crédits, retard dans l'engagement de la dépense) ;
- concernant le Suivi (on note : remontée insuffisante des informations, non tenu des cadres de concertation, erreur de codification, appropriation insuffisante des procédures) ;
- problèmes exogènes (les problèmes liés au COVID-19 et autre problème exogène).

IV.2. Cartographie des risques au deuxième trimestre 2021

IV.2.1. Cartographie des risques au deuxième trimestre 2021

Rubrique	Prévision	Niveau de risque	constats
Contractualisation	Risque modéré	Risque élevé	<ul style="list-style-type: none"> La situation de la contractualisation reste globalement inquiétante; 41,67% des administrations déclarent avoir des problèmes de contractualisation, en particulier la moitié des administrations ayant pris part aux travaux connaissent des lenteurs dans le processus de contractualisation ; Par ailleurs, certaines difficultés nouvelles n'ayant pas été identifiées au premier trimestre apparaissent, notamment l'infructuosité de certains appels d'offres
Exécution physique	Risque élevé	Risque élevé	<ul style="list-style-type: none"> La situation reste globalement inquiétante, en particulier en raison des lenteurs dans l'exécution physique des projets et des lenteurs dans l'élaboration des avenants ; La contractualisation tardive des projets que l'on observe contribue par effet contagion à maintenir le risque d'exécution physique des projets élevé ; L'analyse des dates de démarrage, des délais d'exécution des travaux, ainsi que les difficultés recueillies laisse à entrevoir les problèmes d'exécutions physique à 20,83%.
Exécution financière	Risque modéré	Risque modéré	<ul style="list-style-type: none"> Les risques de non-exécution des projets liés aux difficultés relatives aux problèmes d'exécutions financières restent modérés mais en hausse par rapport au premier trimestre ; Il est apparu en particulier le risque de forclusion de certains projets dans les administrations.
Suivi	Risque élevé	Risque élevé	<ul style="list-style-type: none"> Les problèmes de suivi demeurent constants et globalement inquiétants. L'exploitation de la documentation transmise fait état de ce que 47,92% des administrations déclarent avoir des problèmes liés au suivi ; Il persiste par ailleurs la difficulté de non tenue des cadres de concertation mensuelle dans les administrations.
Problèmes exogènes	Risque faible	Risque faible	Les problèmes liés à la propagation de la pandémie de la COVID-19 et d'autres difficultés exogènes demeurent mineurs.

Source : MINEPAT

IV.2.2. Comparaison prévision et réalisation

En termes de :

- **Contractualisation** : Il a été anticipé un risque en matière de contractualisation modéré au terme du deuxième trimestre, car 405 DAO était transmis en commissions sur les 440 attendus. L'infructuosité de certains appels d'offres a contribué à maintenir le risque de non contractualisation élevé ;
- **Exécution physique** : les anticipations sont conformes aux réalisations. En effet, un risque élevé dans l'exécution physique a été anticipé pour le deuxième trimestre, en raison de la contractualisation tardive des projets ;

- **Exécution financière** : les anticipations sont conformes aux réalisations, en raison de l'apparition des difficultés nouvelles, notamment le risque de forclusion des crédits de certains projets dans les administrations ;
- **Suivi** : les anticipations sont conformes aux réalisations, en raison de l'absence d'un système de remontée des informations dans la plupart des administrations et la non tenue des cadres de concertation ;
- **Problèmes exogènes** : les anticipations conformes aux réalisations.

IV.2.3. Cartographie des risques anticipés pour le troisième trimestre 2021

Rubrique	Risque	Perspectives
Contractualisation	Risque élevé	Le risque relatif à la contractualisation va demeurer élevé au troisième trimestre, en raison de l'approche du 15 octobre , date d'arrêt d'apposition de visa sur les projets de marché.
Exécution physique	Risque élevé	Les projets qui n'ont pas pu se contractualiser vont contribuer à garder en hausse le risque d'exécution physique. toutefois, le risque sera élevé malgré de l'exécution satisfaisante des projets entamés.
Exécution financière	Risque modéré	Les problèmes relatifs à l'exécution financière vont demeurer modérés au cours du troisième trimestre, en raison du principe de la fongibilité des crédits, permettant ainsi la possibilité de redéploiement.
Suivi	Risque élevé	Les problèmes dans le suivi de l'exécution des projets vont demeurer élevés en raison du manque d'un système de montée des informations dans la plupart des administrations et de l'absence de tenue des cadres de concertations mensuels.
Problèmes exogènes	Risque faible	Les problèmes exogènes au système de suivi de l'exécution du BIP vont demeurer mineurs.

Source :MINEPAT

IV.2.4. Recommandation

La principale recommandation est d'accentuer l'accompagnement des administrations dans l'exécution physico-financière des projets du BIP, en assurant de façon permanente, la présence des sectoriels suivis BIP à leur côté.

V. SYNTHESSES DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET RECOMMANDATIONS FORMULEES

Les difficultés rencontrées par chaque Administration dans l'exécution de son BIP au titre de l'exercice 2021 sont présentées au niveau de leur fiche de synthèse, assorties des mesures d'actions.

Toutefois, les principales entraves à la bonne exécution du BIP identifiées au cours des travaux de la revue de l'exécution du BIP au titre du deuxième trimestre de l'exercice 2021 sont :

- les retards dans la préparation des Dossiers d'Appels d'Offres à transmettre en commission ;
- la tenue irrégulière des sessions des cadres de concertations pour la bonne exécution du BIP au niveau des administrations ;
- le risque de forclusion de certains crédits en raison des retards dans les procédures de contractualisation de certains projets et des erreurs de codification ;
- la remontée insuffisante des informations sur l'exécution physico-financière des projets relevant des financements extérieurs, des crédits de subventions d'investissement et des ressources transférées aux CTD.
- la maturité insuffisante de certains projets inscrits dans le BIP 2021 ;
- l'appropriation insuffisante des procédures d'exécution des projets relevant des crédits de subvention d'investissement ;
- les incohérences dans les unités physiques de certaines prestations entraînant des retards dans le processus d'exécution des projets.

Les principales recommandations formulées pour une bonne exécution du BIP sont :

- finaliser les DAO et accélérer les procédures de contractualisation des projets;
- s'assurer de la disponibilité des éléments de maturité avant la budgétisation des projets ;
- poursuivre le renforcement de capacités des intervenants dans la chaîne d'exécution sur les procédures d'exécution des projets bénéficiaires des crédits de subvention d'investissement
- sensibiliser davantage les responsables des projets à financement conjoint et les chefs des structures bénéficiaires des crédits en subvention d'investissement sur la transmission des rapports d'exécution.

VI. ANNEXES

VI.1. Fiches de synthèse sur l'exécution du BIP par Administration

CHAPITRE 4 : SERVICES DU PREMIER MINISTRE

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé¹</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">31</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">25</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">25</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">2</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">23</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé ¹	Nombre		Marchés programmés annuels	31		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)			DAO/DC attendus en commission interne			DAO/DC transmis en commission interne			AO lancés			Marchés déjà attribués			Marchés déjà signés	25		Marchés réceptionnés en 2021	25		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	2		<i>Marchés passés en 2021</i>	23		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle			Dossiers transmis en commission centrale de contrôle		
Intitulé ¹	Nombre																																																			
Marchés programmés annuels	31																																																			
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)																																																				
DAO/DC attendus en commission interne																																																				
DAO/DC transmis en commission interne																																																				
AO lancés																																																				
Marchés déjà attribués																																																				
Marchés déjà signés	25																																																			
Marchés réceptionnés en 2021	25																																																			
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	2																																																			
<i>Marchés passés en 2021</i>	23																																																			
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																		
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle																																																				
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle																																																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre		Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré			Marchés en attente de l'autorisation de régie																																			
Intitulé	Nbre																																																			
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré																																																				
Marchés en attente de l'autorisation de régie																																																				
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																				
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																				
Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																																										
	AE	CP	AE	CP	CP																																															
Ressources internes	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 447 473	497 862	447 863	28,95	9,96	8,96																																										
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	165 734	165 734	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00	100,00	100,00																																										
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	4 834 266	4 834 266	4 965 000	4 965 000	1 412 473	462 862	412 863	28,45	9,32	8,32																																										
Total 04 SERVICES DU PREMIER MINISTRE	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 447 473	497 862	447 863	28,95	9,96	8,96																																										

¹ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 5 : CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé²</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marché programmé annuel</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>AO lancé</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Marché déjà attribué</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signé</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé ²	Nombre	Marché programmé annuel	01	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	00	DAO/DC transmis en commission interne	00	AO lancé	01	Marché déjà attribué	01	Marchés déjà signé	00	Marchés réceptionnés en 2021	00	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé ²	Nombre																																								
Marché programmé annuel	01																																								
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																								
DAO/DC attendus en commission interne	00																																								
DAO/DC transmis en commission interne	00																																								
AO lancé	01																																								
Marché déjà attribué	01																																								
Marchés déjà signé	00																																								
Marchés réceptionnés en 2021	00																																								
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																								
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																								
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																							
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																							
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																							
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																									
Intitulé	Nbre																																								
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																								
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																								
Situation de l'exécution du BIP 2021																																									
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																									
Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																															
	AE	CP	AE	CP	CP																																				
Ressources internes	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00																															
Crédits à gestion centrale	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00																															
Total 05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00																															
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																									
Recommandations formulées																																									

² Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 6 : MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé³</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">14</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">01</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">13</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">11</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2">06</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">03</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">01</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">01</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">01</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé ³	Nombre		Marchés programmés annuels	14		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	01		DAO/DC attendus en commission interne	13		DAO/DC transmis en commission interne	11		AO lancés	06		Marchés déjà attribués	03		Marchés déjà signés	01		Marchés réceptionnés en 2021	01		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	01		<i>Marchés passés en 2021</i>	00		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th colspan="2">Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés		Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00		Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	
Intitulé ³	Nombre																																																						
Marchés programmés annuels	14																																																						
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	01																																																						
DAO/DC attendus en commission interne	13																																																						
DAO/DC transmis en commission interne	11																																																						
AO lancés	06																																																						
Marchés déjà attribués	03																																																						
Marchés déjà signés	01																																																						
Marchés réceptionnés en 2021	01																																																						
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	01																																																						
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																																						
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																					
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																																					
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																																					
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé	Nbre		Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00		Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																					
Intitulé	Nbre																																																						
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																																						
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																						
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																							
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																							
Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																																													
	AE	CP	AE	CP	CP																																																		
Ressources internes	1 194 834	1 162 834	1 194 834	1 162 834	134 290	-	-	11,55	-	-																																													
Autres Crédits à gestion centrale	1 194 834	1 162 834	1 194 834	1 162 834	134 290	-	-	11,55	-	-																																													
06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES	1 194 834	1 162 834	1 194 834	1 162 834	134 290	-	-	11,55	-	-																																													
Difficulté majeure dans l'exécution du BIP																																																							
<ul style="list-style-type: none"> ✓ retard dans la contractualisation des projets du BIP 2021 ; ✓ remontée insuffisante des informations sur l'exécution des projets relevant des crédits délégués aux missions diplomatiques ; ✓ appropriation insuffisante des procédures du Budget programme par les services du budget les missions diplomatiques. 																																																							
Recommandation formulée																																																							
<ul style="list-style-type: none"> ✓ prendre les dispositions en vue de finaliser les procédures de contractualisation ; ✓ accentuer la sensibilisation des chefs de mission diplomatiques du Cameroun sur la nécessité de transmettre régulièrement les données d'exécution des projets de leur compétence ; ✓ envisager un renforcement des capacités des services concernés. 																																																							

- Projets dont les contrats ne sont pas signés

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (en milliers FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Mise en place d'un système de vidéo surveillance	107 798	De manière générale le retard est dû au fait que les montants initiaux n'ont pas été reconduits et l'on est à l'actualisation des TDR par rapport aux montants disponibles et aux virements de crédits pour certains projets
Achat d'un mini Vann pour les services centraux	30 000	
Acquisition d'un véhicule de marque Prado VX BVA pour le Secrétaire Général	70 000	
Acquisition d'un véhicule Mercedes E 350 pour les hôtes de marque du MINREX	76 400	
Conception et mise en place d'un système informatique pour le recensement des camerounais à l'Etranger	49 000	
Acquisition d'un véhicule 4*4 pour la sous-direction du courrier	30 000	
Acquisition d'un véhicule pour l'IRIC	40 000	
Acquisition, installation et gestion du dispositif multifonctionnel de distribution intelligent de désinfectants de lutte contre la Covid 19	35 880	
Equipelement de la salle d'apparat en mobilier de cérémonie au MINREX	50 000	
Equipelement des salles de réunions au MINREX	57 000	

³ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (en milliers FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Construction d'une clôture en vue de sécuriser le site du MINREX au nouveau quartier administratif	150 000	
Etudes de préféabilité pour la construction des nouveaux locaux du MINREX au nouveau centre administratif	99 000	
Fourniture et installation d'un système d'alimentation en énergie solaire photovoltaïque	140 000	
Ravalement en peinture extérieures des bâtiments A et B au MINREX	93 466	
Travaux de construction d'un immeuble R+1 à l'IRIC	130 000	

CHAPITRE 7 : MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

• Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé⁴</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">15</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">03</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">15</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">13</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2">12</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé ⁴	Nombre		Marchés programmés annuels	15		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	03		DAO/DC attendus en commission interne	15		DAO/DC transmis en commission interne	13		AO lancés	12		Marchés déjà attribués	00		Marchés déjà signés	00		Marchés réceptionnés en 2021	00		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00		<i>Marchés passés en 2021</i>	00		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>01</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>			Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	01	01	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td colspan="2">01</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>			Intitulé	Nbre		Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	01		Marchés en attente de l'autorisation de régie	00	
Intitulé ⁴	Nombre																																																												
Marchés programmés annuels	15																																																												
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	03																																																												
DAO/DC attendus en commission interne	15																																																												
DAO/DC transmis en commission interne	13																																																												
AO lancés	12																																																												
Marchés déjà attribués	00																																																												
Marchés déjà signés	00																																																												
Marchés réceptionnés en 2021	00																																																												
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																																												
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																																												
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																											
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	01	01																																																											
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																																											
Intitulé	Nbre																																																												
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	01																																																												
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																												
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																													
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																													
Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																																																			
	AE	CP	AE	CP																																																									
Ressources internes	2 373 525	2 224 525	2 373 525	2 224 525	-	-	-	-	-	-																																																			
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	2 373 525	2 224 525	2 373 525	2 224 525	-	-	-	-	-	-																																																			
Total 07 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	2 373 525	2 224 525	2 373 525	2 224 525	-	-	-	-	-	-																																																			
Difficulté majeure dans l'exécution du BIP																																																													
<ul style="list-style-type: none"> ✓ de la remontée insuffisante des informations sur l'exécution des projets de construction des Préfectures/sous-Préfectures ; ✓ de l'absence d'avenants nécessaires pour la prise en charge des arriérés ; ✓ des lenteurs dans la contractualisation des projets.. 																																																													
Recommandation formulée																																																													
<ul style="list-style-type: none"> ✓ mettre à contribution les cadres de concertations présidés par les autorités administratives pour recueillir les informations y afférentes ; ✓ finaliser l'élaboration des avenants nécessaires à la prise en charge des arriérés ; ✓ prendre les dispositions en vue de finaliser les procédures de contractualisation. 																																																													

• Projets dont les contrats ne sont pas signés

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Mise en place d'un logiciel de suivi des détenteurs armes et munitions	30 000	Le retard accusé au premier trimestre impacte sur l'évolution du deuxième trimestre
Elaboration d'un plan orsec dans le mayo REY	15 000	
Elaboration d'un plan orsec dans la Bénoué	15 000	
Elaboration d'un plan orsec dans la Boumba et Ngoko	15 000	
Acquisition d'un logiciel de suivi des traitements de dossiers des frais de relève	10 000	
Etudes de la mise en place d'un VPN dans les 10 services de Gouverneurs	20 000	
Acquisition de 08 véhicules fortuneer	400 000	
Acquisition de 02 embarcations à moteur	30 000	
Construction S-préfecture batchenga	20 000	
Travaux complémentaires de la préfecture de Ngaoundéré	80 000	
Equipement S-préfecture nkolafamba	15 000	
Aménagement sous-sol paierie spécialisée	25 000	
Equipement sou- sol paierie spécialisée	15 000	
Acquisition de 02 pick-up	50 000	
Acquisition groupe électrogène	6 500	
Acquisition des licences propriétaires antivirus	10 000	
Aménagement espace bureautique	56 800	
Construction de la S-préfecture Yaoundé 4	20 000	

⁴ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 8 : MINISTERE DE LA JUSTICE• **Synthèse des travaux**

Intitulé ⁵		Nombre
Marchés programmés annuels		05
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		02
DAO/DC attendus en commission interne		07
DAO/DC transmis en commission interne		07
AO lancés		01
Marchés déjà attribués		03
Marchés déjà signés		03
Marchés réceptionnés en 2021		03
dont	<i>marchés passés avant 2021</i>	03
	<i>Marchés passés en 2021</i>	00

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	04	04
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	04	04

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	4 155 271	4 155 271	4 155 271	4 155 271	598 459	598 459	470 731	14,40	14,40	11,33
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	4 135 271	4 135 271	4 135 271	4 135 271	598 459	598 459	470 731	14,47	14,47	11,38
Total 08 MINISTERE DE LA JUSTICE	4 155 271	4 155 271	4 155 271	4 155 271	598 459	598 459	470 731	14,40	14,40	11,33

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Difficultés à contractualiser le projet de construction du palais de justice d'Ambam en raison de l'insuffisance de l'Autorisation d'Engagement programmée ;
- ✓ Lenteur dans l'exécution des projets pluriannuels contractualisés depuis 2014 ;
- ✓ Non transmission des rapports d'exécution du projet justice pour enfant.

Recommandations formulées

- ✓ Envisager un redéploiement des crédits relatifs au projet de construction du palais de justice d'Ambam ;
- ✓ Prendre les mesures nécessaires en vue de la finalisation des projets pluriannuels contractualisés depuis 2014 ;
- ✓ Inviter le responsable du projet justice pour enfant à transmettre les rapports sur l'exécution des projets du BIP conformément aux dispositions réglementaires.

• **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotations CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Travaux de construction du Palais de justice d'Ambam	200 000	Insuffisance de la dotation programmée pour l'exercice 2021
Maîtrise d'œuvre des travaux de construction du Palais de justice d'Ambam	20 000	Insuffisance de la dotation programmée pour l'exercice 2021
VRD de la Prison de Douala Ngoma	550 000	
Maîtrise d'œuvre des travaux de construction des VRD de la Prison de Douala Ngoma	55 000	

⁵ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 9 : COUR SUPREME

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation		
Intitulé⁶	Nombre	
Marchés programmés annuels	02	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	
DAO/DC attendus en commission interne	02	
DAO/DC transmis en commission interne	02	
AO lancés	02	
Marchés déjà attribués	00	
Marchés déjà signés	00	
Marchés réceptionnés en 2021	00	
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	
<i>Marchés passés en 2021</i>	00	

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP						
Ressources internes	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-
Autres Crédits à gestion centrale	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-
Total 09 COUR SUPREME	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Retards dans les procédures de contractualisation des projets programmés en raison de la désignation tardive du Président de la Commission de passation des marchés ;
- ✓ Difficultés à prendre en charge les décomptes du marché relatif à la construction du centre des archives de la Chambre des comptes en raison de l'insuffisance de la dotation allouée.

Recommandations formulées

- ✓ Prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la contractualisation et l'exécution des projets dans les délais ;
- ✓ Elaborer un décompte correspondant à la dotation allouée en 2021 et veiller à la budgétisation d'une dotation suffisante en 2022 pour la prise en charge des décomptes supplémentaires.

- Projets dont les contrats ne sont pas signés

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Acquisition des véhicules berlines de fonction	153 000 000	Attente de la désignation du nouveau Président de la Commission de passation des marchés
Réalisation d'une passerelle et de sécurisation des bâtiments de la Cour Suprême	98 195 000	Attente de la désignation du nouveau Président de la Commission de passation des marchés

⁶ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 10 : MINISTERE DES MARCHES PUBLICS• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé⁷</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">06</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">05</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">02</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2">01</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">02</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">01</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé ⁷	Nombre		Marchés programmés annuels	06		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00		DAO/DC attendus en commission interne	05		DAO/DC transmis en commission interne	02		AO lancés	01		Marchés déjà attribués	02		Marchés déjà signés	01		Marchés réceptionnés en 2021	00		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00		<i>Marchés passés en 2021</i>	00		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle			Dossiers transmis en commission centrale de contrôle			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré		Marchés en attente de l'autorisation de régie	
Intitulé ⁷	Nombre																																																													
Marchés programmés annuels	06																																																													
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																																													
DAO/DC attendus en commission interne	05																																																													
DAO/DC transmis en commission interne	02																																																													
AO lancés	01																																																													
Marchés déjà attribués	02																																																													
Marchés déjà signés	01																																																													
Marchés réceptionnés en 2021	00																																																													
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																																													
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																																													
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																												
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle																																																														
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle																																																														
Intitulé	Nbre																																																													
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré																																																														
Marchés en attente de l'autorisation de régie																																																														
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																														
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																														
Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																																																				
	AE	CP	AE	CP	CP																																																									
Ressources internes	431 000	431 000	427 000	427 000	-	-	-	-	-	-																																																				
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	431 000	431 000	427 000	427 000	-	-	-	-	-	-																																																				
Total 10 MINISTERE DES MARCHES PUBLICS	431 000	431 000	427 000	427 000	-	-	-	-	-	-																																																				
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																														
Risque de forclusion des crédits issus du redéploiement de la dotation allouée initialement aux études préalables à la construction de l'immeuble siège du MINMAP.																																																														
Recommandations formulées																																																														
Prendre des dispositions en vue de finaliser les procédures de contractualisation des projets issus du redéploiement de ladite dotation.																																																														

⁷ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 11 : CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé⁸</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td> <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td> <i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé ⁸	Nombre	Marchés programmés annuels	02	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	02	DAO/DC attendus en commission interne	04	DAO/DC transmis en commission interne	03	AO lancés	03	Marchés déjà attribués	03	Marchés déjà signés	02	Marchés réceptionnés en 2021	00	<i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>02</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>01</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	02	02	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	01	01	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé ⁸	Nombre																																					
Marchés programmés annuels	02																																					
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	02																																					
DAO/DC attendus en commission interne	04																																					
DAO/DC transmis en commission interne	03																																					
AO lancés	03																																					
Marchés déjà attribués	03																																					
Marchés déjà signés	02																																					
Marchés réceptionnés en 2021	00																																					
<i>marchés passés avant 2021</i>	00																																					
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																					
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																				
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	02	02																																				
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	01	01																																				
Intitulé	Nbre																																					
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																					
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																					

Situation de l'exécution du BIP 2021										
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :										
Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	4 556 559	1 400 000	4 556 559	1 400 000	-	-	-	-	-	-
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	4 556 559	1 400 000	4 556 559	1 400 000	-	-	-	-	-	-
Total 11 CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT	4 556 559	1 400 000	4 556 559	1 400 000	-	-	-	-	-	-

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP
Retard dans les procédures de contractualisation de la maîtrise d'œuvre de la deuxième phase du projet de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI en raison, de la non réception des prestations de la première phase dudit projet suite au rejet, par la Commission Centrale de contrôle, du projet d'avenant validant les prestations supplémentaires.
Recommandations formulées
Prendre les mesures nécessaires en vue de la levée des réserves émises par la Commission Centrale de contrôle pour la finalisation de la contractualisation de la maîtrise d'œuvre de la deuxième phase du projet de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI.

- Projets dont les contrats ne sont pas signés

Intitulé du projet/opération	Dotations CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI. (lancement de la phase 2)	60 541 000	Non réception des prestations de la première phase dudit projet suite au rejet, par la Commission Centrale de contrôle, du projet d'avenant validant les prestations supplémentaires.

⁸ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 12 : DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé⁹</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">16</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">01</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">06</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">06</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2">06</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">06</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">06</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">04</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">04</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé ⁹	Nombre		Marchés programmés annuels	16		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	01		DAO/DC attendus en commission interne	06		DAO/DC transmis en commission interne	06		AO lancés	06		Marchés déjà attribués	06		Marchés déjà signés	06		Marchés réceptionnés en 2021	04		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	04		<i>Marchés passés en 2021</i>	00		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>				Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	10	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé ⁹	Nombre																																																													
Marchés programmés annuels	16																																																													
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	01																																																													
DAO/DC attendus en commission interne	06																																																													
DAO/DC transmis en commission interne	06																																																													
AO lancés	06																																																													
Marchés déjà attribués	06																																																													
Marchés déjà signés	06																																																													
Marchés réceptionnés en 2021	04																																																													
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	04																																																													
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																																													
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																												
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																																												
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																																												
Intitulé	Nbre																																																													
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	10																																																													
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																													
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																														
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																														
Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																																																				
	AE	CP	AE	CP	CP																																																									
Ressources internes	3 513 407	3 000 000	3 513 407	3 000 000	942 339	190 338	90 353	31,41	6,34	3,01																																																				
<i>Crédits PLANUT</i>	2 120 000	1 800 000	2 120 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-																																																				
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	1 393 407	1 200 000	1 393 407	1 200 000	942 339	190 338	90 353	78,53	15,86	7,53																																																				
Total 12 DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE	3 513 407	3 000 000	3 513 407	3 000 000	942 339	190 338	90 353	31,41	6,34	3,01																																																				
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																														
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retard dans la procédure de contractualisation des projets relevant du PLANUT ✓ Appropriation insuffisante des techniques de gestion budgétaire des projets pluriannuels. 																																																														
Recommandations formulées																																																														
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la finalisation des procédures de contractualisation des projets relevant du PLANUT ✓ Mettre en place un cadre de concertation à périodicité mensuelle en vue de l'accompagnement des services techniques de la DGSN dans la gestion des projets pluriannuels. 																																																														

⁹ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 13 : MINISTERE DE LA DEFENSE

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation		
Intitulé¹⁰	Nombre	
Marchés programmés annuels	90	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	11	
DAO/DC attendus en commission interne	05	
DAO/DC transmis en commission interne	05	
AO lancés	05	
Marchés déjà attribués	88	
Marchés déjà signés	69	
Marchés réceptionnés en 2021	05	
dont <i>marchés passés avant 2021</i>		
<i>Marchés passés en 2021</i>	05	

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	8 574 000	5 950 000	8 574 000	5 950 000	2 981 491	244 915	233 915	50,11	4,12	3,93
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00	100,00
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	8 474 000	5 850 000	8 474 000	5 850 000	2 881 491	144 915	133 915	49,26	2,48	2,29
Total 13 MINISTERE DE LA DEFENSE	8 574 000	5 950 000	8 574 000	5 950 000	2 981 491	244 915	233 915	50,11	4,12	3,93

¹⁰ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 14 : MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé¹¹</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">08</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">07</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">07</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2">07</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">05</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">05</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">02</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">02</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé ¹¹	Nombre		Marchés programmés annuels	08		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00		DAO/DC attendus en commission interne	07		DAO/DC transmis en commission interne	07		AO lancés	07		Marchés déjà attribués	05		Marchés déjà signés	05		Marchés réceptionnés en 2021	02		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00		<i>Marchés passés en 2021</i>	02		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé ¹¹	Nombre																																																			
Marchés programmés annuels	08																																																			
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																																			
DAO/DC attendus en commission interne	07																																																			
DAO/DC transmis en commission interne	07																																																			
AO lancés	07																																																			
Marchés déjà attribués	05																																																			
Marchés déjà signés	05																																																			
Marchés réceptionnés en 2021	02																																																			
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																																			
<i>Marchés passés en 2021</i>	02																																																			
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																		
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																																		
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																																		
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre		Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00		Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																		
Intitulé	Nbre																																																			
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																																			
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																			
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																				
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																				
Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																																										
	AE	CP	AE	CP	CP																																															
Ressources internes	1 097 651	1 097 651	1 015 651	1 015 651	520 482	-	-	51,25	-	-																																										
<i>Crédits pour projets C2D</i>	297 651	297 651	297 651	297 651	-	-	-	-	-	-																																										
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	800 000	800 000	718 000	718 000	520 482	-	-	72,49	-	-																																										
Total 14 MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE	1 097 651	1 097 651	1 015 651	1 015 651	520 482	-	-	51,25	-	-																																										
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																				
✓	Risque de forclusion des crédits relatifs à la phase 2 du projet de construction de la maison de la culture de NTUI d'un montant de FCFA 50 000 000, en raison du retard dans la procédure de résiliation du contrat de la phase 1 préalable à la contractualisation de la phase 2																																																			
Recommandations formulées																																																				
✓	Prendre des dispositions en vue de finaliser la résiliation du contrat de la phase 1 et procéder à la contractualisation en procédure d'urgence de la phase 2.																																																			

• **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Maison de la culture de NTUI	50 000 000	Phase 1 abandonné par le prestataire et procédure de résiliation en cours pour le lancement de la phase 2

¹¹ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 15 : MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

- **Synthèse des travaux**

Intitulé ¹²		Nombre
Marchés programmés annuels		15
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		00
DAO/DC attendus en commission interne		15
DAO/DC transmis en commission interne		13
AO lancés		13
Marchés déjà attribués		08
Marchés déjà signés		08
Marchés réceptionnés en 2021		00
Marchés passés avant 2021 dont		00
Marchés passés en 2021		00

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	2 055 850	2 055 850	2 285 850	2 285 850	302 468	302 468	302 468	13,23	13,23	13,23
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	420 850	420 850	420 850	420 850	202 468	202 468	202 468	48,11	48,11	48,11
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00	100,00
Autres Crédits à gestion centrale	1 535 000	1 535 000	1 765 000	1 765 000	-	-	-	-	-	-
Ressources externes	14 580 000	14 580 000	14 580 000	14 580 000	794 864	794 864	794 864	5,45	5,45	5,45
Total 15										
MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE	16 635 850	16 635 850	16 865 850	16 865 850	1 097 332	1 097 332	1 097 332	6,51	6,51	6,51

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ retard dans les procédures de contractualisation des projets relatifs à la construction des écoles témoins et à la réhabilitation de la salle des archives du MINEDUB ;
- ✓ lenteur dans le démarrage des travaux de construction des écoles témoins d'Afanoyoa et Nkozoa, en raison de la faible capacité financière des Entreprises attributaires ;
- ✓ absence d'un dispositif de suivi des projets à financement conjoint.

Recommandations formulées

- ✓ prendre des dispositions pour finaliser les procédures de contractualisation des projets relatifs à la construction des écoles témoins et à la réhabilitation de la salle des archives du MINEDUB ;
- ✓ envisager la résiliation des contrats des Entreprises attributaires des projets relatifs aux travaux de construction des écoles témoins d'Afanoyoa et Nkozoa ;
- ✓ mettre en place un dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière des projets à financement conjoint.

- **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Poursuite de la construction de 04 écoles témoins	400 000 000	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de financement pour les entreprises adjudicataires des travaux de construction des écoles complètes à AFANAYOYA et NKOZOA (demandes d'avance de démarrage)

¹² Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
		sollicitées en février 2021) ; • Problème de site à Bonaberi résolu au mois de juin.
Réhabilitation de la salle des archives	17 300 000	Avis d'Appel d'Offres National ouvert publié le 10/06/2021, ouvertes le 08 juillet 2021 ; déclaré infructueux, car aucune offre n'ayant été déposée.
Extension du réseau informatique aux Régions du Centre, Sud, Littoral et Ouest	55 000 000	Avis d'Appel d'Offres National ouvert publié le 30/06/2021, ouverture des offres le 28 juillet 2021.
Extension de la base de données de mise en place des personnels enseignants et fichiers des EM et EPP	150 000 000	Avis d'Appel d'Offres National ouvert publié le 01/07/2021, ouverture des offres le 29 juillet 2021.
Equipement des services centraux en matériel de bureau	30 000 000	L'Entreprise adjudicataire de la Lettre-Commande relative à ce projet ayant désisté, le MINEDUB a procédé à l'annulation de la décision d'attribution afin de relancer le projet.
Achat de voitures de fonction, de liaison ou de service	230 000 000	Accord pour l'acquisition des véhicules signé par le Premier Ministre le 06/07/2021 ; DAO en cours d'élaboration.
Construction et équipement en 60TB d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP Bamedjingha et à l'EP Bametougouong (Arr. de Babadjou)	35 800 000	Autorisation de gré à gré renouvelé le 24 juin 2021 au motif de remplacement de l'entreprise TALO Sarl, qui a désisté après l'attribution de la Lettre-Commande le 17/06/2021.
TOTAL	918 100 000	

CHAPITRE 16 : MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE• **Synthèse des travaux**

Intitulé ¹³		Nombre
Marchés programmés annuels		05
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		00
DAO/DC attendus en commission interne		04
DAO/DC transmis en commission interne		04
AO lancés		04
Marchés déjà attribués		04
Marchés déjà signés		04
Marchés réceptionnés en 2021		00
Marchés passés avant 2021 dont		
Marchés passés en 2021		

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	5 554 800	5 554 800	5 554 800	5 554 800	1 114 842	1 000 000	1 000 000	20,07	18,00	18,00
<i>RI affectées aux projets CAN</i>	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-
<i>Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	474 800	474 800	474 800	474 800	114 842	-	-	24,19	-	-
Ressources externes	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-
Total 16 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE	20 554 800	20 554 800	20 554 800	20 554 800	1 114 842	1 000 000	1 000 000	5,42	4,87	4,87

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Remontée insuffisante des informations sur l'exécution des projets relevant des Ressources Transférées aux CTD ;
- ✓ Retard dans l'exécution des projets déjà contractualisés ;
- ✓ Absence d'informations sur l'exécution des projets CAN.

Recommandations formulées

- ✓ Mettre en place un dispositif de remontée des informations sur l'exécution des projets relevant des Ressources Transférées aux CTD ;
- ✓ Assurer l'accompagnement des entreprises adjudicataires, en vue de l'exécution des projets déjà contractualisés ;
- ✓ Veiller à la remontée des informations sur l'exécution des projets CAN.

¹³Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 17 : MINISTERE DE LA COMMUNICATION

- **Synthèse des travaux**

Intitulé ¹⁴		Nombre
Marchés programmés annuels		08
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		00
DAO/DC attendus en commission interne		08
DAO/DC transmis en commission interne		07
AO lancés		06
Marchés déjà attribués		06
Marchés déjà signés		04
Marchés réceptionnés en 2021		00
<i>marchés passés avant 2021</i>		
<i>dont</i>		
<i>Marchés passés en 2021</i>		

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	01	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	04
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	104 937	39 968	39 968	6,34	2,41	2,41
<i>RI affectées aux projets CAN</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	656 000	656 000	656 000	656 000	104 937	39 968	39 968	16,00	6,09	6,09
Total 17 MINISTERE DE LA COMMUNICATION	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	104 937	39 968	39 968	6,34	2,41	2,41

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ retard dans la spécification technique du projet d'Imagerie Promotionnelle de l'image du Cameroun ;
- ✓ retard dans la contractualisation des projets du BIP.

Recommandation formulée

Prendre des dispositions nécessaires, en vue de finaliser les procédures de contractualisation desdits projets.

- **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP	Raisons des retards dans la contractualisation
Production et diffusion des contenus promotionnels	487 680 030	Retard dans la spécification technique dudit projet
Confection et distribution des supports promotionnels	312 319 970	Retard dans la spécification technique dudit projet
Acquisition de quatre (04) véhicules pour le suivi de l'exécution du projet de l'opérationnalisation de l'ingénierie promotionnel du Cameroun dans le cadre de la CAN 2021	100 000 000	Retard dans la spécification technique dudit projet
Acquisition d'équipements informatiques et de licence de logiciels de production graphique pour travaux de pré-press, kits informatique (ordinateur complet, onduleur, imprimantes)	100 000 000	Retard dans la spécification technique dudit projet

¹⁴Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 18 : MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

- **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation		
Intitulé¹⁵	Nombre	
Marchés programmés annuels	14	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	
DAO/DC attendus en commission interne	14	
DAO/DC transmis en commission interne	12	
AO lancés	12	
Marchés déjà attribués	08	
Marchés déjà signés	04	
Marchés réceptionnés en 2021	00	
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	01	
<i>Marchés passés en 2021</i>	00	

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	13 103 493	5 500 000	13 103 493	5 500 000	178 262	178 262	178 262	3,24	3,24	3,24
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	3 358 697	3 358 697	3 358 697	3 358 697	61 632	61 632	61 632	1,83	1,83	1,83
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	9 744 796	2 141 303	9 744 796	2 141 303	116 630	116 630	116 630	5,45	5,45	5,45
Total 18 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	13 103 493	5 500 000	13 103 493	5 500 000	178 262	178 262	178 262	3,24	3,24	3,24

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Lenteurs dans l'exécution des travaux de construction du siège du rectorat de l'UPAN en raison de la faible capacité technico-financière de l'entreprise adjudicataire ;
- ✓ Retard dans l'exécution des projets relevant des subventions allouées à certaines universités.

Recommandations formulées

- ✓ Poursuivre la procédure entamée en vue de la résiliation du contrat de l'entreprise adjudicataire en cas de défaillance avérée de ladite entreprise ;
- ✓ Envisager le redéploiement des crédits à risque élevé de forclusion pour la prise en charge des arriérés.

- **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Etude sur l'impact de la recherche Universitaire au Cameroun (Phase 2)	21 750 000	Sollicitation du GG en cours
Production de 1000 exemplaires du Manuel des procédures administratives du MINESUP	15 000 000	Marché en cours de signature
Maîtrise d'œuvre construction d'un bloc pédagogique à la FMSB de Garoua	15 000 000	AAO lancé, ouverture des offres prévue le 03 août 2021
Maîtrise d'œuvre construction d'un bloc pédagogique à l'ENS de Bertoua	7 000 000	AAO lancé, ouverture des offres prévue le 03 août 2021
Contrôle technique et normalisation des travaux de construction du siège du Rectorat de l'Université Panafricaine (Phase 2)	75 000 000	Sollicitation du GG en cours
Acquisition du matériel informatique pour la dématérialisation des procédures	29 303 000	AAO infructueux, relance de l'AAO en cours de signature
Etude de faisabilité du projet de mise en place d'une bibliothèque numérique interuniversitaire	30 000 000	Marché en cours de signature

¹⁵ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Acquisition des mobiliers et autres logistiques des services centraux	50 000 000	AAO infructueux, relance de l'AAO en cours de signature
Travaux de construction d'une nouvelle clôture sur toute la périphérie de l'ENSP/UYI (phase1)	50 000 000	Notification d'attribution en cours de signature
Acquisition du matériel informatique pour les services centraux	30 000 000	Marché en cours de signature
TOTAL	313 053 000	

CHAPITRE 19 : MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation		
Intitulé¹⁶	Nombre	
Marchés programmés annuels	08	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	
DAO/DC attendus en commission interne	06	
DAO/DC transmis en commission interne	05	
AO lancés	05	
Marchés déjà attribués	07	
Marchés déjà signés	02	
Marchés réceptionnés en 2021	01	
Marchés passés avant 2021 dont	00	
Marchés passés en 2021	01	

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP						
Ressources internes	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	126 992	17 954	17 954	10,00	1,41	1,41
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	934 360	934 360	934 360	934 360	-	-	-	-	-	-
Autres Crédits à gestion centrale	305 640	305 640	305 640	305 640	126 992	17 954	17 954	41,55	5,87	5,87
Ressources externes	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
Total 19 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	126 992	17 954	17 954	8,64	1,22	1,22

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ du retard dans les procédures de contractualisation ;
- ✓ de la difficulté dans la mobilisation des subventions d'investissement aux EPA, en raison de l'absence des comptes d'emploi des crédits alloués en 2020 ;
- ✓ de la remontée insuffisante des informations sur les crédits délégués.

Recommandations formulées

- ✓ prendre des dispositions pour finaliser les procédures de contractualisation ;
- ✓ relancer les responsables des EPA, en vue de la production du compte d'emploi des subventions 2020 exécutés en régie sous huitaine, à défaut d'un redéploiement desdits crédits vers des projets à besoin de financement ;
- ✓ mettre en place un dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière des projets au niveau des services déconcentrés.

• **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotations CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Mise en place d'une bibliothèque Numérique au MINRESI	15 000 000	La réponse à la demande de virement de ligne en ligne au MINEPAT est parvenue il y a une semaine.

¹⁶ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Travaux de réhabilitation des bâtiments, des chaussées et des alentours muraux du MINRESI (phase 2)	58 583 000	La réponse à la demande d'annulation introduite au MINMAP est parvenue il y'a deux semaine
Travaux de rénovation des installations et des équipements électriques et les groupes électrogènes au MINRESI lot 1	20 000 000	Projet de marché transmis chez le Contrôleur financier pour visa budgétaire depuis le 16/06/2021.
Travaux de rénovation des installations et des équipements de la climatisation au MINRESI lot 2	15 000 000	Projet de marché transmis chez le Contrôleur financier pour visa budgétaire depuis le 16/06/2021.
Travaux de rénovation des installations et des équipements de la plomberie sanitaire au MINRESI lot 3	30 000 000	Projet de marché transmis chez le Contrôleur financier pour visa budgétaire depuis le 16/06/2021.
Création d'une base de données pour l'enregistrement et le suivi périodique des espaces, infrastructures et équipements dans les instituts sous tutelle et les structures de recherche partenaires du MINRESI.	25 000 000	Projet de marché transmis chez le Contrôleur financier pour visa budgétaire depuis le 09/07/2021.
TOTAL	110 858 000	

CHAPITRE 20 : MINISTERE DES FINANCES

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation		
Intitulé¹⁷	Nombre	
Marchés programmés annuels	03	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	
DAO/DC attendus en commission interne	03	
DAO/DC transmis en commission interne	03	
AO lancés	03	
Marchés déjà attribués	02	
Marchés déjà signés	00	
Marchés réceptionnés en 2021	00	
dont <i>marchés passés avant 2021</i>		
<i>Marchés passés en 2021</i>		

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	3 801 556	3 801 556	3 801 556	3 801 556	2 593 368	2 568 315	2 568 315	68,22	67,56	67,56
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
<i>Crédits pour projets C2D</i>	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	3 681 556	3 681 556	3 681 556	3 681 556	2 593 368	2 568 315	2 568 315	70,44	69,76	69,76
Ressources externes	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-
Total 20 MINISTERE DES FINANCES	5 501 556	5 501 556	5 501 556	5 501 556	2 593 368	2 568 315	2 568 315	47,14	46,68	46,68

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ des lenteurs dans l'élaboration des avenants portant validations des prestations supplémentaires des marchés de maîtrise d'œuvre et de contrôle géotechnique du Bâtiment « C ».

Recommandations formulées

- ✓ prendre des dispositions en vue de finaliser l'élaboration et signature des avenants pour les marchés de maîtrise d'œuvre et de contrôle géotechnique du Bâtiment « C »

- Projets dont les contrats ne sont pas signés

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Acquisition des coffres forts pour les services déconcentrés de la DGTCFM	100 000 000	Marche attribué et en signature chez le MO
Travaux de réhabilitation du centre de formation des personnels de la comptabilité -matières	31 556 000	Marche attribué et en signature chez le MO
Acquisition des équipements informatiques pour les services centraux	50 000 000	Suite à l'infructuosité, le marché a été relancé.

¹⁷ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 21 : MINISTERE DU COMMERCE

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation		
Intitulé¹⁸	Nombre	
Marchés programmés annuels	08	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	
DAO/DC attendus en commission interne	07	
DAO/DC transmis en commission interne	07	
AO lancés	07	
Marchés déjà attribués	05	
Marchés déjà signés	05	
Marchés réceptionnés en 2021	02	
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	
<i>Marchés passés en 2021</i>	02	

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	537 446	537 446	537 446	537 446	14 436	9 437	9 437	2,69	1,76	1,76
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	467 446	467 446	467 446	467 446	14 436	9 437	9 437	3,09	2,02	2,02
Total 21 MINISTERE DU COMMERCE	537 446	537 446	537 446	537 446	14 436	9 437	9 437	2,69	1,76	1,76

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Risque de forclusion des crédits relatifs à la phase 2 du projet de construction de la maison de la culture de NTUI d'un montant de FCFA 50 000 000, en raison du retard dans la procédure de résiliation du contrat de la phase 1 préalable à la contractualisation de la phase 2

Recommandations formulées

- ✓ Prendre des dispositions en vue de finaliser la résiliation du contrat de la phase 1 et procéder à la contractualisation en procédure d'urgence de la phase 2.

- Projets dont les contrats ne sont pas signés

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Maison de la culture de NTUI	50 000 000	Phase 1 abandonné par le prestataire et procédure de résiliation en cours pour le lancement de la phase 2

¹⁸ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 22 : MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation

Intitulé ¹⁹	Nombre
Marchés programmés annuels	09
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00
DAO/DC attendus en commission interne	09
DAO/DC transmis en commission interne	09
AO lancés	08
Marchés déjà attribués	08
Marchés déjà signés	04
Marchés réceptionnés en 2021	00
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00
<i>Marchés passés en 2021</i>	00

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	01

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	14 312 442	14 312 442	14 307 542	14 307 542	5 696 864	5 672 197	5 652 435	39,82	39,64	39,51
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	2 921 963	2 921 963	2 921 963	2 921 963	1 861 002	1 861 002	1 861 002	63,69	63,69	63,69
<i>Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane</i>	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	2 911 224	2 911 224	2 911 224	2 911 224	904 950	904 950	904 950	31,08	31,08	31,08
<i>Crédits PLANUT</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 411 546	1 411 546	1 411 546	28,23	28,23	28,23
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	2 979 255	2 979 255	2 974 355	2 974 355	1 019 366	994 698	974 936	34,27	33,44	32,78
Ressources externes	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	7 471 420	7 471 420	7 471 420	37,36	37,36	37,36
Total 22 MINEPAT	34 312 442	34 312 442	34 307 542	34 307 542	13 168 285	13 143 617	13 123 855	38,38	38,31	38,25

Difficulté majeure dans l'exécution du BIP

- ✓ lenteurs dans les procédures de contractualisation de certains projets en raison de leur maturité insuffisante ;
- ✓ remontée insuffisante des rapports d'exécution des projets à financement conjoint ;
- ✓ lenteurs dans l'exécution physique des projets pluriannuels.

Recommandation formulée

- ✓ prendre les dispositions en vue de finaliser les procédures de contractualisation ;
- ✓ inviter les responsables des projets à assurer la transmission régulière des informations sur les projets à financement conjoint ;
- ✓ accompagner les entreprises adjudicataires des projets pluriannuels dont les travaux sont en cours de finalisation.

- Projets dont les contrats ne sont pas signés

Intitulé du projet/opération	Dotations CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Acquisition d'un Pickup pour la DAG, Lot 2	30 000 000	Accord du PM/CG (obtenu finalement)
Acquisition de deux véhicules pour le CTS, Lot 3	50 000 000	Accord du PM/CG (obtenu finalement)
Acquisition d'une application de gestion et de pilotage de la performance au MINEPAT	25 000 000	RAS (en cours d'attribution par la CIPM)
Acquisition du matériel informatique	44 995 000	RAS (en cours de signature)

¹⁹ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 23 : MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé²⁰</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé ²⁰	Nombre	Marchés programmés annuels	13	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	11	DAO/DC transmis en commission interne	11	AO lancés	08	Marchés déjà attribués	10	Marchés déjà signés	10	Marchés réceptionnés en 2021	01	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé ²⁰	Nombre																																																			
Marchés programmés annuels	13																																																			
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																																			
DAO/DC attendus en commission interne	11																																																			
DAO/DC transmis en commission interne	11																																																			
AO lancés	08																																																			
Marchés déjà attribués	10																																																			
Marchés déjà signés	10																																																			
Marchés réceptionnés en 2021	01																																																			
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																																			
<i>Marchés passés en 2021</i>	01																																																			
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																		
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																																		
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																																		
Intitulé	Nbre																																																			
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																																			
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																			
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																				
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																				
	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																																										
	AE	CP	AE	CP	CP																																															
Ressources internes	3 978 887	3 978 887	3 978 887	3 978 887	621 740	325 671	325 671	15,63	8,18	8,18																																										
<i>RI affectées aux projets CAN</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-																																										
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	978 887	978 887	978 887	978 887	621 740	325 671	325 671	63,51	33,27	33,27																																										
Total 23 MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS	3 978 887	3 978 887	3 978 887	3 978 887	621 740	325 671	325 671	15,63	8,18	8,18																																										
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																				
RAS																																																				
Recommandations formulées																																																				
RAS																																																				

²⁰ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 25 : MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

- **Synthèse des travaux**

Intitulé ²¹		Nombre
Marchés programmés annuels		21
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		02
DAO/DC attendus en commission interne		15
DAO/DC transmis en commission interne		15
AO lancés		13
Marchés déjà attribués		17
Marchés déjà signés		07
Marchés réceptionnés en 2021		07
Marchés passés avant 2021 dont Marchés passés en 2021		07 00

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	01	01
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	01	01

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	3 178 032	2 668 032	3 153 032	2 643 032	450 000	200 000	200 000	17,03	7,57	7,57
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	97 032	97 032	97 032	97 032	-	-	-	-	-	-
<i>Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane</i>	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00	100,00
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	2 881 000	2 371 000	2 856 000	2 346 000	250 000	-	-	10,66	-	-
Ressources externes	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	307 332	307 332	307 332	12,29	12,29	12,29
Total 25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	5 678 032	5 168 032	5 653 032	5 143 032	757 332	507 332	507 332	14,73	9,86	9,86

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ retard dans les procédures de contractualisation ;
- ✓ dysfonctionnement de l'application PROBMIS notamment en la procédure d'apposition du visa budgétaire ;
- ✓ erreur d'assignation de l'Autorisation de Dépenses destinée au Lycée d'Oveng-Mbankomo.

Recommandations formulées

- ✓ prendre des dispositions pour finaliser les procédures de contractualisation des projets BIP du MINESEC ;
- ✓ saisir le MINFI à l'attention du Directeur Général du Budget, à l'effet de corriger le dysfonctionnement de l'application PROBMIS, en la procédure d'apposition du visa budgétaire ;
- ✓ annuler l'Autorisation de Dépenses destinée au Lycée d'Oveng et bien vouloir procéder à une délégation ponctuelle de crédits au profit du proviseur au Lycée d'Oveng-Mbankomo.

- **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotations CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Lycée Classique et Moderne de Mvomoka'a : construction du Lycée Classique et Moderne clés en mains	100 000 000	Proposition d'attribution attendue.
Equipement de l'atelier de la spécialité Technique et Gestion Forestière au Lycée Technique de Mbalmayo	50 000 000	Appel d'Offres infructueux.
Acquisition des véhicules de fonction	50 000 000	Avis d'Appel d'Offres National ouvert publié le 30/06/2021, ouverture des offres le 28 juillet 2021.
TOTAL	200 000 000	

²¹ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 26 : MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE

- **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé²²</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>07</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>07</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé ²²	Nombre	Marchés programmés annuels	20	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	19	DAO/DC transmis en commission interne	18	AO lancés	17	Marchés déjà attribués	12	Marchés déjà signés	11	Marchés réceptionnés en 2021	07	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	07	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé ²²	Nombre																																								
Marchés programmés annuels	20																																								
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																								
DAO/DC attendus en commission interne	19																																								
DAO/DC transmis en commission interne	18																																								
AO lancés	17																																								
Marchés déjà attribués	12																																								
Marchés déjà signés	11																																								
Marchés réceptionnés en 2021	07																																								
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																								
<i>Marchés passés en 2021</i>	07																																								
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																							
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																							
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																							
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé	Nbre		Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00		Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																							
Intitulé	Nbre																																								
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																								
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																								
Situation de l'exécution du BIP 2021																																									
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																									
	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																															
	AE	CP	AE	CP	CP																																				
Ressources internes	4 710 819	4 710 819	4 686 019	4 686 019	3 392 014	3 333 912	3 224 533	72,39	71,15	68,81																															
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,00	100,00	100,00																															
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00																															
<i>Crédits Plan Triennal Spécial jeunes</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 117 164	2 073 912	1 964 533	70,57	69,13	65,48																															
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	450 819	450 819	426 019	426 019	14 849	-	-	3,49	-	-																															
Ressources externes	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-																															
Total 26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	4 910 819	4 910 819	4 886 019	4 886 019	3 392 014	3 333 912	3 224 533	69,42	68,23	66,00																															
Difficulté majeure dans l'exécution du BIP																																									
✓ risque de forclusion des crédits d'un montant global de 105 000 000 relatif aux projets pour lesquels les AAMI sont en cours d'analyse.																																									
Recommandation formulée																																									
✓ prendre les dispositions en vue de finaliser les procédures de contractualisation desdits projets.																																									

- **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Acquisition de 01 camion podium aménagé	189 350 000	En cours d'analyse
Construction de la clôture du CNEPCI avec guérite	45 000 000	En attente de signature
Etude sur les besoins statistiques et mise en place du système	30 000 000	En cours d'analyse

²² Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
d'information statistique		
Acquisition du matériel roulant	89 035 000	En cours d'analyse
Equipement du studio de production et de diffusion de la MINJEC Web TV	10 000 000	En attente de signature
Développement et opérationnalisation E-REAMORCE	45 000 000	AAMI en cours
Mise en place d'une plateforme d'incubation et de suivi des financements en ligne	60 000 000	AAMI en cours
Réhabilitation des bâtiments du MINJEC	12 234 000	Marché lancé et en attente d'ouvertures
Aménagement local UGP Youth Connekt Cameroon	10 600 000	DAO lancé

CHAPITRE 27 : MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé²³</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td> <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td> <i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé ²³	Nombre	Marchés programmés annuels	04	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	04	DAO/DC transmis en commission interne	04	AO lancés	04	Marchés déjà attribués	03	Marchés déjà signés	03	Marchés réceptionnés en 2021	00	<i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle			Dossiers transmis en commission centrale de contrôle		
Intitulé ²³	Nombre																																								
Marchés programmés annuels	04																																								
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																								
DAO/DC attendus en commission interne	04																																								
DAO/DC transmis en commission interne	04																																								
AO lancés	04																																								
Marchés déjà attribués	03																																								
Marchés déjà signés	03																																								
Marchés réceptionnés en 2021	00																																								
<i>marchés passés avant 2021</i>	00																																								
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																								
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																							
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle																																									
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle																																									
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré		Marchés en attente de l'autorisation de régie																										
Intitulé	Nbre																																								
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré																																									
Marchés en attente de l'autorisation de régie																																									
Situation de l'exécution du BIP 2021																																									
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après(en milliers de FCFA) :																																									
	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																															
	AE	CP	AE	CP	CP																																				
Ressources internes	3 874 748	3 874 748	3 726 748	3 726 748	293 675	200 000	200 000	7,88	5,37	5,37																															
<i>Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane</i>	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00	100,00																															
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-																															
<i>Crédits pour projets C2D</i>	805 187	805 187	805 187	805 187	-	-	-	-	-	-																															
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	869 561	869 561	721 561	721 561	93 675	-	-	12,98	-	-																															
Ressources externes	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	754 726	754 726	754 726	37,74	37,74	37,74																															
Total 27 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	5 874 748	5 874 748	5 726 748	5 726 748	1 048 401	954 726	954 726	18,31	16,67	16,67																															
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																									
<ul style="list-style-type: none"> ✓ remontée insuffisante des informations sur l'exécution des projets relevant des Ressources Transférées aux CTD ; ✓ remontée insuffisante des informations sur l'exécution des projets à financement conjoint (PRODESV, PROCIVIS) ✓ absence d'un cadre de concertation mensuelle pour la bonne exécution du BIP. 																																									
Recommandations formulées																																									
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mettre en place un dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière des projets relevant des Ressources Transférées aux CTD ; ✓ Mettre en place un dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière desdits ; ✓ Mettre en place un cadre de concertation mensuelle. 																																									

²³ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 28 : MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

• Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé²⁴</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé ²⁴	Nombre		Marchés programmés annuels	02		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00		DAO/DC attendus en commission interne	02		DAO/DC transmis en commission interne	02		AO lancés	02		Marchés déjà attribués	02		Marchés déjà signés	02		Marchés réceptionnés en 2021	00		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00		<i>Marchés passés en 2021</i>	00		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé ²⁴	Nombre																																																			
Marchés programmés annuels	02																																																			
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																																			
DAO/DC attendus en commission interne	02																																																			
DAO/DC transmis en commission interne	02																																																			
AO lancés	02																																																			
Marchés déjà attribués	02																																																			
Marchés déjà signés	02																																																			
Marchés réceptionnés en 2021	00																																																			
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																																			
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																																			
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																		
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																																		
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>01</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre		Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00		Marchés en attente de l'autorisation de régie	01																																							
Intitulé	Nbre																																																			
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																																			
Marchés en attente de l'autorisation de régie	01																																																			
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																				
situation La d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après(en milliers de FCFA) :																																																				
	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																																										
	AE	CP	AE	CP	CP																																															
Ressources internes	605 000	605 000	555 000	555 000	147 750	-	-	26,62	-	-																																										
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	155 000	155 000	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-																																										
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	450 000	450 000	400 000	400 000	147 750	-	-	36,94	-	-																																										
Ressources externes	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-																																										
Total 28 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	2 105 000	2 105 000	2 055 000	2 055 000	147 750	-	-	7,19	-	-																																										
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ du retard dans la mobilisation d'un montant de FCFA 130 000 000 des fonds de contrepartie (FCP) devant faire l'objet d'engagement provisionnel ; ✓ de la faible remontée des données sur l'exécution physico-financière des projets à financements extérieurs du fait de la non transmission des rapports y relatifs. 																																																				
Recommandations formulées																																																				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ assurer l'engagement provisionnel des dépenses relevant des fonds de contrepartie concernés ; ✓ inviter les responsables des projets à financements extérieurs à assurer la transmission régulière des rapports d'exécution. 																																																				

²⁴ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 29 : MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation												
Intitulé²⁵						Nombre						
Marchés programmés annuels						11						
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)						00						
DAO/DC attendus en commission interne						11						
DAO/DC transmis en commission interne						11						
AO lancés						11						
Marchés déjà attribués						11						
Marchés déjà signés						11						
Marchés réceptionnés en 2021						03						
dont <i>marchés passés avant 2021</i>						00						
dont <i>Marchés passés en 2021</i>						03						
Intitulé			Nbre de DAO			Nbre de projet de marchés						
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle			00			00						
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle			00			00						
Intitulé						Nbre						
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré						00						
Marchés en attente de l'autorisation de régie						00						
Situation de l'exécution du BIP 2021												
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :												
	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD		
	AE	CP	AE	CP	CP							
Ressources internes	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000	162 314	117 720	97 800	14,08	10,21	8,48		
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	100,00	100,00	100,00		
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-		
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	1 080 000	1 080 000	480 000	480 000	89 314	44 720	24 800	18,61	9,32	5,17		
Ressources externes	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	105 363	105 363	105 363	3,76	3,76	3,76		
Total 29 MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	3 953 000	3 953 000	3 953 000	3 953 000	267 677	223 083	203 163	6,77	5,64	5,14		
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP												
✓ Remontée insuffisante des informations sur l'exécution du projet relatif aux crédits de subvention d'investissement alloués à l'Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) pour la construction du Laboratoire National de Métrologie, l'acquisition et l'installation des lots Technologiques.												
Recommandations formulées												
✓ inviter les responsables de l'ANOR à assurer la régularité dans la transmission des rapports d'exécution du projet concerné.												

²⁵ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 30 : MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL• **Synthèse des travaux**

Intitulé ²⁶		Nombre
Marchés programmés annuels		24
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		00
DAO/DC attendus en commission interne		24
DAO/DC transmis en commission interne		18
AO lancés		16
Marchés déjà attribués		15
Marchés déjà signés		05
Marchés réceptionnés en 2021		00
dont	<i>marchés passés avant 2021</i>	00
	<i>Marchés passés en 2021</i>	00

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	15 476 613	15 476 613	15 476 613	15 476 613	1 728 555	1 579 555	1 579 555	11,17	10,21	10,21
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	2 634 892	2 634 892	2 634 892	2 634 892	-	-	-	-	-	-
<i>Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-
<i>Crédits PLANUT</i>	1 077 868	1 077 868	1 077 868	1 077 868	579 555	579 555	579 555	53,77	53,77	53,77
<i>Crédits pour projets C2D</i>	2 726 221	2 726 221	2 726 221	2 726 221	-	-	-	-	-	-
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	6 437 632	6 437 632	6 437 632	6 437 632	149 000	-	-	2,31	-	-
Ressources externes	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	4 367 233	4 367 233	4 367 233	10,92	10,92	10,92
Total 30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	55 476 613	55 476 613	55 476 613	55 476 613	6 095 788	5 946 788	5 946 788	10,99	10,72	10,72

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ difficultés à engager les dépenses relevant des Fonds de Contrepartie, en raison du non-respect, par les coordonnateurs des projets, des mémoires de dépenses validés ;
- ✓ Remontée insuffisante des informations sur l'exécution de certains projets à financement conjoint.

Recommandations formulées

- ✓ saisir les coordonnateurs de projets à l'effet de respecter les mémoires de dépenses validés par le MINEPAT ;
- ✓ inviter les Coordonnateurs des projets concernés à transmettre les informations sur l'exécution des projets relevant de leur compétence.

• **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

²⁶ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Acquisition des pièges à phéromones pour la protection phytosanitaire	10 000	<ul style="list-style-type: none"> - En cours de signature ; - Absence de maturation ;
Réhabilitation de 05 parcs à bois et 02 champs semenciers	150 000	
Acquisition des équipements et matériel de pollinisation manuelle	30 000	
Acquisition du matériel informatique	30 000	
Réhabilitation des champs semenciers du MINADER	90 000	
Acquisition des KITS de protection individuels	191 000	
Acquisition et distribution du petit matériel agricole aux producteurs	200 000	
Acquisition de deux (02) véhicules pick-up	50 000	Attente de l'accord du PM

CHAPITRE 31 : MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES

• Synthèse des travaux

Intitulé ²⁷		Nombre
Marchés programmés annuels		11
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		00
DAO/DC attendus en commission interne		09
DAO/DC transmis en commission interne		09
AO lancés		09
Marchés déjà attribués		11
Marchés déjà signés		10
Marchés réceptionnés en 2021		00
dont	<i>marchés passés avant 2021</i>	00
	<i>Marchés passés en 2021</i>	00

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	02
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	3 805 094	3 805 094	3 789 594	3 789 594	2 316 196	1 926 930	1 926 930	61,12	50,85	50,85
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	880 094	880 094	880 094	880 094	299 606	299 606	299 606	34,04	34,04	34,04
<i>Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane</i>	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,00	100,00	100,00
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	291 000	291 000	291 000	291 000	40 000	40 000	40 000	13,75	13,75	13,75
<i>Crédits pour projets C2D</i>	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	100,00	100,00	100,00
<i>Autres crédits à gestion centrale</i>	1 097 207	1 097 207	1 081 707	1 081 707	439 798	50 532	50 532	40,66	4,67	4,67
Ressources externes	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	8 433 924	8 433 924	8 433 924	42,17	42,17	42,17
Total 31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	23 805 094	23 805 094	23 789 594	23 789 594	10 750 120	10 360 854	10 360 854	45,19	43,55	43,55

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ la remontée insuffisante des informations sur l'exécution des projets relevant du financement conjoint et des subventions d'investissement ;
- ✓ risque de forclusion des crédits du projet d'équipements de lutte contre les glossines d'un montant de FCFA 13 364 000, en raison de l'erreur sur le mode de gestion.

Recommandations formulées

²⁷ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

- ✓ inviter les responsables des projets et des structures sous tutelle à assurer la transmission régulière des informations sur l'exécution des projets relevant du financement conjoint et des subventions ;
- ✓ procéder à une délégation ponctuelle et prendre les dispositions nécessaires en vue de finaliser les procédures de contractualisation dans les délais réglementaires.

- **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Réhabilitation de deux salles de réunions du bâtiment R+1 de Mvogt Betsi	20 000 000	Marché attribué le 13 juillet 2021 en attente de signature de la Lettre Commande à hauteur de 18 809 973 FCFA

CHAPITRE 32 : MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé²⁸</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé ²⁸	Nombre	Marchés programmés annuels	16	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	02	DAO/DC attendus en commission interne	16	DAO/DC transmis en commission interne	14	AO lancés	15	Marchés déjà attribués	11	Marchés déjà signés	05	Marchés réceptionnés en 2021	02	dont <i>marchés passés avant 2021</i>		<i>Marchés passés en 2021</i>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>				Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé ²⁸	Nombre																																																		
Marchés programmés annuels	16																																																		
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	02																																																		
DAO/DC attendus en commission interne	16																																																		
DAO/DC transmis en commission interne	14																																																		
AO lancés	15																																																		
Marchés déjà attribués	11																																																		
Marchés déjà signés	05																																																		
Marchés réceptionnés en 2021	02																																																		
dont <i>marchés passés avant 2021</i>																																																			
<i>Marchés passés en 2021</i>																																																			
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																	
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																																	
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																																	
Intitulé	Nbre																																																		
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																																		
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																		
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																			
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																			
	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																																									
	AE	CP	AE	CP	CP																																														
Ressources internes	27 398 485	25 398 485	27 223 607	25 223 607	15 381 424	14 970 122	14 970 122	60,98	59,35	59,35																																									
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	12 683 683	12 683 683	12 683 683	12 683 683	7 625 159	7 625 159	7 625 159	60,12	60,12	60,12																																									
<i>Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane</i>	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00	100,00	100,00																																									
<i>Crédits PLANUT</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	710 015	463 515	463 515	71,00	46,35	46,35																																									
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	7 214 802	5 214 802	7 039 924	5 039 924	546 250	381 448	381 448	10,84	7,57	7,57																																									
Ressources externes	185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000	20 208 771	20 208 771	20 208 771	10,92	10,92	10,92																																									
Total 32 MINEE	212 398 485	210 398 485	212 223 607	210 223 607	35 590 195	35 178 894	35 178 894	16,93	16,73	16,73																																									
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retard dans l'exécution des certains projets en raison des interprétations différenciées des procédures d'exécution du BIP par certains acteurs de la chaîne de la dépense ; ✓ Remontée insuffisante de l'information sur l'exécution des projets relevant des FCP ; ✓ lenteurs dans les procédures de contractualisation de certains projets. 																																																			
Recommandations formulées																																																			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mettre en place un cadre de concertation intégrant le payeur spécialisé et le contrôleur financier ; ✓ Actualiser le référentiel par rapport à la contractualisation et au taux d'exécution physiques des projets ; ✓ Mettre en place un dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière des projets relevant des FCP ; ✓ Prendre des dispositions en vue de finaliser les procédures de contractualisation des projets concernés. 																																																			
• Projets dont les contrats ne sont pas signés																																																			
Intitulé du projet/opération		Dotation CP (En milliers de FCFA)		Raisons des retards dans la contractualisation																																															
Projet d'étude pour la réhabilitation de 350 st actions SCANWATER au Cameroun		70 000 000		Projet non mature																																															

²⁸ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 33 : MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé²⁹</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">0</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé ²⁹	Nombre		Marchés programmés annuels	0		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	0		DAO/DC attendus en commission interne	0		DAO/DC transmis en commission interne	0		AO lancés	0		Marchés déjà attribués	0		Marchés déjà signés	0		Marchés réceptionnés en 2021	0		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	0		<i>Marchés passés en 2021</i>	0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	0	0	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	0	0	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	0	Marchés en attente de l'autorisation de régie	0
Intitulé ²⁹	Nombre																																																									
Marchés programmés annuels	0																																																									
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	0																																																									
DAO/DC attendus en commission interne	0																																																									
DAO/DC transmis en commission interne	0																																																									
AO lancés	0																																																									
Marchés déjà attribués	0																																																									
Marchés déjà signés	0																																																									
Marchés réceptionnés en 2021	0																																																									
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	0																																																									
<i>Marchés passés en 2021</i>	0																																																									
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																								
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	0	0																																																								
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	0	0																																																								
Intitulé	Nbre																																																									
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	0																																																									
Marchés en attente de l'autorisation de régie	0																																																									
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																										
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après(en milliers de FCFA) :																																																										
	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																																																
	AE	CP	AE	CP	CP																																																					
Ressources internes	3 254 500	3 254 500	3 254 500	3 254 500	1 180 071	1 180 071	1 105 071	36,26	36,26	33,96																																																
<i>RI affectées aux projets CAN</i>																																																										
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	54 500	54 500	54 500	54 500	-	-	-	-	-	-																																																
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	1 180 071	1 180 071	1 105 071	36,88	36,88	34,53																																																
Ressources externes	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 412 399	1 412 399	1 412 399	70,62	70,62	70,62																																																
Total 33 MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE	5 254 500	5 254 500	5 254 500	5 254 500	2 592 469	2 592 469	2 517 469	49,34	49,34	47,91																																																
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																										
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lenteur dans l'approvisionnement en équipement du projet de construction de l'immeuble siège du MINFOF ; ✓ Retard dans la signature des avenants relatifs aux maitrise d'œuvre du projet de construction de l'immeuble siège et celui relatif à la construction de l'immeuble COMIFAC. 																																																										
Recommandations formulées																																																										
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Assurer accompagnement de l'entreprise adjudicataire du marché relatif aux travaux de construction de l'immeuble siège du MINFOF en vue d'une exécution dans les délais requis ; ✓ Prendre des dispositions en vue de finaliser la signature des avenants concernés. 																																																										

²⁹ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 35 : MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

• Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé³⁰</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">10</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">07</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">07</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2">07</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">09</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">08</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">02</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé ³⁰	Nombre		Marchés programmés annuels	10		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00		DAO/DC attendus en commission interne	07		DAO/DC transmis en commission interne	07		AO lancés	07		Marchés déjà attribués	09		Marchés déjà signés	08		Marchés réceptionnés en 2021	00		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	02		<i>Marchés passés en 2021</i>	00		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé ³⁰	Nombre																																																			
Marchés programmés annuels	10																																																			
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																																			
DAO/DC attendus en commission interne	07																																																			
DAO/DC transmis en commission interne	07																																																			
AO lancés	07																																																			
Marchés déjà attribués	09																																																			
Marchés déjà signés	08																																																			
Marchés réceptionnés en 2021	00																																																			
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	02																																																			
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																																			
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																		
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																																		
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																																		
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé	Nbre		Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00		Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																		
Intitulé	Nbre																																																			
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																																			
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																			
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																				
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																				
	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																																										
	AE	CP	AE	CP																																																
Ressources internes	1 704	1 704	1 704	1 704	1 125	1 125	928	66,02	66,02	54,49																																										
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00	100,00																																										
<i>Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane</i>	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00	100,00																																										
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,00	100,00	100,00																																										
<i>Crédits pour projets C2D</i>	287 656	287 656	287 656	287 656	287 656	287 656	287 656	100,00	100,00	100,00																																										
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	836 543	836 543	836 543	836 543	257 375	257 375	60 942	30,77	30,77	7,28																																										
Ressources externes	3 000	3 000	3 000	3 000	34 108	34 108	34 108	1,14	1,14	1,14																																										
Total 35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	4 704	4 704	4 704	4 704	1 159	1 159	962	24,64	24,64	20,46																																										
	199	199	199	199	138	138	705																																													
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																				
✓ Remontée insuffisante des informations sur l'exécution des projets relevant des ressources transférées aux CTD.																																																				
Recommandations formulées																																																				
✓ Mettre en place un dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière des projets relevant des ressources transférées aux CTD.																																																				

³⁰ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 36 : MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS• **Synthèse des travaux**

Intitulé ³¹		Nombre
Marchés programmés annuels		23
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		00
DAO/DC attendus en commission interne		23
DAO/DC transmis en commission interne		18
AO lancés		17
Marchés déjà attribués		12
Marchés déjà signés		08
Marchés réceptionnés en 2021		05
Marchés passés avant 2021		05
dont		
Marchés passés en 2021		/

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	03	03
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	02	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	01
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	157 214 550	128 822 000	155 197 210	126 804 660	85 256 940	84 511 584	80 261 901	67,23	66,65	63,30
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	26 000 000	26 000 000	28 746 303	28 746 303	13 916 752	13 916 752	13 916 752	48,41	48,41	48,41
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00	100,00	100,00
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	600 000	600 000	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-
Crédits PLANUT	45 000 000	45 000 000	36 947 226	36 947 226	29 990 973	29 990 973	29 990 973	81,17	81,17	81,17
Autres Crédits à gestion centrale	82 114 550	53 722 000	85 453 681	57 061 131	37 849 215	37 103 859	32 854 175	66,33	65,02	57,58
Ressources externes	262 300 000	262 300 000	262 300 000	262 300 000	62 153 456	62 153 456	62 153 456	23,70	23,70	23,70
Total 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	419 514 550	391 122 000	417 497 210	389 104 660	147 410 396	146 665 041	142 415 357	37,88	37,69	36,60

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Des retards dans les procédures de contractualisation ;
- ✓ Des lenteurs dans l'exécution des projets pluriannuels en raison notamment de l'étranglement de l'espace budgétaire pour prendre en charge tous les engagements en cours.

Recommandations formulées

- ✓ Prendre des dispositions en vue de finaliser les procédures de contractualisation ;
- ✓ Prendre les dispositions nécessaires en vue de finaliser l'exécution des projets pluriannuels ;
- ✓ Privilégier les engagements en cours d'exécution dans vos prochaines programmations budgétaires.

³¹La2dite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

- Projets dont les contrats ne sont pas signés

N°	Intitulé du projet/opération	Dotations CP (en milliers de F CFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
1	Mise en place d'un outil automatisé pour la gestion intégrée du Système d'information statistique et de la chaîne de Planification, de Programmation, de Budgétisation et de Suivi	400 000	DAO en cours de révision pour la prise en compte de certaines observations du MINTP
3	Equipement des services en mobiliers de bureau	100 000	DAO en cours de révision à la Direction des Affaires Générales du MINTP (Répartition du matériel)
4	Acquisitions de produits innovants dans le cadre de l'aménagement des routes en terre et accompagnement dans la mise en œuvre	200 000	DAO annulé
5	Réalisation d'une étude diagnostique des stations de pesage et système de contrôle des charges à l'essieu existant au Cameroun	286 200	Projet pris en compte par un autre financement
6	Construction de deux ponts sur la voie d'accès au site de la Centrale hydroélectrique de Mekin (pont sur la Dja à Assok et pont sur la Lobo à Ngalla)	1 485 103	Lenteurs dans la contractualisation dudit projet en CCC
7	Reconstruction d'un pont de 70 ml et ses accès sur le Mayo Kalliao au pk2+523 du tronçon Maroua-Mora	400 000	Lenteurs dans la contractualisation dudit projet en CCC
8	Travaux complémentaires pour la réhabilitation du bâtiment abritant le laboratoire géotechnique de la Direction Générale des Etudes Techniques	45 000	Lenteurs dans la transmission des DAO
9	Mise en place d'un outil automatisé pour la gestion intégrée du Système d'information statistique et de la chaîne de Planification, de Programmation, de Budgétisation et de Suivi	100 000	Lenteur dans la finalisation du DAO
10	Acquisition de véhicules à deux roues (moto, mobylette, bicyclette)	20 000	Lenteurs dans les procédures de contractualisation
11	Acquisition du matériel informatique et autres outils de communication	88 000	
12	Acquisition du matériel roulant de génie civil	270 000	
13	Equipement des services en mobiliers de bureau	100 000	
14	Extension du réseau informatique du MINTP	50 000	

CHAPITRE 37 : MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES

- **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé³²</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td> <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>dont <i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé ³²	Nombre	Marchés programmés annuels	11	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	01	DAO/DC attendus en commission interne	09	DAO/DC transmis en commission interne	09	AO lancés	09	Marchés déjà attribués	09	Marchés déjà signés	09	Marchés réceptionnés en 2021	01	<i>marchés passés avant 2021</i>	00	dont <i>Marchés passés en 2021</i>	01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé ³²	Nombre																															
Marchés programmés annuels	11																															
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	01																															
DAO/DC attendus en commission interne	09																															
DAO/DC transmis en commission interne	09																															
AO lancés	09																															
Marchés déjà attribués	09																															
Marchés déjà signés	09																															
Marchés réceptionnés en 2021	01																															
<i>marchés passés avant 2021</i>	00																															
dont <i>Marchés passés en 2021</i>	01																															
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																														
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																														
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																									
Intitulé	Nbre																															
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																															
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																															

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	821 000	821 000	821 000	821 000	215 123	82 500	82 500	26,20	10,05	10,05
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	121 000	121 000	121 000	121 000	82 500	82 500	82 500	68,18	68,18	68,18
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	700 000	700 000	700 000	700 000	132 623	-	-	18,95	-	-
Ressources externes	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	322 905	322 905	322 905	32,29	32,29	32,29
Total 37 MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES	1 821 000	1 821 000	1 821 000	1 821 000	538 028	405 405	405 405	29,55	22,26	22,26

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Absence d'une maîtrise d'œuvre privée lors de l'exécution de la tranche ferme des travaux de densification du réseau géodésique, démarrés en 2018 ;
- ✓ Tenue irrégulière des sessions du Cadre de Concertation pour la bonne exécution du BIP du MINDCAF.

Recommandations formulées

- ✓ Organiser une concertation avec des responsables impliqués du MINMAP, du MINDCAF, du MINEPAT et de l'ARMP en vue de la régularisation contractuelle du projet de densification du réseau géodésique ;
- ✓ Relancer les activités du Cadre de Concertation pour la bonne exécution du BIP du MINDCAF.

- **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Acquisition de 02 Pick-up de service	50.000.000	AO infructueux et en cours de relance
Acquisition d'un véhicule de service pour le Secrétaire Général	70.000.000	AO infructueux et en cours de relance

³²Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 38 : MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

- **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation		
Intitulé³³	Nombre	
Marchés programmés annuels	11	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	
DAO/DC attendus en commission interne	10	
DAO/DC transmis en commission interne	07	
AO lancés	07	
Marchés déjà attribués	07	
Marchés déjà signés	05	
Marchés réceptionnés en 2021	12	
<i>marchés passés avant 2021</i>	08	
dont	04	
<i>Marchés passés en 2021</i>		

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	01
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	58 433 499	58 433 499	58 433 499	58 433 499	10 428 124	9 826 009	7 208 254	17,85	16,82	12,34
<i>RI affectées aux projets CAN</i>	33 999 999	33 999 999	33 999 999	33 999 999	-	-	-	-	-	-
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	1 956 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000	120 027	120 027	120 027	6,14	6,14	6,14
<i>Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00
<i>Crédits PLANUT</i>	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	17 977 500	17 977 500	17 977 500	17 977 500	9 308 098	8 705 982	6 088 227	51,78	48,43	33,87
Ressources externes	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	10 617 188	10 617 188	10 617 188	22,12	22,12	22,12
Total 38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	106 433 499	106 433 499	106 433 499	106 433 499	21 045 312	20 443 197	17 825 442	19,77	19,21	16,75

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Remontée insuffisante des informations sur l'exécution des projets à financements extérieurs, notamment des projets :
 - d'assainissement pluvial de la ville de Douala ;
 - de valorisation touristique et économique du Lac municipal et d'aménagement de la vallée de la MINGOA à Yaoundé ;
 - de conception/réalisation de 10 000 logements et leurs équipements socio-culturels à Yaoundé et ses environs ;
- ✓ Lenteurs dans les procédures de contractualisation des opérations d'investissement financées sur fonds de contrepartie du projet PADY II.

Recommandations formulées

- ✓ Mettre en place un dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière des projets à financement extérieur ;
- ✓ Prendre des dispositions pour finaliser la contractualisation des opérations d'investissement financées sur fonds de contrepartie.

- **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

N°	Intitulé du projet/opération	Dotations CP (en milliers de F CFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
----	------------------------------	-------------------------------------	--

³³Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

N°	Intitulé du projet/opération	Dotation CP (en milliers de F CFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
1	Travaux d'aménagement de certaines voiries dans la ville de Sangmélina	302 699	MINEPAT saisi initialement pour solliciter la création de la tâche suite à la demande du Maire d'affecter les crédits à un projet d'aménagement urbain. Suite à une séance de travail tenue à la Présidence de la République, il a été instruit de procéder au changement du mode de gestion. Le MINEPAT a été saisi à cet effet et sa réponse reste attendue.
2	Maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement de certaines voiries dans la ville de Sangmélina	15 000	
3	Acquisition de véhicules	125 000	Infructueux suite à l'incohérence entre les critères éliminatoires du DAO et le prospectus du modèle présenté par le soumissionnaire.
4	Travaux de construction des drains principaux à Maroua	166 697	Lenteurs dans la transmission des DAO par les structures techniques.
5	Maitrise d'œuvre des travaux de construction des drains principaux à Maroua	20 000	Redéploiement des crédits envisagés
6	Maitrise d'œuvre technique des travaux de construction des 1675 logements sociaux confiés aux PME locales à Yaoundé et Douala	150 000	Lenteur dans le traitement de la demande de gré à gré au MINMAP. Redéploiement desdits crédits envisagé

CHAPITRE 39 : MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT

• Synthèse des travaux

Situation de contractualisation		
Intitulé³⁴	Nombre	
Marchés programmés annuels	16	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	
DAO/DC attendus en commission interne	16	
DAO/DC transmis en commission interne	16	
AO lancés	15	
Marchés déjà attribués	15	
Marchés déjà signés	15	
Marchés réceptionnés en 2021	05	
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	
<i>Marchés passés en 2021</i>	03	

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	2 437 625	2 437 625	2 437 625	2 437 625	537 091	245 262	-	22,03	10,06	-
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	549 001	549 001	549 001	549 001	-	-	-	-	-	-
<i>Subventions aux entreprises</i>	170 000	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-
<i>Crédits pour projets C2D</i>	747 853	747 853	747 853	747 853	-	-	-	-	-	-
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	970 771	970 771	970 771	970 771	537 091	245 262	-	55,33	25,26	-
Total 39 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT	2 437 625	2 437 625	2 437 625	2 437 625	537 091	245 262	-	22,03	10,06	-

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Risque de forclusions des crédits relatifs au projet d'achèvement des travaux de construction du village artisanal spécial de Mbalmayo en raison de la contractualisation tardive dudit projet.

Recommandations formulées

- ✓ Accompagner l'entreprise adjudicataire à exécuter les travaux de construction du village artisanal dans les délais réglementaires ;
- ✓ Envisager le redéploiement d'une partie des crédits alloués à ce projet.

• Projets dont les contrats ne sont pas signés

Intitulé du projet/opération	Dotations CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Raccordement des bâtiments de la PNPE au réseau électrique	34 431	

³⁴ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 40 : MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE• **Synthèse des travaux**

Intitulé ³⁵		Nombre
Marchés programmés annuels		35
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		15
DAO/DC attendus en commission interne		35
DAO/DC transmis en commission interne		35
AO lancés		35
Marchés déjà attribués		33
Marchés déjà signés		27
Marchés réceptionnés en 2021		0
dont <i>marchés passés avant 2021</i>		0
<i>Marchés passés en 2021</i>		0

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	02	2
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	02	02

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	01
Marchés en attente de l'autorisation de régie	0

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	23 450 754	19 932 500	23 450 754	19 932 500	7 548 644	7 548 644	7 548 644	37,87	37,87	37,87
<i>RI affectées aux projets CAN</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	11 405 000	11 405 000	11 405 000	11 405 000	6 648 644	6 648 644	6 648 644	58,30	58,30	58,30
<i>Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane</i>	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	100,00	100,00	100,00
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-
<i>Crédits pour projets C2D</i>	927 500	927 500	927 500	927 500	-	-	-	-	-	-
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	9 128 254	5 610 000	9 128 254	5 610 000	-	-	-	-	-	-
Ressources externes	55 708 000	55 708 000	55 708 000	55 708 000	14 777 292	14 777 292	14 777 292	26,53	26,53	26,53
Total 40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	79 158 754	75 640 500	79 158 754	75 640 500	22 325 936	22 325 936	22 325 936	29,52	29,52	29,52

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ retard dans les procédures de contractualisation du projet de *Maitrise d'œuvre pour la fourniture de 88 ambulances médicalisées au MINSANTE*, du fait de la caducité de l'accord gré à gré médicalisées au MINSANTE, du fait de la caducité de l'accord gré à gré;
- ✓ retard dans la mobilisation des Fonds de Contrepartie (FCP) devant faire l'objet d'engagement provisionnel, pour un

³⁵ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

- montant FCFA de 6 747 443 881;
- ✓ retard dans la mobilisation des crédits de subvention d'investissement d'un montant FCFA de 90 000 000, en raison de la non répartition desdits crédits auprès des structures bénéficiaires ;
 - ✓ faible remontée des données sur l'exécution physico-financière des projets à financements extérieurs du fait de la non transmission des rapports y relatifs.

Recommandations formulées

- ✓ Prendre les mesures nécessaires en vue de la contractualisation, dans les délais, des projets concernés,
- ✓ Prendre des mesures nécessaires en vue de l'engagement des fonds de contrepartie concernés par les engagements provisionnels ;
- ✓ S'assurer de la mobilisation de l'ensemble des subventions d'investissement;
- ✓ Inviter les responsables desdits projets à assurer la transmission régulière des rapports d'exécution.

• Projets dont les contrats ne sont pas signés

Intitulé du projet/opération	Dotations CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Construction de cinq (05) CSI dans la région de l'Extrême-Nord, lot 1	270 000 000	Transmission tardive du DAO en CPM
Construction de cinq (05) CSI dans la région de l'Extrême-Nord, lot 2	55 000 000	Transmission tardive du DAO en CPM
Construction de cinq (05) CSI dans la région de l'Extrême-Nord, lot 3	55 000 000	Transmission tardive du DAO en CPM
Construction de cinq (05) CSI dans la région de l'Extrême-Nord, lot 4	55 000 000	Transmission tardive du DAO en CPM
Construction de cinq (05) CSI dans la région de l'Extrême-Nord, lot 5	55 000 000	Transmission tardive du DAO en CPM
Maitrise d'œuvre pour la fourniture de 88 ambulances médicalisées au MINSANTE	150 000 000	caducité de l'accord gré à gré obtenu du MINMAP
Acquisition d'un bus de transport pour les campagnes de collecte de sang	60 000 000	Non obtention du visa du Contrôleur Financier sur le projet de Marché

CHAPITRE 41 : MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé³⁶</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés passés avant 2021 dont Marchés passés en 2021</td> <td>00 00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé ³⁶	Nombre	Marchés programmés annuels	05	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	05	DAO/DC transmis en commission interne	05	AO lancés	05	Marchés déjà attribués	00	Marchés déjà signés	00	Marchés réceptionnés en 2021	00	Marchés passés avant 2021 dont Marchés passés en 2021	00 00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé ³⁶	Nombre																																																	
Marchés programmés annuels	05																																																	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																																	
DAO/DC attendus en commission interne	05																																																	
DAO/DC transmis en commission interne	05																																																	
AO lancés	05																																																	
Marchés déjà attribués	00																																																	
Marchés déjà signés	00																																																	
Marchés réceptionnés en 2021	00																																																	
Marchés passés avant 2021 dont Marchés passés en 2021	00 00																																																	
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																																
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																																
Intitulé	Nbre																																																	
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																																	
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																	
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																		
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																		
	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																																								
	AE	CP	AE	CP	CP																																													
Ressources internes	550 000	550 000	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-																																								
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	550 000	550 000	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-																																								
Total 41 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE	550 000	550 000	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-																																								
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																		
✓ Retard dans la contractualisation des projets.																																																		
Recommandations formulées																																																		
✓ Prendre des dispositions en vue de finaliser les procédures de contractualisation.																																																		

³⁶ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 42 : MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

- **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation		
Intitulé³⁷	Nombre	
Marchés programmés annuels	15	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	
DAO/DC attendus en commission interne	15	
DAO/DC transmis en commission interne	15	
AO lancés	12	
Marchés déjà attribués	13	
Marchés déjà signés	09	
Marchés réceptionnés en 2021	02	
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	
<i>Marchés passés en 2021</i>	02	

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	1 415 616	1 415 616	1 415 616	1 415 616	275 860	186 000	186 000	19,49	13,14	13,14
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	178 000	178 000	178 000	178 000	86 000	86 000	86 000	48,31	48,31	48,31
<i>Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane</i>	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00	100,00
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	1 137 616	1 137 616	1 137 616	1 137 616	89 860	-	-	7,90	-	-
Ressources externes	312 000	312 000	312 000	312 000	-	-	-	-	-	-
Total 42 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES	1 727 616	1 727 616	1 727 616	1 727 616	275 860	186 000	186 000	15,97	10,77	10,77

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ absence d'information sur l'exécution des dépenses relevant des Financements Extérieurs du projet de construction et d'équipement du Centre de Réhabilitation des Personnes Handicapées (CRPH) de Maroua ;
- ✓ retard dans les procédures de contractualisation de certains projets en raison de la réallocation des dotations et le changement des natures économiques.

Recommandations formulées

- ✓ inviter le coordonnateur dudit projet à assurer la transmission régulière des informations sur l'exécution des dépenses sur Financements extérieurs en collaboration avec le Partenaire Technique et Financier;
- ✓ prendre des mesures nécessaires en vue d'assurer la contractualisation et l'exécution physique des projets dans les délais réglementaires.

- **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (en milliers)	Raisons des retards dans la contractualisation
Etude pour la mise en place d'un schéma directeur pour la CNIV	40 303	DAO en commission pour examen. Le projet a été créé en cours d'exercice.

³⁷ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (en milliers)	Raisons des retards dans la contractualisation
Travaux de construction du CAT de Mfou	267 000	Réexamen de la proposition d'attribution. La réallocation d'une partie de la dotation à la maîtrise d'œuvre a entraîné des retards.
Maitrise d'œuvre des travaux de construction du CAT de Mfou	25 000	Marché attribué. Le projet a été créé en cours d'exercice.
Construction de la Maison des Ages : Mise à jour des documents techniques de l'étude	30 000	Marché attribué. Retard dans la transmission du DAO en commission
Acquisition d'un véhicule d'intervention pour la DRAS Nord	29 000	Marché attribué. La dotation initiale de 25 millions était insuffisante, ce qui a nécessité une augmentation par le redéploiements des crédits et les délais y afférents.
Acquisition d'un véhicule d'intervention pour la DRAS Ouest	29 000	Marché attribué. La dotation initiale de 25 millions était insuffisante, ce qui a nécessité une augmentation par le redéploiements des crédits et les délais y afférents.

CHAPITRE 43 : MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

- **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé³⁸</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>07</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>07</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé ³⁸	Nombre	Marchés programmés annuels	09	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	09	DAO/DC transmis en commission interne	09	AO lancés	09	Marchés déjà attribués	07	Marchés déjà signés	07	Marchés réceptionnés en 2021	00	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé ³⁸	Nombre																																					
Marchés programmés annuels	09																																					
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																					
DAO/DC attendus en commission interne	09																																					
DAO/DC transmis en commission interne	09																																					
AO lancés	09																																					
Marchés déjà attribués	07																																					
Marchés déjà signés	07																																					
Marchés réceptionnés en 2021	00																																					
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																					
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																					
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																				
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																				
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																				
Intitulé	Nbre																																					
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																					
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																					

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP						
Ressources internes	468 500	468 500	468 500	468 500	60 000	60 000	60 000	12,81	12,81	12,81
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,00	100,00	100,00
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	408 500	408 500	408 500	408 500	-	-	-	-	-	-
Total 43 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE	468 500	468 500	468 500	468 500	60 000	60 000	60 000	12,81	12,81	12,81

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ retard dans les procédures de contractualisation de certains projets.

Recommandations formulées

- ✓ prendre des mesures nécessaires en vue d'assurer la contractualisation et l'exécution physique des projets dans les délais réglementaires.

- **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (en milliers)	Raisons des retards dans la contractualisation
Réhabilitation de la crèche de DJOUNGOLOL	25 000	AO lancé. L'indisponibilité des données techniques pour monter le DAO et la traduction du DAO en langue anglaise ont entraîné des retards.
Etudes architecturales pour la construction des DRPROFF et DDPROFF(Plan, devis détaillés; coût estimatif)	30 000	AO lancé. Les retards dans l'élaboration du DAO n'a pas permis d'effectuer l'AMI en début d'exercice. Le MINPROFF a saisi et obtenu l'allégement (exemption pré-qualification) de la procédure d'attribution du MINMAP

³⁸ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 45 : MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

• Synthèse des travaux

Situation de contractualisation										
Aucun nouveau marché programmé en 2021.										
Situation de l'exécution du BIP 2021										
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après(en milliers de FCFA) :										
	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	4 275 280	4 275 280	4 126 624	4 126 624	2 090 124	2 090 124	2 090 124	50,65	50,65	50,65
<i>RI affectées aux projets CAN</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	13 500	13 500	13 500	1,29	1,29	1,29
<i>Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0 0	100,0 0	100,0 0
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	225 280	225 280	76 624	76 624	76 624	76 624	76 624	100,0 0	100,0 0	100,0 0
Ressources externes	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	1 878 944	1 878 944	1 878 944	15,66	15,66	15,66
Total 45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATION S	16 275 280	16 275 280	16 126 624	16 126 624	3 969 068	3 969 068	3 969 068	24,61	24,61	24,61
Difficulté majeure dans l'exécution du BIP										
✓ Retard dans l'exécution des travaux d'aménagement des locaux d'archives de la CAMPOST en raison de la défaillance de certains prestataires recrutés dans le cadre du projet CAB, entraînant notamment des difficultés à installer et à réceptionner les équipements acquis.										
Recommandation formulée										
✓ Envisager la résiliation des contrats des prestataires défaillants.										

CHAPITRE 46 : MINISTERE DES TRANSPORTS

• Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé³⁹</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">20</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">20</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">20</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2">16</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">14</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">05</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>dont marchés passés avant 2021</td> <td colspan="2">/</td> </tr> <tr> <td>Marchés passés en 2021</td> <td colspan="2">/</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé ³⁹	Nombre		Marchés programmés annuels	20		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00		DAO/DC attendus en commission interne	20		DAO/DC transmis en commission interne	20		AO lancés	16		Marchés déjà attribués	14		Marchés déjà signés	05		Marchés réceptionnés en 2021	00		dont marchés passés avant 2021	/		Marchés passés en 2021	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé ³⁹	Nombre																																																									
Marchés programmés annuels	20																																																									
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																																									
DAO/DC attendus en commission interne	20																																																									
DAO/DC transmis en commission interne	20																																																									
AO lancés	16																																																									
Marchés déjà attribués	14																																																									
Marchés déjà signés	05																																																									
Marchés réceptionnés en 2021	00																																																									
dont marchés passés avant 2021	/																																																									
Marchés passés en 2021	/																																																									
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																								
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																																								
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																																								
Intitulé	Nbre																																																									
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																																									
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																									
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																										
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																										
	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																																																
	AE	CP	AE	CP	CP																																																					
Ressources internes	1 761 500	1 761 500	1 761 500	1 761 500	1 073 601	1 004 750	1 004 750	60,95	57,04	57,04																																																
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00																																																
Autres Crédits à gestion centrale	761 500	761 500	761 500	761 500	73 601	4 750	4 750	9,67	0,62	0,62																																																
Ressources externes	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	120 000	120 000	120 000	0,29	0,29	0,29																																																
Total 46 MINISTERE DES TRANSPORTS	42 761 500	42 761 500	42 761 500	42 761 500	1 193 601	1 124 750	1 124 750	2,79	2,63	2,63																																																
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																										
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retards dans la production des DAO des projets d'acquisition d'embarcations, des moteurs hors bords 75 CV et d'équipements de protections individuelles (EPI) en raison de leur sous-budgétisation ; ✓ Remontée insuffisante des informations sur l'exécution des projets à financement extérieur. 																																																										
Recommandations formulées																																																										
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Envisager des redéploiements de crédits, en vue d'optimiser l'exécution de votre BIP ; ✓ Mettre en place un mécanisme de remontée des informations sur l'exécution des projets à financement extérieur. 																																																										

• Projets dont les contrats ne sont pas signés

Intitulé du projet/opération	Dotations CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Acquisition d'embarcations (coques ou flyingboats aménagées)	32 000	Attente modification des spécifications technique (recommandée par la CIPM)
Acquisition des moteurs hors-bords 75 CV pour circonscriptions maritimes, sous quartiers maritimes, fluviaux et lacustres (Campo, Moloundou, Mouanko, Manoka, Magba, Maga, Blangoua et Mbakao)	12 000	
Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) de sécurité et de communication maritime	10 000	
Elaboration de la stratégie nationale de développement du transport fluvial	75 000	Communiqué d'attribution en cours de signature
Elaboration du programme de sécurité routière et de gestion de la route	75 000	Communiqué d'attribution en cours de signature

³⁹ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Élaboration d'un programme pour le développement du transport urbain de masse	52 100	Transmission tardive des spécifications techniques
Acquisition et installation des équipements des stations météorologiques manuelles	35 000	Transmission tardive des spécifications techniques
Acquisition d'un véhicule de fonction pour le Ministre délégué auprès du Ministre des transports	80 000	Transmission tardive des spécifications techniques
Acquisition d'un véhicule de fonction pour le Ministre des transports	98 000	AO infructueux
Acquisition motocycles (04)	12 500	Transmission tardive des spécifications techniques
Acquisition du matériel de sonorisation des salles de conférences du MINT	10 500	Transmission tardive des spécifications techniques
Etude pour la réhabilitation des services centraux	30 000	AO infructueux
Réhabilitation de la salle de restauration du MINT	17 000	Transmission tardive des spécifications techniques
Mise en place d'un système de gestion électronique du courrier au Ministère des Transports	35 000	Transmission tardive des TDR
Acquisition des équipements de rechange et maintenance des stations météorologiques automatiques de fabrication ADCON TELEMETRY	18 000	Transmission tardive des spécifications techniques

CHAPITRE 50 : MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

- **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé⁴⁰</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>07</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>		Intitulé ⁴⁰	Nombre	Marchés programmés annuels	10	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	01	DAO/DC attendus en commission interne	10	DAO/DC transmis en commission interne	10	AO lancés	10	Marchés déjà attribués	07	Marchés déjà signés	06	Marchés réceptionnés en 2021	00	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>		Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé ⁴⁰	Nombre																																							
Marchés programmés annuels	10																																							
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	01																																							
DAO/DC attendus en commission interne	10																																							
DAO/DC transmis en commission interne	10																																							
AO lancés	10																																							
Marchés déjà attribués	07																																							
Marchés déjà signés	06																																							
Marchés réceptionnés en 2021	00																																							
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																							
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																							
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																						
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																						
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																						
Intitulé	Nbre																																							
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																							
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																							

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	5 786 126	1 786 126	5 786 126	1 786 126	497 135	-	-	27,83	-	-
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	5 786 126	1 786 126	5 786 126	1 786 126	497 135	-	-	27,83	-	-
Total 50 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE	5 786 126	1 786 126	5 786 126	1 786 126	497 135	-	-	27,83	-	-

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Retard dans la contractualisation des projets ;
- ✓ Erreur de codification de la subvention allouée à l'ENAM pour des études architecturales et techniques des travaux.

Recommandations formulées

- ✓ Prendre des dispositions en vue de finaliser les procédures de contractualisation ;
- ✓ Envisager un redéploiement de crédits pour corriger l'erreur de codification de la nature économique.

- **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotations CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Acquisition du matériel didactique et informatique pour la formation supérieure à distance à l'ISMP	40 000 000	Subvention gérée au niveau de l'ISMP
Etude architecturale et technique en vue de la construction du Centre des Archives des Actes de Carrières du Personnel de l'Etat	50 000 000	

⁴⁰ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 52 : COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME DU CAMEROUN

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé⁴¹</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé ⁴¹	Nombre	Marchés programmés annuels	02	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	02	DAO/DC transmis en commission interne	02	AO lancés	00	Marchés déjà attribués	00	Marchés déjà signés	00	Marchés réceptionnés en 2021	00	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé ⁴¹	Nombre																															
Marchés programmés annuels	02																															
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																															
DAO/DC attendus en commission interne	02																															
DAO/DC transmis en commission interne	02																															
AO lancés	00																															
Marchés déjà attribués	00																															
Marchés déjà signés	00																															
Marchés réceptionnés en 2021	00																															
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																															
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																															
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																														
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																														
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																									
Intitulé	Nbre																															
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																															
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																															

Situation de l'exécution du BIP 2021										
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :										
	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
Ressources internes	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-
Crédits à gestion centrale	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-
Total 52 COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME DU CAMEROUN	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retard dans la transmission des DAO en Commission Interne de Passation des Marchés ; ✓ Lenteur dans l'exécution physique des travaux de construction de l'immeuble siège.
Recommandations formulées
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prendre des mesures nécessaires en vue d'assurer la contractualisation et l'exécution, dans les délais, de tous les projets programmés dans le BIP 2021 ; ✓ Assurer l'accompagnement des entreprises adjudicataires des contrats relatifs à la construction de l'immeuble siège en vue de l'exécution du projet dans les délais.

- Projets dont les contrats ne sont pas signés

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Acquisition du matériel de bureau pour la CNDHC	18 837 000	Transmission tardive des DAO à la Commission Interne de passation des Marchés
Acquisition et installation des inverseurs pour deux groupes électrogènes	7 640 000	Transmission tardive des DAO à la Commission Interne de passation des Marchés

⁴¹ Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

CHAPITRE 54 : COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé⁴²</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé ⁴²	Nombre	Marchés programmés annuels	06	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	06	DAO/DC transmis en commission interne	05	AO lancés	05	Marchés déjà attribués	01	Marchés déjà signés	00	Marchés réceptionnés en 2021	00	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé ⁴²	Nombre																																								
Marchés programmés annuels	06																																								
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																								
DAO/DC attendus en commission interne	06																																								
DAO/DC transmis en commission interne	05																																								
AO lancés	05																																								
Marchés déjà attribués	01																																								
Marchés déjà signés	00																																								
Marchés réceptionnés en 2021	00																																								
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																								
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																								
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																							
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																							
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	01	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																														
Intitulé	Nbre																																								
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	01																																								
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																								
Situation de l'exécution du BIP 2021																																									
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																									
	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD																															
	AE	CP	AE	CP	CP																																				
Ressources internes	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,00	100,00	100,00																															
Crédits à gestion centrale	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,00	100,00	100,00																															
54 COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,00	100,00	100,00																															
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																									
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Infructuosité de l'Appel d'Offres relatif à l'acquisition du matériel roulant ; ✓ Retard dans la contractualisation du projet relatif aux études architecturales pour la construction de l'immeuble siège de la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme à Yaoundé en raison l'indisponibilité d'un site. 																																									
Recommandations formulées																																									
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procéder à la relance de l'Appel d'Offres relatif à l'acquisition du matériel roulant ; ✓ Envisager le redéploiement des crédits du projet relatif aux études architecturales pour la construction de l'immeuble siège de la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme à Yaoundé en cas de persistance du problème. 																																									

• **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Réhabilitation des antennes régionales de la CNPBM de l'Adamaoua et de l'Extrême-Nord	82 433 202	Le redéploiement de crédits sollicité n'est pas encore implémenté par les services informatiques de la Direction Générale du Budget
Construction de la clôture de l'antenne régionale du Nord	45 300 000	Le redéploiement de crédits sollicité n'est pas encore implémenté par les services informatiques de la Direction Générale du Budget
études architecturales pour la construction de l'immeuble siège de la CNPBM	100 000 000	Indisponibilité d'un site
Câblage du réseau informatique de la CNPBM	30 000 000	Le redéploiement de crédits sollicité n'est pas encore implémenté par les services informatiques de la Direction Générale du Budget
Acquisition de sept (07) véhicules pick-up 4x4 double cabine	248 500 000	Appel d'Offres infructueux

⁴² Ladite contractualisation intègre les marchés passés par la procédure de gré à gré

VI.2.Exécution des financements extérieurs par chapitre budgétaire⁴³

Chapitre Budgétaires	Prêt Billatéraux (31-05-2021)	Prets multilatéraux (31-05-2021)	Dons (31-05-2021)	Total Décaissement
Chapitre : 03 ASSEMBLEE NATIONALE	-	-	-	-
Chapitre : 15 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE	-	732 428 764	62 435 221	794 863 985
Chapitre : 16 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE	-	-	-	-
Chapitre : 19 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION	-	-	-	-
Chapitre : 20 MINISTERE DES FINANCES	-	-	-	-
Chapitre : 22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	670 866 478	4 471 322 578	2 329 231 179	7 471 420 234
Chapitre : 25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	-	307 332 135	-	307 332 135
Chapitre : 26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	-	-	-	-
Chapitre : 27 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	-	-	754 726 129	754 726 129
Chapitre : 28 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	-	-	-	-
Chapitre : 29 MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	-	105 363 306	-	105 363 306
Chapitre : 30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	-	4 571 292 127	1 250 338 536	5 821 630 663
Chapitre : 31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	-	8 433 430 859	492 700	8 433 923 559
Chapitre : 32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	4 371 620 939	15 774 304 386	62 845 784	20 208 771 109
Chapitre : 33 MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE	-	-	1 412 398 682	1 412 398 682
Chapitre : 35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	-	34 107 517	-	34 107 517
Chapitre : 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	18 414 718 400	42 284 339 745	-	60 699 058 146
Chapitre : 37 MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES	-	322 904 843	-	322 904 843
Chapitre : 38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	8 343 932 929	2 273 255 210	-	10 617 188 139
Chapitre : 40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	756 255 489	13 641 774 580	379 261 606	14 777 291 674
Chapitre : 42 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-
Chapitre : 45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	-	1 878 943 809	-	1 878 943 809
Chapitre : 46 MINISTERE DES TRANSPORTS	-	120 000 000	-	120 000 000
Total Décaissé	32 557 394 235	94 950 799 859	6 251 729 837	133 759 923 931

⁴³ Situation d'exécution au 31 mai 2021

VI.3. Exécution des transferts en capital et subventions en investissement par chapitre budgétaire

En milliers de FCFA

Chapitre budgétaire / Budgetary Head	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
03 ASSEMBLEE NATIONALE	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,00	100,00	100,00
04 SERVICES DU PREMIER MINISTRE	165 734	165 734	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00	100,00	100,00
13 MINISTERE DE LA DEFENSE	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00	100,00
16 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-
18 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	3 358 697	3 358 697	3 358 697	3 358 697	61 632	61 632	61 632	1,83	1,83	1,83
19 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION	934 360	934 360	934 360	934 360	-	-	-	-	-	-
21 MINISTERE DU COMMERCE	70 000	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-
22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	2 911 224	2 911 224	2 911 224	2 911 224	904 950	904 950	904 950	31,08	31,08	31,08
26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00
27 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-
29 MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-
30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-
31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	291 000	291 000	291 000	291 000	40 000	40 000	40 000	13,75	13,75	13,75
35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,00	100,00	100,00
36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	600 000	600 000	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-
39 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT	719 001	719 001	719 001	719 001	-	-	-	-	-	-
40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-
43 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,00	100,00	100,00
49 CONSEIL CONSTITUTIONNEL	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00
53 SENAT	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00	100,00	100,00
94 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS	9 440 000	9 440 000	11 126 228	11 126 228	10 066 585	10 066 585	10 066 585	90,48	90,48	90,48
TOTAL TRANSFERTS ET SUBVENTIONS DU BIP2021	30 720 016	30 720 016	33 325 510	33 325 510	20 068 167	20 068 167	20 068 167	60,22	60,22	60,22

VI.4. Exécution des Fonds de Contrepartie en dépenses réelles

En milliers de FCFA

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
08 MINISTERE DE LA JUSTICE	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
15 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE	420 850	420 850	420 850	420 850	202 468	202 468	202 468	48,11	48,11	48,11
19 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
20 MINISTERE DES FINANCES	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	2 921 963	2 921 963	2 921 963	2 921 963	1 861 002	1 861 002	1 861 002	63,69	63,69	63,69
25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	97 032	97 032	97 032	97 032	-	-	-	-	-	-
26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,00	100,00	100,00
28 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	155 000	155 000	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-
29 MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	100,00	100,00	100,00
30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	2 634 892	2 634 892	2 634 892	2 634 892	-	-	-	-	-	-
31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	880 094	880 094	880 094	880 094	299 606	299 606	299 606	34,04	34,04	34,04
32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	12 683 683	12 683 683	12 683 683	12 683 683	7 625 159	7 625 159	7 625 159	60,12	60,12	60,12
33 MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE	54 500	54 500	54 500	54 500	-	-	-	-	-	-
35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00	100,00
36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	26 000 000	26 000 000	28 746 303	28 746 303	13 916 752	13 916 752	13 916 752	48,41	48,41	48,41
37 MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES	121 000	121 000	121 000	121 000	82 500	82 500	82 500	68,18	68,18	68,18
38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	1 956 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000	120 027	120 027	120 027	6,14	6,14	6,14
40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	11 405 000	11 405 000	11 405 000	11 405 000	6 648 644	6 648 644	6 648 644	58,30	58,30	58,30
42 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES	178 000	178 000	178 000	178 000	86 000	86 000	86 000	48,31	48,31	48,31
45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	13 500	13 500	13 500	1,29	1,29	1,29
94 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS	5 000 000	5 000 000	3 800 000	3 800 000	2 664 355	2 664 355	2 664 355	70,11	70,11	70,11
TOTAL FONDS DE CONTREPARTIE EN DEPENSES REELLES DU BIP2021	66 051 014	66 051 014	67 597 317	67 597 317	33 933 013	33 933 013	33 933 013	50,20	50,20	50,20

VI.5. Exécution des crédits CAN

En milliers de FCFA

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
16 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-
17 MINISTERE DE LA COMMUNICATION	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
23 MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-
38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	33 999 999	33 999 999	33 999 999	33 999 999	-	-	-	-	-	-
40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
TOTAL RESSOURCES INTERNES DU BIP 2021 AFFECTÉES AUX PROJETS CAN	43 999 999	43 999 999	43 999 999	43 999 999	-	-	-	-	-	-

VI.6. Exécution des crédits C2D

En milliers de FCFA

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
14 MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE	297 651	297 651	297 651	297 651	-	-	-	-	-	-
20 MINISTERE DES FINANCES	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-
27 MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	805 187	805 187	805 187	805 187	-	-	-	-	-	-
30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	2 726 221	2 726 221	2 726 221	2 726 221	-	-	-	-	-	-
31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	100,00	100,00	100,00
35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	287 656	287 656	287 656	287 656	287 656	287 656	287 656	100,00	100,00	100,00
39 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT	747 853	747 853	747 853	747 853	-	-	-	-	-	-
40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	927 500	927 500	927 500	927 500	-	-	-	-	-	-
TOTAL RESSOURCES C2D DU BIP 2021	7 018 861	7 018 861	7 018 861	7 018 861	1 424 449	1 424 449	1 424 449	20,29	20,29	20,29

VI.7. Exécution des crédits PLANUT

En milliers de FCFA

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
12 DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE	2 120 000	1 800 000	2 120 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-
22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 411 546	1 411 546	1 411 546	28,23	28,23	28,23
30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	1 077 868	1 077 868	1 077 868	1 077 868	579 555	579 555	579 555	53,77	53,77	53,77
32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	710 015	463 515	463 515	71,00	46,35	46,35
36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	45 000 000	45 000 000	36 947 226	36 947 226	29 990 973	29 990 973	29 990 973	81,17	81,17	81,17
38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-
TOTAL CREDITS DU BIP 2021 AFFECTÉS AUX PROJETS DU PLANUT	57 697 868	57 377 868	49 645 094	49 325 094	32 692 090	32 445 590	32 445 590	66,28	65,78	65,78

VI.8. Exécution du BIP à gestion centrale par chapitre budgétaire

En milliers de FCF

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	6 000 000	6 000 000	5 600 000	5 600 000	4 419 865	4 380 740	4 378 484	78,93	78,23	78,19
02 SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE	900 000	900 000	900 000	900 000	699 992	699 992	699 992	77,78	77,78	77,78
03 ASSEMBLEE NATIONALE	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	55,22	55,22	55,22
04 SERVICES DU PREMIER MINISTRE	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 447 473	497 862	447 863	28,95	9,96	8,96
05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00
06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES	1 194 834	1 162 834	1 194 834	1 162 834	134 290	-	-	11,55	-	-
07 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	2 373 525	2 224 525	2 373 525	2 224 525	-	-	-	-	-	-
08 MINISTERE DE LA JUSTICE	4 155 271	4 155 271	4 155 271	4 155 271	598 459	598 459	470 731	14,40	14,40	11,33
09 COUR SUPREME	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-
10 MINISTERE DES MARCHES PUBLICS	431 000	431 000	427 000	427 000	-	-	-	-	-	-
11 CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT	4 556 559	1 400 000	4 556 559	1 400 000	-	-	-	-	-	-
12 DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE	3 513 407	3 000 000	3 513 407	3 000 000	942 339	190 338	90 353	31,41	6,34	3,01
13 MINISTERE DE LA DEFENSE	8 574 000	5 950 000	8 574 000	5 950 000	2 981 491	244 915	233 915	50,11	4,12	3,93
14 MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE	1 097 651	1 097 651	1 015 651	1 015 651	520 482	-	-	51,25	-	-
15 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE	16 635 850	16 635 850	16 865 850	16 865 850	1 097 332	1 097 332	1 097 332	6,51	6,51	6,51
16 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE	20 554 800	20 554 800	20 554 800	20 554 800	1 114 842	1 000 000	1 000 000	5,42	4,87	4,87
17 MINISTERE DE LA COMMUNICATION	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	104 937	39 968	39 968	6,34	2,41	2,41
18 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	13 103 493	5 500 000	13 103 493	5 500 000	178 262	178 262	178 262	3,24	3,24	3,24
19 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	126 992	17 954	17 954	8,64	1,22	1,22
20 MINISTERE DES FINANCES	5 501 556	5 501 556	5 501 556	5 501 556	2 593 368	2 568 315	2 568 315	47,14	46,68	46,68
21 MINISTERE DU COMMERCE	537 446	537 446	537 446	537 446	14 436	9 437	9 437	2,69	1,76	1,76

Chapitre budgétaire	DOTATION ORDONNANCE 2021/003		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD
	AE	CP	AE	CP	CP					
22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	34 312 442	34 312 442	34 307 542	34 307 542	13 168 285	13 143 617	13 123 855	38,38	38,31	38,25
23 MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS	3 978 887	3 978 887	3 978 887	3 978 887	621 740	325 671	325 671	15,63	8,18	8,18
25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	5 678 032	5 168 032	5 653 032	5 143 032	757 332	507 332	507 332	14,73	9,86	9,86
26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	4 910 819	4 910 819	4 886 019	4 886 019	3 392 014	3 333 912	3 224 533	69,42	68,23	66,00
27 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	5 874 748	5 874 748	5 726 748	5 726 748	1 048 401	954 726	954 726	18,31	16,67	16,67
28 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	2 105 000	2 105 000	2 055 000	2 055 000	147 750	-	-	7,19	-	-
29 MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	3 953 000	3 953 000	3 953 000	3 953 000	267 677	223 083	203 163	6,77	5,64	5,14
30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	55 476 613	55 476 613	55 476 613	55 476 613	6 095 788	5 946 788	5 946 788	10,99	10,72	10,72
31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	23 805 094	23 805 094	23 789 594	23 789 594	10 750 120	10 360 854	10 360 854	45,19	43,55	43,55
32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	212 398 485	210 398 485	212 223 607	210 223 607	35 590 195	35 178 894	35 178 894	16,93	16,73	16,73
33 MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE	5 254 500	5 254 500	5 254 500	5 254 500	2 592 469	2 592 469	2 517 469	49,34	49,34	47,91
35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	4 704 199	4 704 199	4 704 199	4 704 199	1 159 138	1 159 138	962 705	24,64	24,64	20,46
36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	419 514 550	391 122 000	417 497 210	389 104 660	147 410 396	146 665 041	142 415 357	37,88	37,69	36,60
37 MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES	1 821 000	1 821 000	1 821 000	1 821 000	538 028	405 405	405 405	29,55	22,26	22,26
38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	106 433 499	106 433 499	106 433 499	106 433 499	21 045 312	20 443 197	17 825 442	19,77	19,21	16,75
39 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT	2 437 625	2 437 625	2 437 625	2 437 625	537 091	245 262	-	22,03	10,06	-
40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	79 158 754	75 640 500	79 158 754	75 640 500	22 325 936	22 325 936	22 325 936	29,52	29,52	29,52
41 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE	550 000	550 000	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-
42 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES	1 727 616	1 727 616	1 727 616	1 727 616	275 860	186 000	186 000	15,97	10,77	10,77
43 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE	468 500	468 500	468 500	468 500	60 000	60 000	60 000	12,81	12,81	12,81
45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	16 275 280	16 275 280	16 126 624	16 126 624	3 969 068	3 969 068	3 969 068	24,61	24,61	24,61
46 MINISTERE DES TRANSPORTS	42 761 500	42 761 500	42 761 500	42 761 500	1 193 601	1 124 750	1 124 750	2,79	2,63	2,63
48 COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-
49 CONSEIL CONSTITUTIONNEL	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00
50 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE	5 786 126	1 786 126	5 786 126	1 786 126	497 135	-	-	27,83	-	-
51 ELECTIONS CAMEROON	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00
52 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-
53 SENAT	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00	100,00	100,00
54 COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,00	100,00	100,00
65 DEPENSES COMMUNES	-	-	10 709 374	10 709 374	9 186 430	9 186 430	9 186 430	85,78	85,78	85,78
92 PARTICIPATIONS	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 870 585	17 870 585	17 870 585	89,35	89,35	89,35
93 REHABILITATION/RESTRUCTURATION	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-
94 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS	95 087 983	95 087 983	86 184 823	86 184 823	56 886 514	48 667 628	42 341 039	66,01	56,47	49,13
95 REPORT	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIP 2021	1 286 679 644	1 234 180 381	1 285 620 784	1 233 121 521	383 361 427	365 399 359	351 248 608	31,09	29,63	28,48

VI.9. Situation de contractualisation des projets à gestion centrale par Administration

Administration	Nombre de marchés programmés a	Nombre de DAO attendus en commission interne b	Nombre de DAO transmis en commission interne c	Nombre d'Appels d'Offres lancés d	Taux de lancement Appels d'Offres (d/b en %)	Nombre de marchés déjà attribués e	Nombre de Marchés déjà signés f	Taux de signature (f/a en %)
4 - SPM	31	31	31	31	100,00	25	0	0,00
5 - CES	1	1	1	1	100,00	1	0	0,00
6 - MINREX	14	13	11	6	46,15	3	1	7,14
7 - MINAT	18	15	13	12	80,00	0	0	0,00
8 - MINJUSTICE	7	7	7	1	14,29	3	3	42,86
9 - CS	2	2	2	2	100,00	0	0	0,00
10 - MINMAP	6	5	5	1	20,00	5	4	66,67
11 - CONSUPE	4	4	3	3	75,00	3	2	50,00
12 - DGSN	17	6	6	6	100,00	6	6	35,29
14 - MINAC	8	7	7	7	100,00	5	5	62,50
15 - MINEDUB	15	15	13	13	86,67	8	8	53,33
16 - MINSEP	5	4	4	4	100,00	4	4	80,00
17 - MINCOM	8	8	7	6	75,00	6	4	50,00
18 - MINESUP	14	14	12	12	85,71	8	4	28,57
19 - MINRESI	8	6	5	5	83,33	7	2	25,00
20 - MINFI	3	3	3	3	100,00	2	0	0,00
21 - MINCOMMERCE	8	7	7	7	100,00	5	5	62,50
22 - MINEPAT	9	9	9	8	88,89	8	4	44,44
23 - MINTOUL	13	11	11	8	72,73	10	10	76,92
25 - MINESEC	21	15	15	13	86,67	17	7	33,33
26 - MINJEC	20	19	18	17	89,47	12	11	55,00
27 - MINDDEVEL	4	4	4	4	100,00	3	3	75,00
28 - MINEPDED	2	2	2	2	100,00	2	2	100,00
29 - MINMIDT	11	11	11	11	100,00	11	11	100,00
30 - MINADER	24	24	18	16	66,67	15	5	20,83
31 - MINEPIA	11	9	9	9	100,00	11	10	90,91
32 - MINEE	18	16	15	15	93,75	11	5	27,78
33 - MINFOF	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
35 - MINEFOP	10	7	7	7	100,00	9	8	80,00
36 - MINTP	23	23	18	17	73,91	12	8	34,78
37 - MINDCAF	12	9	9	9	100,00	9	9	75,00
38 - MINH DU	11	10	7	7	70,00	7	5	45,45
39 - MINPMEESA	16	16	15	15	93,75	15	15	93,75
40 - MINSANTE	35	35	35	35	100,00	33	27	77,14
41 - MINTSS	5	5	5	5	100,00	0	0	0,00
42 - MINAS	15	15	15	12	80,00	13	9	60,00
43 - MINPROFF	9	9	9	9	100,00	7	7	77,78
45 - MINPOSTEL	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
46 - MINT	20	20	20	16	80,00	14	5	25,00
50 - MINFOPRA	11	10	10	10	100,00	7	6	54,55
51 - ELECAM	5	5	1	1	20,00	0	0	0,00
52 - CDHC	2	2	0	0	0,00	0	0	0,00
54 - CNPBM	6	6	5	5	83,33	1	0	0,00
TOTAL	482	440	405	371	84,32	318	215	44,61
MINDEF [Marchés spéciaux]	90					88	69	76,67

VI.10. Calendrier de passage des administrations

<i>Dates</i>	<i>09h00-09h30</i>	<i>09h30-10h00</i>		<i>10h15-10h45</i>	<i>10h45-11h30</i>	<i>11h30-12h00</i>		<i>12h30-13h00</i>	<i>13h00-13h30</i>		<i>13h45-14h15</i>	<i>14h15-14h45</i>	<i>14h45-15h15</i>	<i>15h15-15h45</i>
<i>Mercredi 14 Juillet 2021</i>	<i>CNDHL, CES</i>	<i>MINAS</i>	<i>PAUSE (15 minutes)</i>	<i>MINRESI</i>	<i>MINMIDT MINEDUB</i>	<i>MINESEC</i>	<i>PAUSE (30 minutes)</i>	<i>MINDCAF</i>	<i>MINHDU</i>	<i>PAUSE (15 minutes)</i>	<i>MINCOMMERCE MINSEP</i>	<i>MINFOF</i>	<i>MINPEDED MINDDEVEL</i>	<i>MINJUSTICE</i>
<i>Jeudi 15 Juillet 2021</i>	<i>MINADER</i>	<i>CONSUPE MINMAP</i>		<i>MINREX</i>	<i>MINDEF</i>	<i>DGSN</i>		<i>MINAT</i>	<i>MINSANTE</i>		<i>MINTOUL MINT</i>	<i>MINEE MINEFOP</i>	<i>MINPROFF</i>	<i>MINEPAT</i>
<i>Vendredi 16 Juillet 2021</i>	<i>MINJEC</i>	<i>MINTSS MINESUP</i>		<i>ELECAM, CS</i>	<i>AN, SENAT</i>	<i>SPM, CNPBM</i>		<i>MINFOPRA</i>	<i>MINCOM</i>		<i>MINAC MINEPIA</i>	<i>MINTP</i>	<i>MINPMEESA</i>	<i>MINFI MINPOSTEL</i>



www.minepat.gov.cm
Tél : +237 222 231 420
Email : sdsminepat@yahoo.fr