

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

.....
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

.....
SECRETARIAT GENERAL

.....
DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DE LA
PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

.....
DIRECTION DE LA PROGRAMMATION
DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

.....
SOUS-DIRECTION DU SUIVI DES PROGRAMMES ET PROJETS
D'INVESTISSEMENT PUBLIC

.....



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

.....
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND
REGIONAL DEVELOPMENT

.....
SECRETARIAT GENERAL

.....
GENERAL DEPARTMENT OF ECONOMY AND
PROGRAMMING OF PUBLIC INVESTMENTS

.....
DEPARTMENT OF PROGRAMMING
OF PUBLIC INVESTMENTS

.....
SUB-DIRECTION OF FOLLOW UP OF PROGRAMS AND
PROJECTS OF PUBLIC INVESTMENTS

.....

REVUE DE L'EXECUTION PHYSICO-FINANCIERE DE L'INVESTISSEMENT PUBLIC

EVALUATION AU TERME DU TROISIEME DE L'EXERCICE 2021

RAPPORT FINAL

NOVEMBRE 2021

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	1
RESUME EXECUTIF	3
I. INTRODUCTION	4
I.1. Contexte	4
I.2. Objectifs	4
I.3. Démarche méthodologique des travaux de la revue	4
I.4. Démarche méthodologique des travaux de la revue	4
II. PRESENTATION DU BIP 2021 AU TERME DU TROISIEME SEMESTRE	5
II.1. Présentation des dotations initiales et dotations révisées du BIP 2021	5
II.2. Délégations ponctuelles de crédits	5
II.3. Redéploiement de crédits	6
III. SITUATION DE L'EXECUTION DES PROJETS DU BIP A GESTION CENTRALE	8
III.1. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale	8
III.2. Synthèse de l'exécution physico-financière	10
IV. CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE NON-EXECUTION DES PROJETS DU BIP 2021 AU TERME DU TROISIEME TRIMESTRE	12
IV.1. Environnement global de l'exécution du BIP 2021	12
IV.1.1. Persistance des difficultés systémiques entre le 2ème et le 3ème trimestre 2021	12
IV.1.2. Approche méthodologique	12
IV.2. Cartographie des risques au troisième trimestre 2021	14
IV.2.1. Cartographie des risques au troisième trimestre 2021	14
IV.2.2. Comparaison prévision et réalisation	14
IV.2.3. Cartographie des risques anticipés pour le quatrième trimestre 2021	15
IV.2.4. Recommandations	15
V. SYNTHESSES DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET RECOMMANDATIONS FORMULEES	17
VI. ANNEXES	18
VI.1. Fiches de synthèse sur l'exécution du BIP par Administration	18
CHAPITRE 4 : SERVICES DU PREMIER MINISTRE	18
CHAPITRE 5 : CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	19
CHAPITRE 6 : MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES	20
CHAPITRE 7 : MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	21
CHAPITRE 8 : MINISTERE DE LA JUSTICE	22
CHAPITRE 9 : COUR SUPREME	23
CHAPITRE 10 : MINISTERE DES MARCHES PUBLICS	24
CHAPITRE 11 : CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT	25
CHAPITRE 12 : DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE	26
CHAPITRE 13 : MINISTERE DE LA DEFENSE	27
CHAPITRE 14 : MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE	28
CHAPITRE 15 : MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE	29
CHAPITRE 16 : MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE	31
CHAPITRE 17 : MINISTERE DE LA COMMUNICATION	32
CHAPITRE 18 : MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	33
CHAPITRE 19 : MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION	34
CHAPITRE 20 : MINISTERE DES FINANCES	35
CHAPITRE 21 : MINISTERE DU COMMERCE	36
CHAPITRE 22 : MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	37
CHAPITRE 23 : MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS	38
CHAPITRE 25 : MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	39
CHAPITRE 26 : MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	40
CHAPITRE 27 : MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	41
CHAPITRE 28 : MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	42
CHAPITRE 29 : MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	43
CHAPITRE 30 : MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	44
CHAPITRE 31 : MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	46
CHAPITRE 32 : MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	47
CHAPITRE 33 : MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE	48
CHAPITRE 35 : MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	49
CHAPITRE 36 : MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	50
CHAPITRE 37 : MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES	52
CHAPITRE 38 : MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	53
CHAPITRE 39 : MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT	54
CHAPITRE 40 : MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	55
CHAPITRE 41 : MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE	57
CHAPITRE 42 : MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES	58
CHAPITRE 43 : MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE	59
CHAPITRE 45 : MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	60
CHAPITRE 46 : MINISTERE DES TRANSPORTS	61
CHAPITRE 50 : MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE	62
CHAPITRE 51 : ELECTIONS CAMEROON	63

CHAPITRE 52 : COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME DU CAMEROUN.....	64
CHAPITRE 54 : COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME.....	65
VI.2. Exécution des financements extérieurs par chapitre budgétaire.....	66
VI.3. Exécution des transferts en capital et subventions en investissement par chapitre budgétaire	68
VI.4. Exécution des Fonds de Contrepartie en dépenses réelles.....	69
VI.5. Exécution des crédits CAN	70
VI.6. Exécution des crédits C2D	70
VI.7. Exécution des crédits PLANUT	72
VI.8. Exécution du BIP à gestion centrale par chapitre budgétaire	72
VI.9. Calendrier de passage des administrations	74

RESUME EXECUTIF

En vue d'optimiser l'exécution du BIP et conformément aux points 422 et 423 de la Circulaire N°0042/C/MINFI du 30 décembre 2020 portant Instructions relatives à l'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat et des Autres Entités Publiques pour l'exercice 2021, le MINEPAT a organisé du 04 au 08 octobre 2021, en collaboration avec le MINFI, le MINMAP et la CAA, la revue de l'exécution du Budget d'Investissement Public au titre du troisième trimestre de l'exercice 2021.

Cette revue a permis d'évaluer l'exécution des projets et de proposer des actions correctives le cas échéant. Au terme des travaux, les dotations courantes sur l'exécution du BIP sont respectivement **FCFA 1 423,39 milliards en AE** et **FCFA 1 368,90 milliards en CP**. ;

Au niveau central, la dotation courante du BIP en AE est de 1 287,44 milliards, tandis que celle en CP est de 1 234,94 milliards. Au terme du troisième trimestre de l'exercice 2021, les taux d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont respectivement de **54,47%**, **52,88%** et **52,07%**. Le taux de réalisation physique est de **50,95%**.

Il ressort également, au 30 septembre 2021, de l'évaluation de la contractualisation des projets financés par les crédits à gestion centrale (hors PLANUT, CAN, FINEX, FCP et C2D) les principales statistiques suivantes :

- taux de lancement des Appels d'Offres : **93,71 %** ;
- taux d'attribution des marchés : **82,03 %** ;
- taux de signature : **72,81 %**.

Au terme des travaux, les principales entraves à la bonne exécution du BIP sont les suivantes :

- la tenue irrégulière des sessions des cadres de concertations pour la bonne exécution du BIP au niveau des administrations ;
- de l'abandon de certains chantiers en raison du non-paiement des décomptes et des capacités insuffisantes des co-contractants de l'Administration ;
- le risque de forclusion de certains crédits en raison des retards dans les procédures de contractualisation de certains projets et des erreurs de codification ;
- la remontée insuffisante des informations sur l'exécution physico-financière des projets relevant des financements extérieurs, des crédits de subventions d'investissement et des ressources transférées aux CTD.

I. INTRODUCTION

I.1. Contexte

Conformément aux points 422 et 423 de la Circulaire N°0042/C/MINFI du 30 décembre 2020 portant Instructions relatives à l'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat et des Autres Entités Publiques pour l'exercice 2021, une revue de l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP) est organisée par le MINEPAT, en collaboration avec le MINFI, le MINMAP et la CAA, au terme de chaque trimestre pour constater l'état d'avancement des opérations d'investissement, examiner les problèmes rencontrés et proposer des actions correctives. A l'issu des travaux de de la revue, les entraves à la bonne exécution du BIP identifiées seront utilisées comme input pour la conception de la cartographie des risques de non-exécution des projets, outil supplémentaire d'analyse et de résolution des problèmes liés à l'exécution des projets financés par le BIP, destinée à enrichir le dispositif déjà existant. En outre, la revue peut ouvrir la possibilité d'annulation, de virements ou de transfert des crédits, s'il ressort que certains projets ont un risque de ne pas pouvoir être exécutés avant la fin de l'exercice budgétaire.

I.2. Objectifs

L'objectif général poursuivi par cette activité est de dresser le bilan de l'exécution du BIP au terme du troisième trimestre de l'exercice 2021.

Les objectifs spécifiques sont :

- évaluer le niveau de contractualisation des projets ;
- évaluer le niveau d'exécution physico financière des projets ;
- identifier les éventuelles entraves à la bonne exécution du BIP, et proposer des actions correctives.

I.3. Démarche méthodologique des travaux de la revue

L'activité a été organisée en collaboration avec le MINMAP, le MINFI et la CAA. Quarante-trois (43) administrations sur quarante-sept (47) conviées ont effectivement pris part aux travaux, soit un taux de participation de 91,48%. Préalablement, un classeur Excel et un modèle de rapport ont été mis à leur disposition à l'effet de collecter les informations par projet avec l'accompagnement des équipes sectorielles Suivi-BIP MINEPAT.

La démarche usitée au cours des travaux a consisté pour chaque administration à :

- évaluer la situation de contractualisation des projets ;
- évaluer la situation d'exécution physico-financière des projets du BIP à gestion centrale avec une emphase sur les projets pluriannuels;
- identifier les entraves éventuelles à l'exécution des projets du BIP et formuler les propositions de solutions pour une meilleure exécution du BIP au cours de l'exercice 2021.

I.4. Démarche méthodologique des travaux de la revue

Le présent rapport est subdivisé en quatre (04) parties :

- i. présentation du BIP 2021 au terme du troisième trimestre de l'exercice 2021;
- ii. situation de l'exécution physico-financière des projets à gestion centrale du BIP 2021;
- iii. cartographie des risques de non-exécution des projets du BIP 2021 au terme du troisième trimestre ;
- iv. difficultés rencontrées et recommandations formulées.

II. PRESENTATION DU BIP 2021 AU TERME DU TROISIEME SEMESTRE

II.1. Présentation des dotations initiales et dotations révisées du BIP 2021

La dotation initiale du BIP au titre de l'exercice 2021 est de 1 406,48 milliards en Autorisation d'Engagement (AE) et de 1 351,99 milliards en Crédits de Paiement (CP). Au terme du troisième trimestre de l'exercice 2021, ces dotations ont connu des modifications (redéploiement des crédits du Budget de Fonctionnement au profit du Budget d'Investissement) portant la dotation en AE à 1 423,39 milliards et la dotation en CP à 1 368,90 milliards.

Suivant une distinction par mode de gestion, le BIP à gestion centrale est passé de 1 286,86 milliards en AE à 1 287,44 milliards, tandis que la dotation CP est passée de 1 234,20 milliards à 1 234,94 milliards.

II.2. Délégations ponctuelles de crédits

Le volume des Délégations Ponctuelles de crédits est de 16,34 milliards au 30 septembre 2021.

Tableau 1: Répartition des Délégations Ponctuelles de Crédits par destination

DESTINATION	MONTANT (En FCFA)	NOMBRE DE DP
REGIONS		
ADAMAOUA	291 078 644	15
CENTRE	3 772 724 621	63
EST	958 446 038	18
EXTREME NORD	1 979 782 850	61
LITTORAL	792 595 633	28
NORD	228 492 999	17
NORD OUEST	869 570 321	28
OUEST	2 711 584 500	44
SUD	1 932 589 847	30
SUD OUEST	700 195 081	25
REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES		
AFRIQUE	32 993 058	1
ASIE	425 000 000	2
EUROPE	1 650 110 374	5
TOTAL	16 345 163 966	337

En termes de montant des Délégations Ponctuelles de crédits effectuées, les chapitres **94- Interventions en Investissements** et **36-Ministère des Travaux Publics** sont les principaux chapitres ayant effectué les délégations ponctuelles de crédits.

Tableau 2 : Répartition des Délégations Ponctuelles de Crédits par Chapitre budgétaire

CHAPITRES BUDGETAIRES	MONTANT (En FCFA)	NOMBRE DE DP
1-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	400 000 000	1
6-MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES	36 290 000	1
10-MINISTERE DES MARCHES PUBLICS	4 000 000	1
14-MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE	82 000 000	3
22-MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	4 900 000	1
25-MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	40 000 000	1
26-MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	235 577 600	47
27-MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	238 000 000	11
28-MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	50 000 000	2
31-MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	22 330 000	2

CHAPITRES BUDGETAIRES	MONTANT (En FCFA)	NOMBRE DE DP
32-MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	281 859 410	11
36-MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	4 852 346 914	48
42-MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES	21 765 000	6
45-MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	148 656 000	2
60-SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	50 000 000	1
94-INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS	9 877 439 042	199
TOTAL	16 345 163 966	337

II.3. Redéploiement de crédits

Les mouvements de crédits ont porté le BIP de **FCFA 1 352 milliards** à **FCFA 1 368,91 milliards**, soit une hausse de **FCFA 16,91 milliards (+1,3 %)** en Crédits de Paiement.

Le tableau ci-dessous présente les mouvements de crédits opérés au 30 septembre 2021.

Tableau 3 : Situation des mouvements de crédits au 30 septembre 2021 (en milliers de F CFA)

Type de virements	Débit	Crédit	Solde
Redéploiements intra-Programmes	184 703 301	184 703 301	0
Virements entre Programmes du même chapitre	3 977 110	3 977 110	0
Virements et transferts entre Investissement et Fonctionnement	4 900	16 910 890	16 905 990
Total	188 685 311	205 591 301	16 905 990

Source : MINEPAT

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des virements de crédits par administration.

Tableau 4 : Situation des mouvements de crédits par chapitre budgétaire (en milliers de FCFA)

Chapitre	DOTATION LF RECTIFICATIVE		VIREMENTS ET TRANSFERTS		DOTATION REVISEE	
	AE	CP	Debit	Credit	AE	CP
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	6 000 000	6 000 000	385	385	6 000 000	6 000 000
SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE	900 000	900 000	360 000	360 000	900 000	900 000
ASSEMBLEE NATIONALE	6 700 000	6 700 000			6 700 000	6 700 000
SERVICES DU PREMIER MINISTRE	5 000 000	5 000 000	325 952	325 952	5 000 000	5 000 000
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	500 000	500 000			500 000	500 000
MINREX	3 132 000	3 100 000			3 132 000	3 100 000
MINAT	2 799 000	2 650 000			2 799 000	2 650 000
MINIJUSTICE	4 578 732	4 520 000	193 975	193 975	4 578 732	4 520 000
COUR SUPREME	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
MINMAP	1 100 000	1 100 000	118 632	119 264	1 100 632	1 100 632
CONSUPE	4 556 559	1 400 000			4 556 559	1 400 000
DGSN	3 513 407	3 000 000	109 004	109 004	3 513 407	3 000 000
MINDEF	8 624 000	6 000 000			8 624 000	6 000 000
MINAC	1 323 151	1 323 151	44 957	44 957	1 323 151	1 323 151
MINEDUB	30 976 150	30 976 150	501 695	931 695	31 406 150	31 406 150
MINSEP	20 993 000	20 993 000	3 445 000	3 445 000	20 993 000	20 993 000
MINCOM	1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000
MINESUP	13 103 493	5 500 000	387 500	387 500	13 103 493	5 500 000
MINRESI	1 530 000	1 530 000			1 530 000	1 530 000
MINFI	6 189 556	6 120 000			6 189 556	6 120 000
MINCOMMERCE	1 200 000	1 200 000	177 000	177 000	1 200 000	1 200 000
MINEPAT	34 421 963	34 421 963			34 421 963	34 421 963
MINTOU	5 300 000	5 300 000	75 000	75 000	5 300 000	5 300 000
MINESEC	8 307 032	7 797 032	148 689	163 689	8 322 032	7 812 032
MINJEC	6 740 646	6 740 646			6 740 646	6 740 646
MINDDEVEL	41 655 185	41 655 185	801 065	801 065	41 655 185	41 655 185
MINEPDED	2 725 000	2 725 000	50 000	50 000	2 725 000	2 725 000
MINMIDT	3 973 000	3 973 000	670 000	670 000	3 973 000	3 973 000
MINADER	63 336 513	63 336 513	125 850	125 850	63 336 513	63 336 513

Chapitre	DOTATION LF RECTIFICATIVE		VIREMENTS ET TRANSFERTS		DOTATION REVISEE	
	AE	CP	Debit	Credit	AE	CP
MINEPIA	27 216 887	27 216 887	89 733	89 733	27 216 887	27 216 887
MINEE	223 091 087	221 011 106	2 955 678	2 955 678	223 091 087	221 011 106
MINFOF	5 554 500	5 554 500	1 412 399	1 412 399	5 554 500	5 554 500
MINEFOP	5 667 656	5 667 656	4 900		5 662 756	5 662 756
MINTP	436 302 549	406 299 999	52 436 286	55 420 713	439 286 976	409 284 426
MINDCAF	1 821 000	1 821 000	165 650	165 650	1 821 000	1 821 000
MINH DU	112 077 873	112 075 373	32 799 614	32 799 614	112 077 873	112 075 373
MINPMEESA	3 517 853	3 517 853	5 000	5 000	3 517 853	3 517 853
MINSANT	87 158 755	83 640 501	5 256 609	5 256 609	87 158 755	83 640 501
MINTSS	600 000	600 000			600 000	600 000
MINAS	2 864 000	2 864 000	359 068	359 108	2 864 040	2 864 040
MINPROFF	1 181 500	1 181 500	41 084	41 084	1 181 500	1 181 500
MINPOSTEL	16 550 000	16 550 000	54 783	54 783	16 550 000	16 550 000
MINT	43 167 500	43 000 000			43 167 500	43 000 000
CNDDR	1 500 000	1 500 000	1 190 000	1 190 000	1 500 000	1 500 000
CONSEIL CONSTITUTIONNEL	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
MINFOPRA	6 000 000	2 000 000			6 000 000	2 000 000
ELECAM	500 000	500 000			500 000	500 000
CDHC	250 000	250 000	45 583	45 583	250 000	250 000
SENAT	3 200 000	3 200 000			3 200 000	3 200 000
CNPBM	600 000	600 000	349 750	349 750	600 000	600 000
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS				50 000	50 000	50 000
DEPENSES COMMUNES				13 430 791	13 430 791	13 430 791
PARTICIPATIONS	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000
REHABILITATION/RESTRUCTURATION	15 000 000	15 000 000	13 108 958	13 108 958	15 000 000	15 000 000
INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS	95 087 983	95 087 983	69 539 519	69 539 519	95 087 983	95 087 983
REPORT	5 000 000	5 000 000	835 992	835 992	5 000 000	5 000 000
Total BIP 2021	1 406 487 531	1 351 999 999	188 685 310	205 591 300	1 423 393 521	1 368 905 989

III. SITUATION DE L'EXECUTION DES PROJETS DU BIP A GESTION CENTRALE

III.1. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

La situation de la contractualisation des projets à gestion centrale ci-dessous présentée ne prend pas en compte les projets exécutés dans :

- les structures sous-tutelle (subventions) ;
- le cadre des conventions de financement (projets à financement conjoint) ;
- le Plan d'Urgence Triennal pour l'accélération de la Croissance (PLANUT) ;
- le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) ;
- le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D).

La situation de la passation des marchés au 30 septembre 2021 se présente comme suit :

- taux de lancement des Appels d'Offres : **93,71 %** contre **67,30 %** à la même période de l'exercice 2020, soit un gain de **26,41 points** ;
- taux d'attribution des marchés : **82,03 %** contre **67,90 %** au 30 septembre 2020, soit une hausse de **14,13 points** ;
- taux de signature : **72,81 %** contre **54,50 %** au terme du troisième trimestre de l'exercice 2020, soit une hausse de **18,31 points** ;
- taux de réception : **23,28 %** contre **5,90 %** à la même période de l'exercice 2020, soit une augmentation de **17,38 points**.

On observe dans l'ensemble, une amélioration des performances dans le processus de contractualisation des projets. Cette situation peut s'expliquer, entre autres, par une maîtrise de la pandémie à COVID 19.

Au 30 septembre 2021, 14 administrations enregistrent un taux de signature des marchés de 100%. Il s'agit des administrations suivantes : SPM, CES, CS, MINTOUL, MINJEC, MINDDEVEL, MINEPDED, MINMIDT, MINEPIA, MINEFOP, MINHDU, MINPROFF, ELECAM et CDHC.

Tableau 1 : Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Administration	Marchés programmés (a)	Marché pluriannuels programmés	Nombre total de marchés programmés	DAO attendus en commission interne	DAO transmis en commission interne	AO lancés	% AO lancés	Marchés déjà attribués	% Attribution	Marchés déjà signés	Marchés réceptionnés	% de signature	% de réception
04-SPM	31	0	31	31	31	31	100,00	31	100,00	31	23	100,00	74,19
05-CES	1	0	1	1	1	1	100,00	1	100,00	1	1	100,00	100,00
06-MINREX	13	1	14	13	13	13	100,00	10	71,43	10	0	71,43	0,00
07-MINAT	15	3	18	17	17	15	88,24	14	77,78	8	2	44,44	11,11
08-MINJUSTICE	5	2	7	7	7	3	42,86	3	42,86	3	3	42,86	42,86
09-CS	2	0	2	2	2	2	100,00	2	100,00	2	0	100,00	0,00
10-MINMAP	6	5	11	4	4	2	50,00	4	36,36	3	0	27,27	0,00
11-CONSUE	2	2	4	2	2	2	100,00	3	75,00	2	1	50,00	25,00
12-DGSN	25	2	27	10	10	10	100,00	13	48,15	6	5	22,22	18,52
13-MINDEF	90	11	101	5	5	5	100,00	90	89,11	90	16	89,11	15,84
14-MINAC	9	0	9	9	9	9	100,00	8	88,89	8	1	88,89	11,11

Administration	Marchés programmés (a)	Marché pluriannuels programmés	Nombre total de marchés programmés	DAO attendus en commission interne	DAO transmis en commission interne	AO lancés	% AO lancés	Marchés déjà attribués	% Attribution	Marchés déjà signés	Marchés réceptionnés	% de signature	% de réception
15-MINEDUB	33	0	33	15	14	14	100,00	12	36,36	11	0	33,33	0,00
16-MINSEP	5	0	5	4	4	4	100,00	4	80,00	4	0	80,00	0,00
17-MINCOM	11	0	11	8	7	6	85,71	9	81,82	6	1	54,55	9,09
18-MINESUP	14	0	14	14	12	12	100,00	12	85,71	10	2	71,43	14,29
19-MINRESI	8	0	8	6	6	6	100,00	8	100,00	7	2	87,50	25,00
20-MINFI	3	0	3	3	3	3	100,00	3	100,00	2	0	66,67	0,00
21-MINCOMMERCE	13	0	13	13	12	12	100,00	12	92,31	11	4	84,62	30,77
22-MINEPAT	10	0	10	10	10	10	100,00	10	100,00	9	1	90,00	10,00
23-MINTOUL	13	0	13	0	11	11	100,00	13	100,00	13	5	100,00	38,46
25-MINESEC	21	3	24	15	15	14	93,33	17	70,83	16	10	66,67	41,67
26-MINJEC	20	0	20	20	20	20	100,00	20	100,00	20	11	100,00	55,00
27-MINDEVEL	4	0	4	3	3	2	66,67	4	100,00	4	2	100,00	50,00
28-MINEPDED	2	0	2	2	2	2	100,00	2	100,00	2	1	100,00	50,00
29-MINMIDT	11	0	11	11	11	11	100,00	11	100,00	11	5	100,00	45,45
30-MINADER	24	0	24	20	20	18	90,00	12	50,00	9	3	37,50	12,50
31-MINEPIA	9	0	9	9	9	7	77,78	9	100,00	9	1	100,00	11,11
32-MINEE	29	3	32	27	27	26	96,30	29	90,63	14	1	43,75	3,13
33-MINFOF	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
35-MINEFOP	10	0	10	7	7	10	142,86	10	100,00	10	4	100,00	40,00
36-MINTP	17	0	17	17	15	13	86,67	13	76,47	9	2	52,94	11,76
37-MINDCAF	11	1	12	11	11	9	81,82	11	91,67	11	2	91,67	16,67
38-MINHDU	4	0	4	3	3	3	100,00	4	100,00	4	11	100,00	275,00
39-MINPMEESA	16	0	16	16	16	16	100,00	15	93,75	15	5	93,75	31,25
40-MINSANTE	41	1	42	35	33	25	75,76	39	92,86	35	4	83,33	9,52
41-MINTSS	5	0	5	5	5	5	100,00	3	60,00	3	0	60,00	0,00
42-MINAS	15	0	15	14	14	12	85,71	15	100,00	14	3	93,33	20,00
43-MINPROFF	9	0	9	9	9	9	100,00	9	100,00	9	4	100,00	44,44
45-MINPOSTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46-MINT	20	0	20	20	20	19	95,00	18	90,00	12	4	60,00	20,00
50-MINFOPRA	10	2	12	10	10	10	100,00	9	75,00	9	3	75,00	25,00
51-ELECAM	6	0	6	6	5	5	100,00	6	100,00	6	5	100,00	83,33
52-CDHC	2	0	2	2	2	2	100,00	2	100,00	2	1	100,00	50,00
54-CNPBM	9	0	9	9	8	8	100,00	5	55,56	5	0	55,56	0,00
TOTAL	604	36	640	445	445	417	93,71	525	82,03	466	149	72,81	23,28

III.2. Synthèse de l'exécution physico-financière

La dotation courante du BIP 2021 à **gestion centrale** au 30 septembre est de **FCFA 1 287,44 milliards** en Autorisations d'Engagement et **FCFA 1 234,94 milliards** en Crédits de Paiement. La dotation en Crédits de Paiement se répartie ainsi qu'il suit :

- FCFA 501,14 milliards en ressources internes ;
- FCFA 733,80 milliards en ressources externes.

Au terme du troisième trimestre de l'exercice 2021, les taux d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont respectivement de **54,47%**, **52,88%** et **52,07%**. Le taux de réalisation physique est de **50,95%**.

La situation d'exécution du BIP 2021 à **gestion centrale** sur **ressources internes** se présente comme suit:

- **engagement CP : FCFA 370,98 milliards**, soit un taux d'engagement de **74,03%**;
- **liquidation : FCFA 351,37 milliards**, soit un taux de liquidation de **70,11%**;
- **ordonnancement : FCFA 341,39 milliards**, soit un taux d'ordonnancement de **68,12%**.

Concernant les financements extérieurs, à la date du 30 septembre 2021, le montant décaissé est de **FCFA 301,67 milliards**, soit un taux de décaissement de **43,63%** contre **30,84%** à la même période de l'année dernière.

Tableau 5: Exécution des crédits à gestion centrale au terme du mois du troisième trimestre (en milliers de FCFA)

	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP	CP						
Crédits à gestion centrale	552 906 311	500 407 048	553 642 136	501 142 873	370 989 732	351 373 318	341 396 731	74,03	70,11	68,12	61,67
<i>RI affectées aux projets CAN</i>	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	100,00	100,00	100,00	47,07
<i>Fonds de contrepartie en dépenses réelles</i>	66 051 014	66 051 014	66 979 820	66 979 820	49 224 562	49 224 562	49 224 562	73,49	73,49	73,49	73,66
<i>Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane</i>	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	21 757 543	21 757 543	21 757 543	92,59	92,59	92,59	-
<i>Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages</i>	30 550 016	30 550 016	33 628 010	33 628 010	22 597 067	22 523 937	22 523 937	67,20	66,98	66,98	60,45
<i>Subventions aux entreprises</i>	170 000	170 000	382 813	382 813	211 867	211 867	211 867	55,34	55,34	55,34	55,34
<i>Crédits Plan Triennal Spécial jeunes</i>	3 000 000	3 000 000	2 789 222	2 789 222	2 313 009	2 102 020	2 100 245	82,93	75,36	75,30	61,38
<i>Crédits PLANUT</i>	57 697 868	57 377 868	50 149 307	49 829 307	40 500 403	40 500 403	40 500 403	81,28	81,28	81,28	73,12
<i>Crédits pour projets C2D</i>	7 018 861	7 018 861	7 018 861	7 018 861	5 217 763	4 918 926	4 898 523	74,34	70,08	69,79	38,42
<i>Participations</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 870 585	17 870 585	17 870 585	89,35	89,35	89,35	89,35

<i>Réhabilitation / Restructuration</i>	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	8 140 520	8 009 359	6 490 130	54,27	53,40	43,27	53,40
<i>Reports de crédits (Chapitre 95 + Administrations)</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	28 798	28 798	28 798	0,58	0,58	0,58	-
<i>chapitre 95</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>28 798</i>	<i>28 798</i>	<i>28 798</i>	<i>0,58</i>	<i>0,58</i>	<i>0,58</i>	-
<i>Autres Crédits à gestion centrale</i>	280 918 551	228 739 288	285 194 103	233 014 840	159 127 614	140 225 318	131 790 138	68,29	60,18	56,56	57,41
BIP 2021 sur ressources externes	733 800 000	733 800 000	733 800 000	733 800 000	301 670 263	301 670 263	301 670 263	41,11	41,11	41,11	43,63
TOTAL BIP 2021	1 286 706 311	1 234 207 048	1 287 442 136	1 234 942 873	672 659 995	653 043 581	643 066 994	54,47	52,88	52,07	50,95

IV. CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE NON-EXÉCUTION DES PROJETS DU BIP 2021 AU TERME DU TROISIÈME TRIMESTRE

Cette partie est consacrée à l'identification de l'ampleur des déterminants majeurs de non-exécution de certains projets inscrits dans le journal des projets. Ceci permet d'établir une **cartographie des risques de non-exécution des projets du Budget d'Investissement Public**, à l'issue des travaux de la revue trimestrielle du suivi de l'exécution physico-financière du BIP au titre du troisième trimestre 2021. La cartographie ainsi établie permet à la hiérarchie d'avoir une vue globale sur le risque de non-exécution des crédits de l'exercice 2021.

La terminologie ci-dessous est admise dans la suite du développement pour lever l'équivoque sur la compréhension conceptuelle des risques mesurés :

- **Risque de contractualisation** : risque qu'un projet ne soit pas contractualisé dans les délais qui permettent son exécution ;
- **Risque d'exécution physique** : risque qu'un projet ne s'exécute pas en totalité dans les délais contractuels et réglementaires ;
- **Risque d'exécution financière** : risque qu'un crédit ne soit pas consommé au terme de l'exercice ;
- **Risque de suivi** : risque que les entraves à la bonne exécution d'un projet persistent tout au long de sa mise en œuvre, en raison du dysfonctionnement des instances de suivi et du mécanisme de remontée de l'information sur l'exécution des projets.

IV.1. Environnement global de l'exécution du BIP 2021

IV.1.1. *Persistance des difficultés systémiques entre le 2ème et le 3ème trimestre 2021*

Quinze (15) difficultés systémiques ont été identifiées au 2ème trimestre de l'exercice 2021. Au 3ème trimestre, seulement 20% des dites difficultés n'apparaissent plus, notamment : le retard dans la mobilisation des crédits des subventions ; la participation partielle aux instances de suivi du BIP et la difficulté à engager les crédits AEP. Il apparaît cependant un problème nouveau non identifié au 1er et au 2ème trimestre. Il s'agit de la non budgétisation de la maîtrise d'œuvre privée pour certains projets dont le montant du contrat excède 100 millions en violation des dispositions réglementaires.


IV.1.2. *Approche méthodologique*

L'évaluation systémique (ou globale) du risque de non-exécution des projets du Budget d'Investissement Public s'est faite par le jugement d'experts (dire d'experts), à l'issue de l'agrégation des données sur la situation d'exécution des projets des administrations, prises individuellement par des techniques de data mining. Par ailleurs, des réflexions sont engagées en vue de la construction des indicateurs d'évaluation desdits risques. Pour des raisons d'analyse, des rubriques ont été construites en fonction des constats/difficultés identifiés lors du passage de chaque Administration à la revue suscitée, notamment :

- En matière de **contractualisation** (on note : des retards dans le processus de contractualisation, des faibles maturations des projets et des appels d'offres infructueux) ;

- S'agissant de **l'exécution physique** (on note : des lenteurs dans l'exécution physique des projets, des budgétisations insuffisantes, des lenteurs dans l'élaboration des avenants et la non budgétisation de la maîtrise d'œuvre) ;
- En termes **d'exécution financière** (on note : des retards dans l'engagement des FCP volet dépenses courantes, des risques de forclusion des crédits et des retard dans l'engagement des dépenses) ;
- Concernant le **Suivi** (on note : une remontée insuffisante des informations, la non tenu des cadres de concertation, des erreurs de codification et des appropriations insuffisantes des procédures) ;
- **Problèmes exogènes** (les problèmes liés au COVID-19 et pluviométrie abondante).

La représentation graphique des indicateurs synthétiques de risques construit suivant les indications méthodologiques ci-dessus est la suivante :



IV.2. Cartographie des risques au troisième trimestre 2021

IV.2.1. Cartographie des risques au troisième trimestre 2021

Rubrique	Prévision	Niveau de risque	Constats/commentaires
Contractualisation	Risque élevé	Risque modéré	<ul style="list-style-type: none"> La situation de la contractualisation s'est globalement améliorée. En effet, si 39,06% des administrations déclarent avoir encore des problèmes de contractualisation contre 41,67% au trimestre précédent, il s'agit juste de quelques projets car le taux de signature global se situe à 74,96% ; Des assurances ont néanmoins été données par la plus par des responsables des administrations présentes en vue de faire apposer le visa des contrôleurs financiers compétents avant la date butoir du 15 octobre 2021.
Exécution physique	Risque élevé	Risque élevé	<ul style="list-style-type: none"> Des lenteurs dans l'exécution physique des projets persistent et l'apparition de difficultés nouvelles non identifiées au 2^{ème} trimestre contribue à leurs amplifications. Il s'agit notamment, de la non budgétisation de la maîtrise d'œuvre de certains projets dont le montant dépasse 100 millions et l'abondante pluviométrie dans certaines régions ; L'analyse des difficultés relatives au risque d'exécution physique des projets laisse à entrevoir l'insistance des problèmes d'exécution physique qui passent de 20,83% à 32,81% en glissement trimestriel ; Par ailleurs, la contractualisation tardive des projets que l'on continue d'observer contribue également, par effet d'entraînement, à maintenir le risque d'exécution physique des projets élevé.
Exécution financière	Risque modéré	Risque élevé	Le risque de non-exécution des projets liés aux difficultés relatives à l'exécution financière s'est davantage dégradé. En effet, 43,75% des administrations disposent des projets qui connaissent des problèmes d'exécution financière et en particulier des projets dont les crédits courent le risque de forclusion ou des retards dans l'engagement de la dépense.
Suivi	Risque élevé	Risque modéré	<ul style="list-style-type: none"> Bien qu'en baisse en glissement trimestriel, les problèmes de suivi demeurent globalement inquiétants. L'exploitation des informations transmises fait état de ce que 34,38% des administrations déclarent avoir des problèmes liés au suivi contre 47,92% lors de la deuxième revue ; Il persiste par ailleurs les problèmes de remontée insuffisante des informations et d'appropriation insuffisante des procédures d'exécution de la dépense.
Problèmes exogènes	Risque faible	Risque faible	Les problèmes liés à la propagation de la pandémie de la COVID-19 et d'autres difficultés exogènes demeurent mineurs à l'instar de la dégradation de la météorologie.

IV.2.2. Comparaison prévision et réalisation

En termes de :

- **Contractualisation** : les anticipations faites au 2^{ème} trimestre prévoyaient un risque élevé de contractualisation. L'évolution du risque de contractualisation reste modérée car 140 marchés demeurent non signés sur les 559 programmés. La maturité insuffisance de certains projets en est la principale raison.

- **Exécution physique** : un risque élevé dans l'exécution physique a été anticipé pour le troisième trimestre, en raison de la contractualisation tardive et des lenteurs dans l'exécution physique de certains projets. Ces anticipations sont conformes aux réalisations du fait de la persistance des difficultés suscitées et aussi de l'apparition des difficultés nouvelles à l'instar de la non budgétisation de la maîtrise d'œuvre pour certains projets dont le montant est supérieur à 100 millions ;
- **Exécution financière** : un risque modéré d'exécution financière a été anticipé pour le troisième trimestre. Les réalisations font état de ce que ce risque se trouve élevé en raison de l'effet contagion lié au risque de contractualisation et d'exécution physique, mais aussi de la persistance du risque de forclusion des crédits de certains projets dans les administrations ;
- **Suivi** : le risque suivi se trouve modéré en raison des efforts faits dans les administrations pour amoindrir les problèmes de remontée des informations et la non tenue des cadres de concertation.
- **Problèmes exogènes** : les anticipations sont conformes aux réalisations.

IV.2.3. Cartographie des risques anticipés pour le quatrième trimestre 2021

Rubrique	Niveau de risque	Perspectives
Contractualisation	Risque modéré	Le risque relatif à la contractualisation sera modéré au quatrième trimestre. On anticipe 22 projets dont le processus de contractualisation ne pourra pas être achevé et pour lesquels les crédits seront soit forclos soit redéployés. Ce serait chiffre plus élevé si les assurances faites par les responsables des administrations présents à la revue de faire apposer le visa budgétaire des contrôleurs financiers compétents sur les autres projets de marché ne sont pas tenues.
Exécution physique	Risque modéré	Les projets qui n'ont pas pu être contractualisé dans les délais permettant leur exécution dans l'exercice budgétaire et ceux qui continuent à avoir des lenteurs dans leur exécution physique vont contribuer à maintenir un risque modéré d'exécution physique.
Exécution financière	Risque faible	Les problèmes relatifs à l'exécution financière seront faibles au du dernier trimestre de l'année en cours, en raison du recours plus accru aux procédures de mouvements de crédit des projets ayant accusés des retards dans leur exécution pour la prise en charge des arriérés.
Suivi	Risque modéré	Les problèmes dans le suivi de l'exécution des projets vont demeurer modérés en raison des efforts consentis pour mise en place d'un système de montée des informations dans la plupart des administrations et la tenue régulière des cadres de concertations mensuels.
Problèmes exogènes	Risque faible	Les problèmes exogènes au système de suivi de l'exécution du BIP vont demeurer mineurs en raison de leurs faibles récurrences.

IV.2.4. Recommandations

Les principales recommandations sont :

- **En matière de contractualisation** : envisager la conception et la vulgarisation d'une brochure des procédures de contractualisation auprès des administrations ;
- **En matière d'exécution physique** : marteler davantage aux administrations l'importance de l'accompagnement des entreprises adjudicataires dans l'exécution physique des projets ;

- **En matière de suivi :** poursuivre l'accentuation de l'accompagnement des administrations dans l'exécution physico-financière des projets du BIP, en assurant de façon permanente, la présence des sectoriels suivis BIP à leur côté. Par ailleurs, envisager l'organisation des sessions de formation des responsables de la chaîne de remontée des informations, en vue de marteler l'importance des éléments de suivi dans le processus d'exécution du BIP.

V. SYNTHESSES DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET RECOMMANDATIONS FORMULEES

Les difficultés rencontrées par chaque Administration dans l'exécution de son BIP au titre de l'exercice 2021 sont présentées au niveau de leur fiche de synthèse, assorties des mesures d'actions.

Toutefois, les principales entraves à la bonne exécution du BIP identifiées au cours des travaux de la revue de l'exécution du BIP au titre du troisième trimestre de l'exercice 2021 sont :

- les retards dans la préparation des Dossiers d'Appels d'Offres à transmettre en commission ;
- la tenue irrégulière des sessions des cadres de concertations pour la bonne exécution du BIP au niveau des administrations ;
- le risque de forclusion de certains crédits en raison des retards dans les procédures de contractualisation de certains projets et des erreurs de codification ;
- la remontée insuffisante des informations sur l'exécution physico-financière des projets relevant des financements extérieurs, des crédits de subventions d'investissement et des ressources transférées aux CTD.
- la maturité insuffisante de certains projets inscrits dans le BIP 2021 ;
- l'appropriation insuffisante des procédures d'exécution des projets relevant des crédits de subvention d'investissement ;
- les incohérences dans les unités physiques de certaines prestations entraînant des retards dans le processus d'exécution des projets.

Les principales recommandations formulées pour une bonne exécution du BIP sont :

- finaliser les DAO et accélérer les procédures de contractualisation des projets;
- s'assurer de la disponibilité des éléments de maturité avant la budgétisation des projets ;
- poursuivre le renforcement de capacités des intervenants dans la chaîne d'exécution sur les procédures d'exécution des projets bénéficiaires des crédits de subvention d'investissement
- sensibiliser davantage les responsables des projets à financement conjoint et les chefs des structures bénéficiaires des crédits en subvention d'investissement sur la transmission des rapports d'exécution.

VI. ANNEXES

VI.1. Fiches de synthèse sur l'exécution du BIP par Administration

CHAPITRE 4 : SERVICES DU PREMIER MINISTRE

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">31</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">31</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">31</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">25</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">2</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">23</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre		Marchés programmés annuels	31		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)			DAO/DC attendus en commission interne			DAO/DC transmis en commission interne			AO lancés			Marchés déjà attribués	31		Marchés déjà signés	31		Marchés réceptionnés en 2021	25		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	2		<i>Marchés passés en 2021</i>	23		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle			Dossiers transmis en commission centrale de contrôle			Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré		Marchés en attente de l'autorisation de régie	
Intitulé	Nombre																																																										
Marchés programmés annuels	31																																																										
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)																																																											
DAO/DC attendus en commission interne																																																											
DAO/DC transmis en commission interne																																																											
AO lancés																																																											
Marchés déjà attribués	31																																																										
Marchés déjà signés	31																																																										
Marchés réceptionnés en 2021	25																																																										
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	2																																																										
<i>Marchés passés en 2021</i>	23																																																										
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																									
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle																																																											
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle																																																											
Intitulé	Nbre																																																										
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré																																																											
Marchés en attente de l'autorisation de régie																																																											
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																											
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																											
Chapitre / Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS																																																
	AE	CP	AE	CP	CP																																																						
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	165 734	165 734	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00	100,00	100,00	100,00																																																
Autres Projets à gestion centrale	4 834 266	4 834 266	4 965 000	4 965 000	2 287 594	1 088 489	1 041 551	46,07	21,92	20,98	50,06																																																
Total	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 322 594	1 123 489	1 076 551	46,45	22,47	21,53	50,43																																																

CHAPITRE 5 : CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marché programmé annuel</td> <td colspan="2">01</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>AO lancé</td> <td colspan="2">01</td> </tr> <tr> <td>Marché déjà attribué</td> <td colspan="2">01</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signé</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">01</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td> <i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre		Marché programmé annuel	01		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00		DAO/DC attendus en commission interne	00		DAO/DC transmis en commission interne	00		AO lancé	01		Marché déjà attribué	01		Marchés déjà signé	00		Marchés réceptionnés en 2021	01		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00		<i>Marchés passés en 2021</i>	00		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé	Nombre																																																										
Marché programmé annuel	01																																																										
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																																										
DAO/DC attendus en commission interne	00																																																										
DAO/DC transmis en commission interne	00																																																										
AO lancé	01																																																										
Marché déjà attribué	01																																																										
Marchés déjà signé	00																																																										
Marchés réceptionnés en 2021	01																																																										
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																																										
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																																										
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																									
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																																									
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																																									
Intitulé	Nbre																																																										
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																																										
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																										
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																											
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																											
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS																																																
	AE	CP	AE	CP	CP																																																						
Autres Projets à gestion centrale	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00	100,00																																																
Total	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00	100,00																																																
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																											
RAS																																																											
Recommandations formulées																																																											
RAS																																																											

CHAPITRE 6 : MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>01</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	13	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	01	DAO/DC attendus en commission interne	13	DAO/DC transmis en commission interne	13	AO lancés	13	Marchés déjà attribués	10	Marchés déjà signés	10	Marchés réceptionnés en 2021	01	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	01	<i>Marchés passés en 2021</i>	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	03	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé	Nombre																																															
Marchés programmés annuels	13																																															
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	01																																															
DAO/DC attendus en commission interne	13																																															
DAO/DC transmis en commission interne	13																																															
AO lancés	13																																															
Marchés déjà attribués	10																																															
Marchés déjà signés	10																																															
Marchés réceptionnés en 2021	01																																															
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	01																																															
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																															
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																														
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																														
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																														
Intitulé	Nbre																																															
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	03																																															
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																															
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS																																					
	AE	CP	AE	CP	CP																																											
Projets à gestion centrale	1 194 834	1 162 834	1 158 544	1 126 544	338 856	-	-	30,08	-	-	0																																					
Total	1 194 834	1 162 834	1 158 544	1 126 544	338 856	-	-	30,08	-	-	-																																					
Difficulté majeure dans l'exécution du BIP																																																
Retard dans la contractualisation des projets du BIP.																																																
Recommandation formulée																																																
Prendre les dispositions en vue de finaliser les procédures de contractualisation et d'exécuter les marchés dans les délais règlementaires.																																																

- Projets dont les contrats ne sont pas signés

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (en milliers FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Etude de préféabilité pour la construction des nouveaux locaux du MINREX au nouveau centre administratif	99 000 000	Réajustement des DAO à la demande du Maître d'Ouvrage
Achat de 01 mini vann pour les services centraux	30 000 000	Réajustement des DAO à la demande du Maître d'Ouvrage
Mise en place d'un système de visioconférence	53 000 000	Procédure de gré à gré
Acquisition et installation d'un ascenseur au bâtiment « A » du MINREX	53 155 687	Procédure de gré à gré

CHAPITRE 7 : MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

- Synthèse des travaux

Intitulé		Nombre
Marchés programmés annuels		00
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		00
DAO/DC attendus en commission interne		00
DAO/DC transmis en commission interne		00
AO lancés		0
Marchés déjà attribués		00
Marchés déjà signés		00
Marchés réceptionnés en 2021		00
<i>marchés passés avant 2021</i>		00
dont <i>Marchés passés en 2021</i>		00

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	0	0
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	0	0

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	0
Marchés en attente de l'autorisation de régie	0

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	%	%	%	%
	AE	CP	AE	CP	CP			ENG. CP	LIQ	ORD	RPHYS
Projets à gestion centrale	2 373 525	2 224 525	2 373 525	2 224 525	691 941	-	-	31,11	-	-	0
Total	2 373 525	2 224 525	2 373 525	2 224 525	691 941	-	-	31,11	-	-	-

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Retards dans la signature des marchés complémentaires relatifs aux maitrises d'oeuvre des projets de construction de l'immeuble siège du MINFOF et l'immeuble de la COMIFAC ;
- ✓ Non transmission des rapports trimestriels des projets à financement conjoint.

Recommandations formulées

- ✓ Prendre les mesures nécessaires en vue de la signature des marchés complémentaires des Maitrises d'oeuvre desdits projets ;
- ✓ Mettre en place un dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière des projets à financement.

CHAPITRE 8 : MINISTERE DE LA JUSTICE• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation		
Intitulé	Nombre	
Marchés programmés annuels	05	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	02	
DAO/DC attendus en commission interne	07	
DAO/DC transmis en commission interne	07	
AO lancés	02	
Marchés déjà attribués	03	
Marchés déjà signés	03	
Marchés réceptionnés en 2021	04	
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	03	
<i>Marchés passés en 2021</i>	01	

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	04	04
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	04	04

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	0
Projets à gestion centrale	4 135 271	4 135 271	4 135 271	4 135 271	845 299	845 299	748 644	20,44	20,44	18,10	14,94
Total	4 155 271	4 155 271	4 155 271	4 155 271	845 299	845 299	748 644	20,34	20,34	18,02	14,86

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Difficultés à contractualiser le projet de construction du palais de justice d'Ambam en raison des réserves émises par la Commission Centrale de Contrôle des Marchés ;
- ✓ Lenteur dans l'exécution des projets pluriannuels contractualisés depuis 2014 ;
- ✓ Non transmission des rapports d'exécution du projet justice pour enfant.

Recommandations formulées

- ✓ Envisager un redéploiement des crédits relatifs au projet de construction du palais de justice d'Ambam ;
- ✓ Prendre les mesures nécessaires en vue de la finalisation des projets pluriannuels contractualisés depuis 2014 ;
- ✓ Inviter le responsable du projet justice pour enfant à transmettre les rapports sur l'exécution des projets du BIP conformément aux dispositions réglementaires.

• **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Travaux de construction du Palais de justice d'Ambam	200 000	Réserves émises par la Commission Centrale de Contrôle des Marchés
Maîtrise d'œuvre des travaux de construction du Palais de justice d'Ambam	20 000	Réserves émises par la Commission Centrale de Contrôle des Marchés
VRD de la Prison de Douala Ngoma	550 000	
Maitrise d'œuvre des travaux de construction des VRD de la Prison de Douala Ngoma	55 000	

CHAPITRE 9 : COUR SUPREME• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation		
Intitulé	Nombre	
Marchés programmés annuels	02	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	
DAO/DC attendus en commission interne	02	
DAO/DC transmis en commission interne	02	
AO lancés	02	
Marchés déjà attribués	02	
Marchés déjà signés	02	
Marchés réceptionnés en 2021	00	
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	
<i>Marchés passés en 2021</i>	00	

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP	CP						
Projets à gestion centrale	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	79,05
Total	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	79,05

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

Difficultés à prendre en charge les décomptes du marché relatif à la construction du centre des archives de la Chambre des comptes en raison de l'insuffisance de la dotation allouée.

Recommandations formulées

Elaborer un décompte correspondant à la dotation allouée en 2021 et veiller à la budgétisation d'une dotation suffisante en 2022 pour la prise en charge des décomptes supplémentaires.

CHAPITRE 10 : MINISTERE DES MARCHES PUBLICS• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">06</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">05</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">04</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2">02</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">04</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">03</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre		Marchés programmés annuels	06		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00		DAO/DC attendus en commission interne	05		DAO/DC transmis en commission interne	04		AO lancés	02		Marchés déjà attribués	04		Marchés déjà signés	03		Marchés réceptionnés en 2021	00		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00		<i>Marchés passés en 2021</i>	00		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>01</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>01</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	01	01	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	01	01	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré		Marchés en attente de l'autorisation de régie	
Intitulé	Nombre																																																										
Marchés programmés annuels	06																																																										
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																																										
DAO/DC attendus en commission interne	05																																																										
DAO/DC transmis en commission interne	04																																																										
AO lancés	02																																																										
Marchés déjà attribués	04																																																										
Marchés déjà signés	03																																																										
Marchés réceptionnés en 2021	00																																																										
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																																										
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																																										
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																									
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	01	01																																																									
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	01	01																																																									
Intitulé	Nbre																																																										
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré																																																											
Marchés en attente de l'autorisation de régie																																																											
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																											
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																											
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS																																																
	AE	CP	AE	CP	CP																																																						
Projets à gestion centrale	431 000	431 000	427 632	427 632	274 787	-	-	64,26	-	-	0																																																
Total	431 000	431 000	427 632	427 632	274 787	-	-	64,26	-	-	-																																																
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																											
RAS																																																											
Recommandations formulées																																																											
RAS																																																											

CHAPITRE 11 : CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation		
Intitulé	Nombre	
Marchés programmés annuels	02	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	02	
DAO/DC attendus en commission interne	02	
DAO/DC transmis en commission interne	02	
AO lancés	02	
Marchés déjà attribués	03	
Marchés déjà signés	02	
Marchés réceptionnés en 2021	01	
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	
<i>Marchés passés en 2021</i>	01	

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	02	02
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	02	02

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP	CP						
Projets à gestion centrale	4 556 559	1 400 000	4 556 559	1 400 000	422 448	422 448	422 448	30,17	30,17	30,17	3,64
Total	4 556 559	1 400 000	4 556 559	1 400 000	422 448	422 448	422 448	30,17	30,17	30,17	3,64

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

Retard dans les procédures de contractualisation de la maîtrise d'œuvre de la deuxième phase du projet de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI en raison de la non réception des prestations de la première phase dudit projet suite au rejet, par la Commission Centrale de contrôle, du projet d'avenant validant les prestations supplémentaires.

Recommandations formulées

Prendre les mesures nécessaires en vue de la levée des réserves émises par la Commission Centrale de contrôle pour la finalisation de la contractualisation de la maîtrise d'œuvre de la deuxième phase du projet de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI.

- Projets dont les contrats ne sont pas signés

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI. (lancement de la phase 2)	60 541 000	Non réception des prestations de la première phase dudit projet suite au rejet, par la Commission Centrale de contrôle, du projet d'avenant validant les prestations supplémentaires.

CHAPITRE 12 : DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>05</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	25	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	02	DAO/DC attendus en commission interne	10	DAO/DC transmis en commission interne	10	AO lancés	04	Marchés déjà attribués	13	Marchés déjà signés	06	Marchés réceptionnés en 2021	05	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	05	<i>Marchés passés en 2021</i>	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	10	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé	Nombre																																															
Marchés programmés annuels	25																																															
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	02																																															
DAO/DC attendus en commission interne	10																																															
DAO/DC transmis en commission interne	10																																															
AO lancés	04																																															
Marchés déjà attribués	13																																															
Marchés déjà signés	06																																															
Marchés réceptionnés en 2021	05																																															
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	05																																															
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																															
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																														
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																														
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																														
Intitulé	Nbre																																															
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	10																																															
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																															
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS																																					
	AE	CP	AE	CP	CP																																											
Projets PLANUT	2 120 000	1 800 000	2 120 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	0																																					
Autres Projets à gestion centrale	1 393 407	1 200 000	1 393 407	1 200 000	942 339	577 853	577 853	78,53	48,15	48,15	10,57																																					
Total	3 513 407	3 000 000	3 513 407	3 000 000	942 339	577 853	577 853	31,41	19,26	19,26	3,90																																					
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retard dans la procédure de contractualisation des projets relevant du PLANUT ✓ Appropriation insuffisante des techniques de gestion budgétaire des projets pluriannuels. 																																																
Recommandations formulées																																																
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la finalisation des procédures de contractualisation des projets relevant du PLANUT ✓ Mettre en place un cadre de concertation à périodicité mensuelle en vue de l'accompagnement des services techniques de la DGSN dans la gestion des projets pluriannuels. 																																																

CHAPITRE 13 : MINISTERE DE LA DEFENSE

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation							
Intitulé		Nombre		Intitulé		Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Marchés programmés annuels		90		Dossiers attendus en commission centrale de contrôle		00	00
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		11		Dossiers transmis en commission centrale de contrôle		00	00
DAO/DC attendus en commission interne		05					
DAO/DC transmis en commission interne		05					
AO lancés		05					
Marchés déjà attribués		90					
Marchés déjà signés		90					
Marchés réceptionnés en 2021		16					
dont <i>marchés passés avant 2021</i>		05					
<i>Marchés passés en 2021</i>		11		Intitulé		Nbre	
				Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré		00	
				Marchés en attente de l'autorisation de régie		00	

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP	CP						
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00	100,00	15,02
Autres Projets à gestion centrale	8 474 000	5 850 000	8 474 000	5 850 000	5 066 440	958 108	746 177	86,61	16,38	12,76	57,20
Total	8 574 000	5 950 000	8 574 000	5 950 000	5 166 440	1 058 108	846 177	86,83	17,78	14,22	56,49

CHAPITRE 14 : MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE

- **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	09	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	09	DAO/DC transmis en commission interne	09	AO lancés	09	Marchés déjà attribués	09	Marchés déjà signés	08	Marchés réceptionnés en 2021	01	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé	Nombre																															
Marchés programmés annuels	09																															
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																															
DAO/DC attendus en commission interne	09																															
DAO/DC transmis en commission interne	09																															
AO lancés	09																															
Marchés déjà attribués	09																															
Marchés déjà signés	08																															
Marchés réceptionnés en 2021	01																															
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																															
<i>Marchés passés en 2021</i>	01																															
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																														
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																														
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																									
Intitulé	Nbre																															
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																															
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																															

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Projets C2D	297 651	297 651	297 651	297 651	-	-	-	-	-	-	21,53
Autres Projets à gestion centrale	800 000	800 000	718 000	718 000	566 326	490 907	452 951	78,88	68,37	63,09	12,12
Total	1 097 651	1 097 651	1 015 651	1 015 651	566 326	490 907	452 951	55,76	48,33	44,60	14,88

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

RAS

Recommandations formulées

RAS

- **Projets dont les contrats n'ont pas été signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP	Raisons des retards dans la contractualisation
Réfection de l'étanchéité de la toiture du musée national	58 167 169	Procédure d'attribution interrompue par l'AFD
Travaux de mise à niveau du système électrique dans les réserves du musée national	15 256 969	

CHAPITRE 15 : MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

- **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés passés avant 2021 dont Marchés passés en 2021</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	15	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	15	DAO/DC transmis en commission interne	13	AO lancés	13	Marchés déjà attribués	08	Marchés déjà signés	08	Marchés réceptionnés en 2021	00	Marchés passés avant 2021 dont Marchés passés en 2021	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé	Nombre																																													
Marchés programmés annuels	15																																													
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																													
DAO/DC attendus en commission interne	15																																													
DAO/DC transmis en commission interne	13																																													
AO lancés	13																																													
Marchés déjà attribués	08																																													
Marchés déjà signés	08																																													
Marchés réceptionnés en 2021	00																																													
Marchés passés avant 2021 dont Marchés passés en 2021	00																																													
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																												
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																												
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																												
Intitulé	Nbre																																													
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																													
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																													
Situation de l'exécution du BIP 2021																																														
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																														
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS																																			
	AE	CP	AE	CP																																										
Projets C2D	297 651	297 651	297 651	297 651	-	-	-	-	-	-	21,53																																			
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00	100,00	0																																			
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	420 850	420 850	420 850	420 850	202 468	202 468	202 468	48,11	48,11	48,11	48,11																																			
Autres Projets à gestion centrale	1 535 000	1 535 000	1 965 000	1 965 000	347 725	-	-	17,70	-	-	0																																			
Total	2 055 850	2 055 850	2 485 850	2 485 850	650 193	302 468	302 468	26,16	12,17	12,17	8,49																																			
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																														
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retard dans les procédures de contractualisation des projets relatifs à la construction des écoles témoins et à la réhabilitation de la salle des archives du MINEDUB ; ✓ Lenteur dans le démarrage des travaux de construction des écoles témoins d'Afanoyoa et Nkozoa, en raison de la faible capacité financière des Entreprises attributaires ; ✓ Absence d'un dispositif de suivi des projets à financement conjoint. 																																														
Recommandations formulées																																														
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prendre des dispositions pour finaliser les procédures de contractualisation des projets relatifs à la construction des écoles témoins et à la réhabilitation de la salle des archives du MINEDUB ; ✓ Envisager la résiliation des contrats des Entreprises attributaires des projets relatifs aux travaux de construction des écoles témoins d'Afanoyoa et Nkozoa ; ✓ mettre en place un dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière des projets à financement conjoint. 																																														

- **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Poursuite de la construction de 04 écoles témoins	400 000 000	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de financement pour les entreprises adjudicataires des travaux de construction des écoles complètes à AFANAYOA et NKOZOA (demandes d'avance de démarrage sollicitées en février 2021) ; • Problème de site à Bonaberi résolu au mois de juin.
Réhabilitation de la salle des archives	17 300 000	Avis d'Appel d'Offres National ouvert publié le 10/06/2021, ouvertes le 08 juillet 2021 ; déclaré infructueux, car aucune offre n'ayant été déposée.

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Extension du réseau informatique aux Régions du Centre, Sud, Littoral et Ouest	55 000 000	Avis d'Appel d'Offres National ouvert publié le 30/06/2021, ouverture des offres le 28 juillet 2021.
Extension de la base de données de mise en place des personnels enseignants et fichiers des EM et EPP	150 000 000	Avis d'Appel d'Offres National ouvert publié le 01/07/2021, ouverture des offres le 29 juillet 2021.
Equipement des services centraux en matériel de bureau	30 000 000	L'Entreprise adjudicataire de la Lettre-Commande relative à ce projet ayant désisté, le MINEDUB a procédé à l'annulation de la décision d'attribution afin de relancer le projet.
Achat de voitures de fonction, de liaison ou de service	230 000 000	Accord pour l'acquisition des véhicules signé par le Premier Ministre le 06/07/2021 ; DAO en cours d'élaboration.
Construction et équipement en 60TB d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP Bamedjingha et à l'EP Bametougouong (Arr. de Babadjou)	35 800 000	Autorisation de gré à gré renouvelé le 24 juin 2021 au motif de remplacement de l'entreprise TALO Sarl, qui a désisté après l'attribution de la Lettre-Commande le 17/06/2021.
TOTAL	918 100 000	

CHAPITRE 16 : MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td> dont</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	05	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	04	DAO/DC transmis en commission interne	04	AO lancés	04	Marchés déjà attribués	04	Marchés déjà signés	04	Marchés réceptionnés en 2021	00	<i>marchés passés avant 2021</i>	00	dont		<i>Marchés passés en 2021</i>	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>03</td> <td>03</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	03	03
Intitulé	Nombre																																											
Marchés programmés annuels	05																																											
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																											
DAO/DC attendus en commission interne	04																																											
DAO/DC transmis en commission interne	04																																											
AO lancés	04																																											
Marchés déjà attribués	04																																											
Marchés déjà signés	04																																											
Marchés réceptionnés en 2021	00																																											
<i>marchés passés avant 2021</i>	00																																											
dont																																												
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																											
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																										
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																										
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	03	03																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																	
Intitulé	Nbre																																											
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																											
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																											

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	%	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP	CP			ENG. CP			
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00	-
Projets CAN sur Ressources internes	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00	100,00	100,00	-
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	80 000	80 000	80 000	80 000	73 131	-	-	91,41	-	-	60,55
Autres Projets à gestion centrale	474 800	474 800	474 800	474 800	372 768	48 770	48 770	78,51	10,27	10,27	36,00
Total	5 554 800	5 554 800	5 554 800	5 554 800	5 445 899	5 048 770	5 048 770	98,04	90,89	90,89	4,66

Difficulté majeure dans l'exécution du BIP

Absence d'informations sur l'exécution des projets CAN.

Recommandation formulée

Veiller à la remontée des informations sur l'exécution des projets CAN.

CHAPITRE 17 : MINISTERE DE LA COMMUNICATION

- **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation		
Intitulé	Nombre	
Marchés programmés annuels	11	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	
DAO/DC attendus en commission interne	08	
DAO/DC transmis en commission interne	07	
AO lancés	06	
Marchés déjà attribués	09	
Marchés déjà signés	06	
Marchés réceptionnés en 2021	01	
<i>marchés passés avant 2021</i>	00	
<i>dont</i>		
<i>Marchés passés en 2021</i>	00	
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	01	04
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	01	03
Intitulé	Nbre	
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00	

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Projets CAN sur Ressources internes	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00	0
Autres Projets à gestion centrale	656 000	656 000	656 000	656 000	192 714	144 937	39 968	29,38	22,09	6,09	46,90
Total	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 192 714	1 144 937	1 039 968	72,02	69,14	62,80	18,48

Difficulté majeure dans l'exécution du BIP

Risque de forclusion des crédits de certains projets, notamment celui relatif à l'aménagement des bâtiments abritant les services centraux du MINCOM d'un montant de FCFA 87 000 000 (quatre-vingt sept millions), en raison des retards dans la contractualisation.

Recommandation formulée

Accélérer la finalisation de la procédure de contractualisation desdits projets et accompagner les Entreprises adjudicataires, en vue de leur exécution dans les délais.

CHAPITRE 18 : MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	14	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	14	DAO/DC transmis en commission interne	12	AO lancés	12	Marchés déjà attribués	12	Marchés déjà signés	10	Marchés réceptionnés en 2021	02	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé	Nombre																																															
Marchés programmés annuels	14																																															
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																															
DAO/DC attendus en commission interne	14																																															
DAO/DC transmis en commission interne	12																																															
AO lancés	12																																															
Marchés déjà attribués	12																																															
Marchés déjà signés	10																																															
Marchés réceptionnés en 2021	02																																															
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																															
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																															
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																														
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																														
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																														
Intitulé	Nbre																																															
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																															
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																															
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS																																					
	AE	CP	AE	CP	CP																																											
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	3 358 697	3 358 697	3 393 697	3 393 697	403 213	403 213	403 213	11,88	11,88	11,88	24,36																																					
Autres Projets à gestion centrale	9 744 796	2 141 303	9 709 796	2 106 303	1 347 413	1 168 497	1 025 497	63,97	55,48	48,69	38,54																																					
Total	13 103 493	5 500 000	13 103 493	5 500 000	1 750 626	1 571 710	1 428 710	31,83	28,58	25,98	29,21																																					
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																
Risque de forclusion des crédits dédiés à la réalisation de certains projets.																																																
Recommandations formulées																																																
Entreprendre des mesures afin accélérer le processus de virement des fonds des projets présentant un risque élevé de forclusion.																																																

CHAPITRE 19 : MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>07</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>Marchés passés avant 2021 dont Marchés passés en 2021</td> <td>00 01</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	08	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	06	DAO/DC transmis en commission interne	06	AO lancés	06	Marchés déjà attribués	08	Marchés déjà signés	07	Marchés réceptionnés en 2021	02	Marchés passés avant 2021 dont Marchés passés en 2021	00 01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé	Nombre																													
Marchés programmés annuels	08																													
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																													
DAO/DC attendus en commission interne	06																													
DAO/DC transmis en commission interne	06																													
AO lancés	06																													
Marchés déjà attribués	08																													
Marchés déjà signés	07																													
Marchés réceptionnés en 2021	02																													
Marchés passés avant 2021 dont Marchés passés en 2021	00 01																													
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																												
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																												
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																							
Intitulé	Nbre																													
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																													
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																													

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	0
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	934 360	934 360	934 360	934 360	55 000	55 000	55 000	5,89	5,89	5,89	6,17
Autres Projets à gestion centrale	305 640	305 640	305 640	305 640	206 805	126 992	126 992	67,66	41,55	41,55	12,81
Total	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	261 805	181 992	181 992	20,61	14,33	14,33	7,67

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Non transmission des rapports sur l'exécution des projets relevant des subventions en investissement ;
- ✓ Remontée insuffisante des informations sur les crédits délégués ;
- ✓ Risque de forclusion des crédits de certains projets dont les travaux sont en arrêt, notamment le projet de construction d'un bloc administratif à l'antenne de l'IRAD à Endom.

Recommandations formulées

- ✓ Inviter les responsables des structures sous tutelles à transmettre les rapports trimestriels d'exécution des projets, conformément aux dispositions de la Circulaire relative à l'exécution du Budget de l'Etat ;
- ✓ Mettre en place un dispositif de remontée des informations sur l'exécution physico-financière des projets exécutés au niveau des services déconcentrés ;
- ✓ Envisager le redéploiement desdits crédits.

CHAPITRE 20 : MINISTERE DES FINANCES

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation					
Intitulé	Nombre		Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Marchés programmés annuels	03		Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00				
DAO/DC attendus en commission interne	03		Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
DAO/DC transmis en commission interne	03				
AO lancés	03				
Marchés déjà attribués	03				
Marchés déjà signés	02				
Marchés réceptionnés en 2021	00				
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	06				
<i>Marchés passés en 2021</i>	00				
Intitulé	Nbre				
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00				
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00				

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	0
projets C2D	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	100,00
Autres Projets à gestion centrale	3 681 556	3 681 556	3 681 556	3 681 556	2 593 368	2 593 368	2 593 368	70,44	70,44	70,44	44,08
Total	3 801 556	3 801 556	3 801 556	3 801 556	2 593 368	2 593 368	2 593 368	68,22	68,22	68,22	46,66

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ des lenteurs dans l'élaboration des avenants portant validation des prestations supplémentaires des marchés de maîtrise d'œuvre et de contrôle géotechnique du projet de construction du Bâtiment « C » ;
- ✓ des lenteurs dans l'exécution physique du projet de « construction du bâtiment C » en raison de la faible mobilisation de l'entreprise adjudicataire sur le site.

Recommandations formulées

- ✓ finaliser l'élaboration et la signature des avenants des marchés de maîtrise d'œuvre et de contrôle géotechnique des travaux de construction du Bâtiment «C».
- ✓ prendre des mesures nécessaires, en vue de procéder à la résiliation du marché relatif aux travaux de construction du Bâtiment « C » et assurer sa réattribution en urgence par voie de gré à gré suivant les dispositions 109 B du Décret portant Code des Marchés Publics.

CHAPITRE 21 : MINISTERE DU COMMERCE• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>04</td> </tr> </tbody> </table>		Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	13	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	13	DAO/DC transmis en commission interne	12	AO lancés	12	Marchés déjà attribués	12	Marchés déjà signés	11	Marchés réceptionnés en 2021	04	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	04	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>		Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé	Nombre																																	
Marchés programmés annuels	13																																	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																	
DAO/DC attendus en commission interne	13																																	
DAO/DC transmis en commission interne	12																																	
AO lancés	12																																	
Marchés déjà attribués	12																																	
Marchés déjà signés	11																																	
Marchés réceptionnés en 2021	04																																	
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																	
<i>Marchés passés en 2021</i>	04																																	
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>		Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																									
Intitulé	Nbre																																	
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																	
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																	

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	70 000	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	0
Autres Projets à gestion centrale	467 446	467 446	467 446	467 446	146 454	29 086	14 436	31,33	6,22	3,09	15,59
Total	537 446	537 446	537 446	537 446	146 454	29 086	14 436	27,25	5,41	2,69	13,42

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Risque de forclusion des crédits alloués au projet d'élaboration des plans type du commerce transfrontalier et d'une partie de la dotation de la subvention d'investissement allouée à la Mirap ;
- ✓ erreur dans la codification de la nature économique des crédits de l'appui en investissement alloué à la Commission Nationale de la Concurrence.

Recommandations formulées

- ✓ envisager le redéploiement desdits crédits relatifs au projet d'élaboration des plans type du commerce transfrontalier, en vue de la prise en charge des arriérés ;
- ✓ saisir le MINEPAT à l'effet de procéder à la modification de la nature économique de crédits et à la création des nouvelles tâches, conformément aux besoins exprimés par la Commission Nationale de la Concurrence.

• **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Acquisition de quatre (04) Berlines	84 000 000	Indisponibilité du Président de la CIPM pour cause de maladie
Elaboration des Plans types des infrastructures du commerce transfrontalier	15 011 000	DAO non transmis à la CIPM

CHAPITRE 22 : MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

• Synthèse des travaux

Situation de contractualisation

Intitulé	Nombre
Marchés programmés annuels	11
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00
DAO/DC attendus en commission interne	10
DAO/DC transmis en commission interne	10
AO lancés	10
Marchés déjà attribués	10
Marchés déjà signés	09
Marchés réceptionnés en 2021	01
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00
<i>Marchés passés en 2021</i>	01

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	01

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP	CP						
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00	0
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	2 921 963	2 921 963	2 921 963	2 921 963	2 163 848	2 163 848	2 163 848	74,05	74,05	74,05	93,92
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	2 911 224	2 911 224	2 911 224	2 911 224	1 418 672	1 418 672	1 418 672	48,73	48,73	48,73	57,07
Projets PLANUT	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 889 532	2 889 532	2 889 532	57,79	57,79	57,79	82,47
Autres Projets à gestion centrale	2 979 255	2 979 255	2 974 355	2 974 355	1 604 232	1 104 366	1 099 398	53,94	37,13	36,96	28,99
Total	14 312 442	14 312 442	14 307 542	14 307 542	8 576 284	8 076 418	8 071 451	59,94	56,45	56,41	68,53

Difficulté majeure dans l'exécution du BIP

- ✓ retards dans l'exécution physique des projets pluriannuels d'aménagement du territoire en raison de la démobilisation des entreprises adjudicataires ;
- ✓ risque de forclusion des crédits d'un montant de FCFA 205 000 000 relevant des subventions d'investissement.

Recommandation formulée

- ✓ accompagner les entreprises adjudicataires pour s'assurer de l'exécution effective des travaux dans les délais règlementaires ;
- ✓ Envisager le redéploiement desdits crédits.

• Projets dont les contrats ne sont pas signés

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Début de mise en œuvre du programme national intégré d'aménagement des CTD par les techniques HIMO	29 000	RAS

CHAPITRE 23 : MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">13</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">11</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2">11</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">13</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">13</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">05</td> </tr> <tr> <td>marchés passés avant 2021</td> <td colspan="2">3</td> </tr> <tr> <td>dont</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Marchés passés en 2021</td> <td colspan="2">2</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre		Marchés programmés annuels	13		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00		DAO/DC attendus en commission interne	00		DAO/DC transmis en commission interne	11		AO lancés	11		Marchés déjà attribués	13		Marchés déjà signés	13		Marchés réceptionnés en 2021	05		marchés passés avant 2021	3		dont			Marchés passés en 2021	2		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé	Nombre																																																							
Marchés programmés annuels	13																																																							
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																																							
DAO/DC attendus en commission interne	00																																																							
DAO/DC transmis en commission interne	11																																																							
AO lancés	11																																																							
Marchés déjà attribués	13																																																							
Marchés déjà signés	13																																																							
Marchés réceptionnés en 2021	05																																																							
marchés passés avant 2021	3																																																							
dont																																																								
Marchés passés en 2021	2																																																							
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																						
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																																						
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre		Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00		Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																											
Intitulé	Nbre																																																							
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																																							
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																							
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																								
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																								
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS																																													
	AE	CP	AE	CP	CP																																																			
Projets CAN sur Ressources internes	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	100,00	100,00	55,71																																													
Autres Projets à gestion centrale	978 887	978 887	978 887	978 887	841 860	349 155	330 671	86,00	35,67	33,78	55,59																																													
Total	3 978 887	3 978 887	3 978 887	3 978 887	3 841 860	3 349 155	3 330 671	96,56	84,17	83,71	55,69																																													
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																								
Retard dans l'exécution physique des projets relatifs à la <i>Construction et l'équipement d'une structure d'accueil au site touristique d'Ebodje à Campo Kribi (Poursuite)</i> ; aux <i>Travaux d'aménagement du site touristique de Bangou</i> et à l' <i>Etude technique en vue de l'aménagement du parc de loisirs de Buéa</i> pour un montant global de FCFA 95 millions .																																																								
Recommandations formulées																																																								
Accompagner les entreprises adjudicataires, en vue de l'exécution desdits projets dans les délais.																																																								

CHAPITRE 25 : MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Marchés passés avant 2021 dont</td> <td>07</td> </tr> <tr> <td>Marchés passés en 2021</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	21	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	03	DAO/DC attendus en commission interne	15	DAO/DC transmis en commission interne	15	AO lancés	14	Marchés déjà attribués	17	Marchés déjà signés	16	Marchés réceptionnés en 2021	10	Marchés passés avant 2021 dont	07	Marchés passés en 2021	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>01</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>01</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	01	01	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	01	01
Intitulé	Nombre																																									
Marchés programmés annuels	21																																									
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	03																																									
DAO/DC attendus en commission interne	15																																									
DAO/DC transmis en commission interne	15																																									
AO lancés	14																																									
Marchés déjà attribués	17																																									
Marchés déjà signés	16																																									
Marchés réceptionnés en 2021	10																																									
Marchés passés avant 2021 dont	07																																									
Marchés passés en 2021	00																																									
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																								
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	01	01																																								
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	01	01																																								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																									
Intitulé	Nbre																																									
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																									
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																									
Situation de l'exécution du BIP 2021																																										
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																										
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS																															
	AE	CP	AE	CP																																						
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00	100,00	0																															
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	97 032	97 032	97 032	97 032	-	-	-	-	-	-	0																															
Autres Projets à gestion centrale	2 881 000	2 371 000	2 856 000	2 346 000	1 260 628	1 010 628	39 112	53,74	43,08	1,67	21,18																															
Total	3 178 032	2 668 032	3 153 032	2 643 032	1 460 628	1 210 628	239 112	55,26	45,80	9,05	20,32																															
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																										
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retard dans l'exécution des projets pluriannuels et du Projet de l'Enseignement Secondaire Technique (PEST) ; ✓ Remontée insuffisante de l'information sur l'exécution des projets à Financement Extérieurs. 																																										
Recommandations formulées																																										
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Assurer l'accompagnement des entreprises adjudicataires, en vue de l'exécution desdits projets dans les délais ; ✓ Mettre en place un dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière des projets à Financement Extérieurs. 																																										

CHAPITRE 26 : MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">20</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">19</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">19</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2">19</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">19</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">20</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">11</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">11</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre		Marchés programmés annuels	20		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00		DAO/DC attendus en commission interne	19		DAO/DC transmis en commission interne	19		AO lancés	19		Marchés déjà attribués	19		Marchés déjà signés	20		Marchés réceptionnés en 2021	11		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00		<i>Marchés passés en 2021</i>	11		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>01</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>01</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	01	01	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	01	01	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé	Nombre																																																										
Marchés programmés annuels	20																																																										
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																																										
DAO/DC attendus en commission interne	19																																																										
DAO/DC transmis en commission interne	19																																																										
AO lancés	19																																																										
Marchés déjà attribués	19																																																										
Marchés déjà signés	20																																																										
Marchés réceptionnés en 2021	11																																																										
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																																										
<i>Marchés passés en 2021</i>	11																																																										
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																									
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	01	01																																																									
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	01	01																																																									
Intitulé	Nbre																																																										
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																																										
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																										
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																											
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																											
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS																																																
	AE	CP	AE	CP	CP																																																						
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,00	100,00	100,00	100,00																																																
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00	76,16																																																
Plan Triennal Spécial jeunes	3 000 000	3 000 000	2 789 222	2 789 222	2 313 009	2 102 020	2 100 245	82,93	75,36	75,30	61,38																																																
Autres Projets à gestion centrale	450 819	450 819	426 019	426 019	83 895	73 946	73 946	19,69	17,36	17,36	31,46																																																
Total	4 710 819	4 710 819	4 475 241	4 475 241	3 656 904	3 435 965	3 434 191	81,71	76,78	76,74	64,09																																																
Difficulté majeure dans l'exécution du BIP																																																											
Absence de cadre de concertation de suivi du BIP.																																																											
Recommandation formulée																																																											
Achever le processus de mise en place du cadre de concertation pour le suivi du BIP.																																																											

CHAPITRE 27 : MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>02</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	04	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	03	DAO/DC transmis en commission interne	03	AO lancés	03	Marchés déjà attribués	04	Marchés déjà signés	04	Marchés réceptionnés en 2021	02	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	02	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé	Nombre																																									
Marchés programmés annuels	04																																									
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																									
DAO/DC attendus en commission interne	03																																									
DAO/DC transmis en commission interne	03																																									
AO lancés	03																																									
Marchés déjà attribués	04																																									
Marchés déjà signés	04																																									
Marchés réceptionnés en 2021	02																																									
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																									
<i>Marchés passés en 2021</i>	02																																									
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																								
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																								
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	01	Marchés en attente de l'autorisation de régie	01																															
Intitulé	Nbre																																									
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	01																																									
Marchés en attente de l'autorisation de régie	01																																									

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ.	% ORD.	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00	100,00	0
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
projets C2D	805 187	805 187	805 187	805 187	-	-	-	-	-	-	0
Autres Projets à gestion centrale	869 561	869 561	731 561	731 561	276 883	-	-	37,85	-	-	6,29
Total	3 874 748	3 874 748	3 736 748	3 736 748	476 883	200 000	200 000	12,76	5,35	5,35	1,28

Difficulté majeure dans l'exécution du BIP

Risque de forclusion du projet Appui C2D en investissement au profit de la construction de l'immeuble siège du BUNEC et de son Agence Régionale du Centre.

Recommandation formulée

Achever le processus de mise en place du cadre de concertation pour le suivi du BIP.

CHAPITRE 28 : MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

• Synthèse des travaux

Intitulé		Nombre
Marchés programmés annuels		02
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		00
DAO/DC attendus en commission interne		02
DAO/DC transmis en commission interne		02
AO lancés		02
Marchés déjà attribués		02
Marchés déjà signés		02
Marchés réceptionnés en 2021		00
dont <i>marchés passés avant 2021</i>		00
dont <i>Marchés passés en 2021</i>		00

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

Situation La d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après(en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	155 000	155 000	155 000	155 000	80 000	80 000	80 000	51,61	51,61	51,61	51,61
Autres Projets à gestion centrale	450 000	450 000	400 000	400 000	147 750	60 000	60 000	36,94	15,00	15,00	0
Total	605 000	605 000	555 000	555 000	227 750	140 000	140 000	41,04	25,23	25,23	14,47

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Remontée insuffisante de l'information sur l'exécution des projets à financement Extérieurs ;
- ✓ risque de forclusion des crédits alloués aux projets à exécuter en régie en raison de la sollicitation tardive de l'accord du MINFI.

Recommandations formulées

- ✓ Mettre en place un dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière des projets à financement extérieur ;
- ✓ Prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution desdits projets dans les délais règlementaires.

CHAPITRE 29 : MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

• Synthèse des travaux

Situation de contractualisation											
Intitulé						Nombre					
Marchés programmés annuels						11					
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)						00					
DAO/DC attendus en commission interne						11					
DAO/DC transmis en commission interne						11					
AO lancés						11					
Marchés déjà attribués						11					
Marchés déjà signés						11					
Marchés réceptionnés en 2021						05					
dont <i>marchés passés avant 2021</i>						00					
<i>Marchés passés en 2021</i>						05					
Intitulé						Nbre de DAO		Nbre de projet de marchés			
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle						01		00			
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle						01		00			
Intitulé						Nbre					
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré						00					
Marchés en attente de l'autorisation de régie						00					

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	0
Autres Projets à gestion centrale	1 080 000	1 080 000	480 000	480 000	443 316	64 718	44 720	92,36	13,48	9,32	20,31
Total	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000	516 316	137 718	117 720	44,78	11,94	10,21	16,09

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ inscription budgétaire destinée à la prise en charge de la dette flottante insuffisante;
- ✓ risque de forclusion des crédits d'investissement alloués à l'Agence des Normes et de la Qualité (ANOR).

Recommandations formulées

- ✓ Mettre un accent particulier sur l'engagement de la dette flottante;
- ✓ Organiser une séance de travail avec l'ANOR, en vue d'évaluer le niveau de consommation desdits crédits et dégager éventuellement des marges pouvant être allouées à d'autres dépenses.

CHAPITRE 30 : MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	20	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	16	DAO/DC transmis en commission interne	16	AO lancés	14	Marchés déjà attribués	11	Marchés déjà signés	08	Marchés réceptionnés en 2021	03	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	0	<i>Marchés passés en 2021</i>	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé	Nombre																																									
Marchés programmés annuels	20																																									
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																									
DAO/DC attendus en commission interne	16																																									
DAO/DC transmis en commission interne	16																																									
AO lancés	14																																									
Marchés déjà attribués	11																																									
Marchés déjà signés	08																																									
Marchés réceptionnés en 2021	03																																									
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	0																																									
<i>Marchés passés en 2021</i>	3																																									
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																								
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																								
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	01	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																															
Intitulé	Nbre																																									
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	01																																									
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																									

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	%	%	%	%
	AE	CP	AE	CP	CP			ENG. CP	LIQ	ORD	RPHYS
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00	0
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	2 634 892	2 634 892	2 634 892	2 634 892	656 215	656 215	656 215	24,90	24,90	24,90	24,90
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	418 433	418 433	418 433	26,15	26,15	26,15	26,15
Projets PLANUT	1 077 868	1 077 868	1 077 868	1 077 868	579 555	579 555	579 555	53,77	53,77	53,77	0
projets C2D	2 726 221	2 726 221	2 726 221	2 726 221	2 726 221	2 726 221	2 726 221	100,00	100,00	100,00	68,20
Autres Projets à gestion centrale	6 437 632	6 437 632	6 437 632	6 437 632	952 975	803 975	659 000	14,80	12,49	10,24	3,38
Total	15 476 613	15 476 613	15 476 613	15 476 613	6 333 398	6 184 398	6 039 423	40,92	39,96	39,02	24,90

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ une insuffisante remontée des informations sur l'exécution de certains projets à financement conjoint ;
- ✓ risque de forclusion des crédits relevant, subvention, de fond de contrepartie en dépenses réelles et des autres crédits à gestion centrale.

Recommandations formulées

- ✓ prendre des dispositions en vue de la finalisation des procédures de contractualisation ;
- ✓ envisager un redéploiement desdits crédits en vue de la prise en charge des arriérés ;
- ✓ inviter à nouveau, les Coordonnateurs des projets concernés à transmettre les informations sur l'exécution des projets relevant de leur compétence.

- **Projets dont les contrats n'ont pas été signés**

Intitulé du projet/opération	Dotations CP	Raisons des retards dans la contractualisation
Acquisition et distribution des plants certifiés de bananiers plantains	315 000	En attente de validation des conventions
Acquisition et distribution des plants certifiés d'arbres fruitiers	35 000	
Acquisition et distribution des semences maraichères	10 000	
Acquisition de motopompes complètes au profit des Petits Périmètres Irrigués	15 000	Examen et impossibilité de contractualisé et d'exécution au vue des délais
Acquisition des petites unités de transformation et de conditionnement des produits maraichers	50 000	Examen et impossibilité de contractualisé et d'exécution au vue des délais
Acquisition et distribution du petit matériel agricole aux producteurs	200 000	Recours à l'attribution, l'ARMP sursoit l'attribution et la réponse du MINMAP ne permet d'avoir le visa dans le délai
Acquisition des KITS de protection individuels	191 000	Recours à l'attribution, l'ARMP sursoit l'attribution et la réponse du MINMAP est encore attendu (et impossibilité de contractualisé et d'exécution au vue des délais)
Etude de faisabilité sur la restauration des paysages agricoles dégradés au Cameroun: CAPP	20 000	Régie refusé tardivement, et impossibilité de contractualisé et d'exécution au vue des délais

CHAPITRE 31 : MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation								
Intitulé		Nombre		Intitulé		Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	
Marchés programmés annuels		09		Dossiers attendus en commission centrale de contrôle		00	00	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		00		Dossiers transmis en commission centrale de contrôle		00	00	
DAO/DC attendus en commission interne		09						
DAO/DC transmis en commission interne		09						
AO lancés		07						
Marchés déjà attribués		09						
Marchés déjà signés		09						
Marchés réceptionnés en 2021		01						
dont	<i>marchés passés avant 2021</i>		00					
	<i>Marchés passés en 2021</i>		01					
Intitulé				Nbre				
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré				00				
Marchés en attente de l'autorisation de régie				00				

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,00	100,00	100,00	0
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	880 094	880 094	880 094	880 094	306 806	306 806	306 806	34,86	34,86	34,86	34,86
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	291 000	291 000	291 000	291 000	255 000	255 000	255 000	87,63	87,63	87,63	87,63
projets C2D	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	100,00	100,00	100,00	0
Autres Projets à gestion centrale	1 097 207	1 097 207	1 074 877	1 074 877	958 607	701 940	701 940	89,18	65,30	65,30	13,86
Total	3 805 094	3 805 094	3 782 764	3 782 764	3 057 206	2 800 538	2 800 538	80,82	74,03	74,03	21,05

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ le risque de forclusion des crédits de Fonds de Contrepartie en dépenses réelles alloués au PD-CVEP et au PRODEL pour un montant global de FCFA 477 000 000, en raison de l'insuffisante maturité desdits projets ;
- ✓ la remontée insuffisante des informations sur l'exécution des projets à FINEX.

Recommandations formulées

- ✓ prendre des dispositions en vue de finaliser les procédures de contractualisation des projets bénéficiant des Fonds de Contrepartie en dépenses réelles ;
- ✓ capitaliser le dialogue de gestion mis en place, afin de s'assurer d'une meilleure transmission des rapports d'exécution des projets à FINEX

CHAPITRE 32 : MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation		
Intitulé	Nombre	
Marchés programmés annuels	26	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	03	
DAO/DC attendus en commission interne	27	
DAO/DC transmis en commission interne	27	
AO lancés	26	
Marchés déjà attribués	29	
Marchés déjà signés	14	
Marchés réceptionnés en 2021	02	
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	1	
<i>Marchés passés en 2021</i>	1	

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	03	03

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00	100,00	100,00	0
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	12 683 683	12 683 683	13 250 252	13 250 252	10 593 287	10 593 287	10 593 287	79,95	79,95	79,95	79,95
Projets PLANUT	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	710 015	710 015	710 015	71,00	71,00	71,00	119,83
Autres Projets à gestion centrale	7 214 802	5 214 802	6 366 374	4 366 374	1 371 789	1 033 087	1 033 087	31,42	23,66	23,66	7,05
Total	27 398 485	25 398 485	27 116 626	25 116 626	19 175 092	18 836 389	18 836 389	76,34	75,00	75,00	66,76

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ risque de forclusion des crédits de certains projets en raison des retards dans la contractualisation;
- ✓ remontée insuffisante de l'information relative aux projets FINEX et pluriannuels.

Recommandations formulées

- ✓ Envisager un redéploiement des crédits des projets concernés pour la prise en charge de certaines dépenses
- ✓ Renforcer le dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière des projets FINEX.

- **Projets dont les contrats n'ont pas été signés au 30 septembre 2021**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP	Raisons des retards dans la contractualisation
Projet d'étude pour la réhabilitation de 350 st actions SCANWATER au Cameroun	70 000 000	Projet non mature

CHAPITRE 33 : MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE

• Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>dont <i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	00	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	00	DAO/DC transmis en commission interne	00	AO lancés	0	Marchés déjà attribués	00	Marchés déjà signés	00	Marchés réceptionnés en 2021	00	<i>marchés passés avant 2021</i>	00	dont <i>Marchés passés en 2021</i>	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	0	0	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	0	0
Intitulé	Nombre																																									
Marchés programmés annuels	00																																									
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																									
DAO/DC attendus en commission interne	00																																									
DAO/DC transmis en commission interne	00																																									
AO lancés	0																																									
Marchés déjà attribués	00																																									
Marchés déjà signés	00																																									
Marchés réceptionnés en 2021	00																																									
<i>marchés passés avant 2021</i>	00																																									
dont <i>Marchés passés en 2021</i>	00																																									
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																								
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	0	0																																								
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	0	0																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	0	Marchés en attente de l'autorisation de régie	0																															
Intitulé	Nbre																																									
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	0																																									
Marchés en attente de l'autorisation de régie	0																																									
Situation de l'exécution du BIP 2021																																										
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																										
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	%	%	%	%																															
	AE	CP	AE	CP	CP			ENG. CP	LIQ	ORD	RPHYS																															
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	54 500	54 500	54 500	54 500	-	-	-	-	-	-	0																															
Autres Projets à gestion centrale	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	1 180 071	1 180 071	1 180 071	36,8 8	36,8 8	36,8 8	15,57																															
Total	3 254 500	3 254 500	3 254 500	3 254 500	1 180 071	1 180 071	1 180 071	36,2 6	36,2 6	36,2 6	15,31																															
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																										
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retards dans la signature des marchés complémentaires relatifs aux maitrises d'oeuvre des projets de construction de l'immeuble siège du MINFOF et l'immeuble de la COMIFAC ; ✓ Non transmission des rapports trimestriels des projets à financement conjoint. 																																										
Recommandations formulées																																										
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prendre les mesures nécessaires en vue de la signature des marchés complémentaires des Maitrises d'oeuvre desdits projets ; ✓ Mettre en place un dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière des projets à financement. 																																										

CHAPITRE 35 : MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation							
Intitulé		Nombre		Intitulé		Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Marchés programmés annuels		10		Dossiers attendus en commission centrale de contrôle		00	00
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		00		Dossiers transmis en commission centrale de contrôle		00	00
DAO/DC attendus en commission interne		07					
DAO/DC transmis en commission interne		07					
AO lancés		07					
Marchés déjà attribués		09					
Marchés déjà signés		08					
Marchés réceptionnés en 2021		00					
dont <i>marchés passés avant 2021</i>		02					
<i>Marchés passés en 2021</i>		00					
Intitulé				Nbre			
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré				00			
Marchés en attente de l'autorisation de régie				00			

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00	100,00	0
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,00	100,00	100,00	100,00
projets C2D	287 656	287 656	287 656	287 656	287 656	287 656	287 656	100,00	100,00	100,00	48,75
Autres Projets à gestion centrale	841 443	841 443	836 543	836 543	478 842	431 056	60 942	57,24	51,53	7,28	21,10
Total	1 709 099	1 709 099	1 704 199	1 704 199	1 346 498	1 298 712	928 598	79,01	76,21	54,49	50,12

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

Remontée insuffisante des informations sur l'exécution des projets relevant des ressources transférées aux CTD.

Recommandations formulées

Mettre en place un dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière des projets relevant des ressources transférées aux CTD.

CHAPITRE 36 : MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation			
Intitulé		Nombre	
Marchés programmés annuels		17	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		00	
DAO/DC attendus en commission interne		17	
DAO/DC transmis en commission interne		15	
AO lancés		13	
Marchés déjà attribués		13	
Marchés déjà signés		09	
Marchés réceptionnés en 2021		02	
Marchés passés avant 2021		02	
dont			
Marchés passés en 2021		/	
Intitulé		Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle		03	03
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle		02	00
Intitulé		Nbre	
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré		01	
Marchés en attente de l'autorisation de régie		00	

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00	100,00	100,00	-
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	26 000 000	26 000 000	27 562 237	27 562 237	20 031 932	20 031 932	20 031 932	72,68	72,68	72,68	71,89
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	600 000	600 000	334 500	334 500	43 761	43 761	43 761	13,08	13,08	13,08	13,08
Projets PLANUT	45 000 000	45 000 000	37 451 439	37 451 439	36 321 300	36 321 300	36 321 300	96,98	96,98	96,98	76,66
Autres Projets à gestion centrale	82 114 550	53 722 000	86 568 453	58 175 903	47 272 891	47 198 128	44 230 719	81,26	81,13	76,03	74,35
Total	157 214 550	128 822 000	155 416 630	127 024 080	107 169 884	107 095 120	104 127 712	84,37	84,31	81,97	74,33

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Remontée insuffisante de l'information sur l'exécution des projets relevant des subventions d'investissement ;
- ✓ Retard dans la transmission des décomptes par les responsables des structures sous tutelle entraînant une faible consommation des crédits relevant des subventions en investissement ;
- ✓ Rejet des décomptes par les services du contrôle financier pour non actualisation de l'imputation budgétaire.

Recommandations formulées

- ✓ Inviter les responsables des structures sous tutelle à transmettre les informations sur l'exécution desdits projets ;
- ✓ Faire le point sur les capacités d'absorption des crédits alloués aux structures sous tutelles et envisager le redéploiement vers les projets à besoin de financement ;
- ✓ Finaliser la signature des avenants à tous les marchés y afférent.

• Projets dont les contrats ne sont pas signés

N°	Intitulé du projet/opération	Dotation CP (en milliers de F CFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
1	Projet 1. Mise en place d'un outil automatisé pour la gestion intégré du Système d'information statistique et de la chaîne de Planification, de Programmation, de Budgétisation et de Suivi	400 000	DAO en cours de révision pour la prise en compte de certaines observations du MINTP
2	Projet 2. Acquisitions de produits innovants dans le cadre de l'aménagement des routes en terre et accompagnement dans la mise en œuvre	200 000	DAO annulé
3	Projet 3. Réalisation d'une étude diagnostique des stations de pesage et système de contrôle des charges à l'essieu existant au Cameroun	286 200	Projet pris en compte par un autre financement
4	Projet 4. Construction de deux ponts sur la voie d'accès au site de la centrale hydroélectrique de Mekin (pont sur la Dja à Assok et pont sur la Lobo à Ngalla)	25 000	AAO

CHAPITRE 37 : MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES

- **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>Marchés passés avant 2021</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>dont</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchés passés en 2021</td> <td>02</td> </tr> </tbody> </table>		Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	11	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	01	DAO/DC attendus en commission interne	11	DAO/DC transmis en commission interne	11	AO lancés	09	Marchés déjà attribués	11	Marchés déjà signés	11	Marchés réceptionnés en 2021	02	Marchés passés avant 2021	00	dont		Marchés passés en 2021	02	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>		Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé	Nombre																																			
Marchés programmés annuels	11																																			
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	01																																			
DAO/DC attendus en commission interne	11																																			
DAO/DC transmis en commission interne	11																																			
AO lancés	09																																			
Marchés déjà attribués	11																																			
Marchés déjà signés	11																																			
Marchés réceptionnés en 2021	02																																			
Marchés passés avant 2021	00																																			
dont																																				
Marchés passés en 2021	02																																			
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																		
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																		
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>		Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																											
Intitulé	Nbre																																			
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																			
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																			

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	121 000	121 000	121 000	121 000	82 500	82 500	82 500	68,18	68,18	68,18	68,18
Autres Projets à gestion centrale	700 000	700 000	700 000	700 000	225 615	8 500	8 500	32,23	1,21	1,21	1,63
Total	821 000	821 000	821 000	821 000	308 115	91 000	91 000	37,53	11,08	11,08	14,18

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Absence d'une maîtrise d'œuvre privée lors de l'exécution de la tranche ferme des travaux de densification du réseau géodésique, démarrée en 2018 ;
- ✓ Risque de forclusion des crédits du projet de densification du réseau géodésique national dans les Régions de l'Extrême-Nord et du Nord, en raison de la défaillance de l'attributaire ayant conduit à la résiliation du contrat initial ;
- ✓ Remontée insuffisante de l'information sur l'exécution physico-financière du projet PAMOCCA.

Recommandations formulées

- ✓ Organiser une concertation avec des responsables impliqués du MINMAP, du MINDCAF, du MINEPAT et de l'ARMP en vue de la régularisation contractuelle du contrôle du projet de densification du réseau géodésique national dans les Régions de l'Extrême-Nord et du Nord ;
- ✓ Envisager le redéploiement des crédits du projet suscité ;
- ✓ Inviter les responsables du projet PAMOCCA à une transmission régulière des rapports trimestriels de l'exécution dudit projet.

- **Projets dont les contrats n'ont pas été signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP	Raisons des retards dans la contractualisation
Densification du Réseau Géodésique dans la Région du Nord et Extrême-Nord	179 000 000	Le marché avait été résilié en raison de la défaillance de l'attributaire. La procédure de contractualisation par voie de gré à gré est en cours.

CHAPITRE 38 : MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation		
Intitulé	Nombre	
Marchés programmés annuels	04	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	
DAO/DC attendus en commission interne	03	
DAO/DC transmis en commission interne	03	
AO lancés	03	
Marchés déjà attribués	04	
Marchés déjà signés	04	
Marchés réceptionnés en 2021	11	
<i>marchés passés avant 2021</i>	08	
dont	03	
<i>Marchés passés en 2021</i>		

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	01
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP				
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00	0
Projets CAN sur Ressources internes	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	100,00	100,00	100,00	56,66
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	1 956 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000	69,07	69,07	69,07	29,04
Projets PLANUT	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	46,24
Autres Projets à gestion centrale	17 977 500	17 977 500	17 977 500	17 977 500	71,90	67,96	66,05	49,17
Total	58 433 500	58 433 500	58 433 500	58 433 500	84,33	83,12	82,53	53,27

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ insuffisante remontée des informations sur l'exécution des projets à financement conjoint, notamment les projets d'assainissement pluvial de la ville de Douala ;
- ✓ de valorisation touristique et économique du Lac municipal et d'aménagement de la vallée de la MINGOA à Yaoundé ;
- ✓ des lenteurs dans les procédures de contractualisation des opérations d'investissement financées sur Fonds de Contreparties ;
- ✓ des difficultés dans la mobilisation des ressources affectées au financement partiel des travaux d'aménagement de certaines voiries dans la ville de Sangmélima pris en charge par le FEICOM.

Recommandations formulées

- ✓ Inviter les responsables des projets d'assainissement pluvial de la ville de Douala et de valorisation touristique et économique du Lac municipal et d'aménagement de la vallée de la MINGOA à Yaoundé à transmettre les rapports trimestriels d'exécution conformément aux dispositions de la Circulaire relative à l'exécution du budget de l'Etat ;
- ✓ Organiser une concertation avec tous les responsables de projets à financement conjoint, en vue d'évaluer le niveau de consommation des crédits en fonds de contrepartie volet investissement et dégager éventuellement des marges pouvant être allouées à la prise en charge des arriérés ;
- ✓ Saisir le MINFI à l'effet de solliciter son autorisation pour le transfert, au FEICOM, des ressources mobilisées pour la prise en charge partiel des travaux d'aménagement de certaines voiries dans la ville de Sangmélima.

CHAPITRE 39 : MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT

• Synthèse des travaux

Situation de contractualisation

Intitulé	Nombre
Marchés programmés annuels	16
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00
DAO/DC attendus en commission interne	16
DAO/DC transmis en commission interne	16
AO lancés	16
Marchés déjà attribués	15
Marchés déjà signés	15
Marchés réceptionnés en 2021	05
<i>marchés passés avant 2021</i>	00
dont	
<i>Marchés passés en 2021</i>	15

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	549 001	549 001	549 001	549 001	54 882	54 882	54 882	10,00	10,00	10,00	10,00
Subventions aux entreprises	170 000	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	0
projets C2D	747 853	747 853	747 853	747 853	747 853	747 853	747 853	100,00	100,00	100,00	46,30
Autres Projets à gestion centrale	970 771	970 771	975 771	975 771	749 884	463 834	463 834	76,85	47,54	47,54	56,23
Total	2 437 625	2 437 625	2 442 625	2 442 625	1 552 619	1 266 570	1 266 570	63,56	51,85	51,85	38,65

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Remontée insuffisante de l'information sur l'exécution des projets relevant des subventions d'investissement ;
- ✓ Risque de forclusion des crédits alloués à l'élaboration d'un référentiel des entrepreneurs des start-up.

Recommandations formulées

- ✓ Inviter les responsables des structures sous tutelle à transmettre les informations sur l'exécution desdits projets ;
- ✓ Envisager le redéploiement desdits crédits.

CHAPITRE 40 : MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

• Synthèse des travaux

Intitulé		Nombre
Marchés programmés annuels		35
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)		15
DAO/DC attendus en commission interne		35
DAO/DC transmis en commission interne		35
AO lancés		35
Marchés déjà attribués		33
Marchés déjà signés		27
Marchés réceptionnés en 2021		0
dont	<i>marchés passés avant 2021</i>	0
	<i>Marchés passés en 2021</i>	0

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	02	2
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	02	02

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	01
Marchés en attente de l'autorisation de régie	0

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	100,00	100,00	100,00	0
Projets CAN sur Ressources internes	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00	0,09
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	11 405 000	11 405 000	11 405 000	11 405 000	10 277 760	10 277 760	10 277 760	90,12	90,12	90,12	90,12
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	0
projets C2D	927 500	927 500	927 500	927 500	319 240	20 403	-	34,42	2,20	-	16,83
Autres Projets à gestion centrale	9 128 254	5 610 000	9 128 254	5 610 000	641 699	206 565	206 565	11,44	3,68	3,68	13,59
Total	23 450 754	19 932 500	23 450 754	19 932 500	13 138 698	12 404 728	12 384 325	65,92	62,23	62,13	61,46

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ retard dans les procédures de contractualisation du projet de *Maitrise d'œuvre pour la fourniture de 88 ambulances médicalisées au MINSANTE*, du fait de la caducité de l'accord gré à gré médicalisées au MINSANTE, du fait de la caducité de l'accord gré à gré;
- ✓ retard dans la mobilisation des Fonds de Contrepartie (FCP) devant faire l'objet d'engagement provisionnel, pour un montant FCFA de 6 747 443 881;
- ✓ retard dans la mobilisation des crédits de subvention d'investissement d'un montant FCFA de 90 000 000, en raison de la non répartition desdits crédits auprès des structures bénéficiaires ;
- ✓ faible remontée des données sur l'exécution physico-financière des projets à financements extérieurs du fait de la non transmission des rapports y relatifs.

Recommandations formulées

- ✓ Prendre les mesures nécessaires en vue de la contractualisation, dans les délais, des projets concernés,
- ✓ Prendre des mesures nécessaires en vue de l'engagement des fonds de contrepartie concernés par les engagements provisionnels ;
- ✓ S'assurer de la mobilisation de l'ensemble des subventions d'investissement ;
- ✓ Inviter les responsables desdits projets à assurer la transmission régulière des rapports d'exécution.

- **Projets dont les contrats ne sont pas signés**

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Construction de cinq (05) CSI dans la région de l'Extrême-Nord, lot 1	270 000 000	Transmission tardive du DAO en CPM
Construction de cinq (05) CSI dans la région de l'Extrême-Nord, lot 2	55 000 000	Transmission tardive du DAO en CPM
Construction de cinq (05) CSI dans la région de l'Extrême-Nord, lot 3	55 000 000	Transmission tardive du DAO en CPM
Construction de cinq (05) CSI dans la région de l'Extrême-Nord, lot 4	55 000 000	Transmission tardive du DAO en CPM
Construction de cinq (05) CSI dans la région de l'Extrême-Nord, lot 5	55 000 000	Transmission tardive du DAO en CPM
Maitrise d'œuvre pour la fourniture de 88 ambulances médicalisées au MINSANTE	150 000 000	caducité de l'accord gré à gré obtenu du MINMAP
Acquisition d'un bus de transport pour les campagnes de collecte de sang	60 000 000	Non obtention du visa du Contrôleur Financier sur le projet de Marché

CHAPITRE 41 : MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	05	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	05	DAO/DC transmis en commission interne	05	AO lancés	05	Marchés déjà attribués	03	Marchés déjà signés	03	Marchés réceptionnés en 2021	00	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé	Nombre																																									
Marchés programmés annuels	05																																									
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																									
DAO/DC attendus en commission interne	05																																									
DAO/DC transmis en commission interne	05																																									
AO lancés	05																																									
Marchés déjà attribués	03																																									
Marchés déjà signés	03																																									
Marchés réceptionnés en 2021	00																																									
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																									
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																									
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																								
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																								
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																															
Intitulé	Nbre																																									
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																									
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																									
Situation de l'exécution du BIP 2021																																										
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																										
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS																															
	AE	CP	AE	CP																																						
Projets à gestion centrale	550 000	550 000	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	0																															
Total	550 000	550 000	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-																															
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																										
Risque de forclusion des crédits alloués aux projets d'acquisitions des véhicules																																										
Recommandations formulées																																										
Prendre des dispositions en vue d'accélérer la finalisation des procédures de contractualisation desdits projets et assurer leur exécution dans les délais réglementaires.																																										

CHAPITRE 42 : MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>03</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	15	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	14	DAO/DC transmis en commission interne	14	AO lancés	14	Marchés déjà attribués	15	Marchés déjà signés	14	Marchés réceptionnés en 2021	03	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	03	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé	Nombre																																															
Marchés programmés annuels	15																																															
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																															
DAO/DC attendus en commission interne	14																																															
DAO/DC transmis en commission interne	14																																															
AO lancés	14																																															
Marchés déjà attribués	15																																															
Marchés déjà signés	14																																															
Marchés réceptionnés en 2021	03																																															
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																															
<i>Marchés passés en 2021</i>	03																																															
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																														
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																														
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																														
Intitulé	Nbre																																															
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																															
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																															

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00	100,00	0
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	178 000	178 000	178 000	178 000	134 293	134 293	134 293	75,45	75,45	75,45	100,00
Autres Projets à gestion centrale	1 159 381	1 159 381	1 137 656	1 137 656	296 859	38 774	38 774	26,09	3,41	3,41	16,91
Total	1 437 381	1 437 381	1 415 656	1 415 656	531 152	273 067	273 067	37,52	19,29	19,29	28,49

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ remontée insuffisante des informations sur l'exécution des projets à financements conjoints;
- ✓ risque de forclusion des crédits du projet de réhabilitation du CESO de Buea du fait de l'arrêt des travaux en raison de la dégradation avancée du bâtiment à réhabiliter ;
- ✓ retard dans l'exécution physique de certains projets en raison du non-respect des délais des propositions d'attribution des marchés par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM).

Recommandations formulées

- ✓ mettre en place un dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière des projets à Financement Extérieurs ;
- ✓ engager la procédure de résiliation dudit marché suivant les dispositions de l'article 183 du code des marchés et envisager le redéploiement des crédits y relatifs ;
- ✓ assurer l'exécution physique desdits projets dans les délais réglementaires et attirer l'attention du président de la CIPM en vue du respect des délais réglementaires.

CHAPITRE 43 : MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">09</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">09</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">09</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2">09</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">09</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">09</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">03</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">03</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre		Marchés programmés annuels	09		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00		DAO/DC attendus en commission interne	09		DAO/DC transmis en commission interne	09		AO lancés	09		Marchés déjà attribués	09		Marchés déjà signés	09		Marchés réceptionnés en 2021	03		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00		<i>Marchés passés en 2021</i>	03		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé	Nombre																																																										
Marchés programmés annuels	09																																																										
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																																										
DAO/DC attendus en commission interne	09																																																										
DAO/DC transmis en commission interne	09																																																										
AO lancés	09																																																										
Marchés déjà attribués	09																																																										
Marchés déjà signés	09																																																										
Marchés réceptionnés en 2021	03																																																										
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																																										
<i>Marchés passés en 2021</i>	03																																																										
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																									
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																																									
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																																									
Intitulé	Nbre																																																										
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																																										
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																										
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																											
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																											
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS																																																
	AE	CP	AE	CP																																																							
Transferts en capital aux Ets publics et aux ménages	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,00	100,00	100,00	100,00																																																
Autres Projets à gestion centrale	408 500	408 500	408 500	408 500	399 947	57 543	57 543	97,91	14,09	14,09	0																																																
Total	468 500	468 500	468 500	468 500	459 947	117 543	117 543	98,17	25,09	25,09	24,63																																																
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																											
RAS																																																											
Recommandations formulées																																																											
RAS																																																											

CHAPITRE 45 : MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation											
Aucun nouveau marché programmé en 2021.											
Situation de l'exécution du BIP 2021											
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :											
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	%	%	%	%
	AE	CP	AE	CP	CP			ENG. CP	LIQ	ORD	RPHYS
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00	100,00	100,00	0
Projets CAN sur Ressources internes	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00	0
Fonds de contrepartie en dépenses réelles	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	58 309	58 309	58 309	5,55	5,55	5,55	5,55
Autres Projets à gestion centrale	225 280	225 280	76 624	76 624	76 624	76 624	76 624	100,00	100,00	100,00	-
Total	4 275 280	4 275 280	4 126 624	4 126 624	3 134 933	3 134 933	3 134 933	75,97	75,97	75,97	2,84
Difficulté majeure dans l'exécution du BIP											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retard dans l'exécution des travaux d'aménagement des locaux d'archives de la CAMPOST (projet CAB) en raison de la défaillance de l'entreprise adjudicataire ; ✓ Retard dans l'exécution des projets relevant des fonds de contrepartie en raison d'une faible appropriation des procédures d'exécution des dépenses sur fonds de contrepartie. 											
Recommandation formulée											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procéder à la résiliation des contrats des prestataires défaillants dans l'exécution des travaux ; ✓ Inviter les responsables des structures sous tutelle à s'approprier les procédures d'exécution des dépenses sur fond de contrepartie à travers le basket Fund. 											

CHAPITRE 46 : MINISTERE DES TRANSPORTS

• Synthèse des travaux

Situation de contractualisation		
Intitulé	Nombre	
Marchés programmés annuels	20	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	
DAO/DC attendus en commission interne	20	
DAO/DC transmis en commission interne	20	
AO lancés	19	
Marchés déjà attribués	18	
Marchés déjà signés	12	
Marchés réceptionnés en 2021	04	
dont marchés passés avant 2021	/	
Marchés passés en 2021	04	

Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00

Intitulé	Nbre
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00	0
Autres Projets à gestion centrale	761 500	761 500	761 500	761 500	324 556	69 001	14 749	42,62	9,06	1,94	9,77
Total	1 761 500	1 761 500	1 761 500	1 761 500	1 324 556	1 069 001	1 014 749	75,19	60,69	57,61	9,77

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

- ✓ Risque de forclusion des crédits de sept (7) projets sur vingt (20) en raison de la maturité insuffisante desdits projets ;
- ✓ Remontée insuffisante les informations sur les projets relevant des financements extérieurs ;
- ✓ Inadéquation entre le dimensionnement des projets inscrits dans le BIP et l'enveloppe budgétaire allouée entraînant l'infructuosité des Appels d'Offres ;
- ✓ Retard dans l'exécution physique du projet de construction de la Délégation Départementale du HAUT-NYONG en raison de la défaillance constatée de l'entreprise Adjudicataire.

Recommandations formulées

- ✓ Envisager le redéploiement desdits crédits et procéder à la réinscription desdits projets dans le BIP de l'exercice 2022 ;
- ✓ Mettre en place un dispositif de remontée de l'information sur l'exécution physico-financière des projets à Financement Extérieur ;
- ✓ Tenir compte des coûts réels des projets lors de leur inscription dans le budget ;
- ✓ Envisager la résiliation du contrat relatif audit projet en vue de sa programmation dans le BIP 2022

Projets dont les contrats ne sont pas signés

Intitulé du projet/opération	Dotation CP (En milliers de FCFA)	Raisons des retards dans la contractualisation
Acquisition d'embarcation (coques ou flying boats aménagées) pour le renforcement des capacités d'intervention des sous-quartiers maritimes, fluviaux et lacustres	32 000 000	Transmission tardive des spécifications techniques
Acquisition de moteurs hors-bords 75 CV pour circonscription maritimes, sous quartiers maritimes, fluviaux et lacustres (Campo, Moloundou, Mouanko, Manoka, Magba, Maga, Blangoua, Mbakao et Garoua)	12 000 000	
Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) de sécurité et de communication maritime pour les interventions de la Direction de Affaires Maritime et des voies navigable (DAMVN) sur le plan d'eau et dans les différents ports du Cameroun	10 000 000	
Acquisition et installation des équipements Lot 2 : Acquisition et installation des stations météorologiques automatique	90 000 000	
Acquisition d'un véhicule de fonction pour le Ministre des transports	98 000 000	Marché rendu infructueux et relancé
Acquisition et installation des équipements des stations météorologiques manuelles	35 000 000	Transmission tardive des spécifications techniques
Acquisition des équipements de rechange et maintenance des stations météorologiques automatiques de fabrication ADCON TELEMETRY	18 000 000	Transmission tardive des spécifications techniques

CHAPITRE 50 : MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">10</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">02</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">10</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">10</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2">10</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">09</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">09</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">03</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre		Marchés programmés annuels	10		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	02		DAO/DC attendus en commission interne	10		DAO/DC transmis en commission interne	10		AO lancés	10		Marchés déjà attribués	09		Marchés déjà signés	09		Marchés réceptionnés en 2021	03		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00		<i>Marchés passés en 2021</i>	00		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>02</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>02</td> <td>02</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	02	02	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	02	02	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé	Nombre																																																										
Marchés programmés annuels	10																																																										
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	02																																																										
DAO/DC attendus en commission interne	10																																																										
DAO/DC transmis en commission interne	10																																																										
AO lancés	10																																																										
Marchés déjà attribués	09																																																										
Marchés déjà signés	09																																																										
Marchés réceptionnés en 2021	03																																																										
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																																										
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																																										
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																									
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	02	02																																																									
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	02	02																																																									
Intitulé	Nbre																																																										
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																																										
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																										
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																											
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																											
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS																																																
	AE	CP	AE	CP	CP																																																						
Projets à gestion centrale	5 786 126	1 786 126	5 786 126	1 786 126	607 513	485 814	485 814	34,01	27,20	27,20	34,66																																																
Total	5 786 126	1 786 126	5 786 126	1 786 126	607 513	485 814	485 814	34,01	27,20	27,20	34,66																																																
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																											
<ul style="list-style-type: none"> - Risque de forclusion des crédits alloués aux projets relatifs à l'acquisition d'une fourgonnette pour le transport du matériel dédié à l'organisation des concours et à l'étude architectural et technique des travaux de construction d'un bâtiment abritant la médiathèque, un bloc pédagogique et des bureaux à l'ENAM en raison de la maturité insuffisante desdits projets ; - Absence de cadre de concertation du suivi de l'exécution du BIP dans votre département ministérielle. 																																																											
Recommandations formulées																																																											
<ul style="list-style-type: none"> - Envisager un redéploiement desdits crédits et assurer la maturation complète de ces projets en vue de leur inscription dans le budget 2022 ; - Mettre en place le cadre de concertation mensuelle pour le suivi de l'exécution du BIP conformément à la circulaire no 00001/MINEPAT du 23 janvier 2018 modifiant la circulaire no 050/MINEPAT du 24 septembre 2009 relative à la réactivation des comités internes de gestion de la chaîne PPBS en matière d'investissement public, en vue du renforcement des mécanismes de suivi de l'exécution du BIP au moyen des cadres de concertation mensuelle. 																																																											

CHAPITRE 51 : ELECTIONS CAMEROON• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">06</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">02</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">06</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">06</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2">06</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">06</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">06</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">05</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">05</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre		Marchés programmés annuels	06		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	02		DAO/DC attendus en commission interne	06		DAO/DC transmis en commission interne	06		AO lancés	06		Marchés déjà attribués	06		Marchés déjà signés	06		Marchés réceptionnés en 2021	05		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00		<i>Marchés passés en 2021</i>	05		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé	Nombre																																																										
Marchés programmés annuels	06																																																										
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	02																																																										
DAO/DC attendus en commission interne	06																																																										
DAO/DC transmis en commission interne	06																																																										
AO lancés	06																																																										
Marchés déjà attribués	06																																																										
Marchés déjà signés	06																																																										
Marchés réceptionnés en 2021	05																																																										
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																																										
<i>Marchés passés en 2021</i>	05																																																										
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																									
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																																									
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																																									
Intitulé	Nbre																																																										
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																																										
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																										
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																											
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																											
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS																																																
	AE	CP	AE	CP	CP																																																						
Autres Projets à gestion centrale	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00	97,00																																																
Total	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00	97,00																																																
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																											
Non budgétisation le la maitrise d'œuvre des projets de construction de certaines agences départementales.																																																											
Recommandations formulées																																																											
Envisager la budgétisation des crédits pour la prise en charge des prestations de la maitrise d'œuvre des projets de construction desdites agences en 2022.																																																											

CHAPITRE 52 : COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME DU CAMEROUN• **Synthèse des travaux**

Situation de contractualisation																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th colspan="2">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td colspan="2">02</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td colspan="2">02</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td colspan="2">02</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td colspan="2">00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nombre		Marchés programmés annuels	02		Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00		DAO/DC attendus en commission interne	02		DAO/DC transmis en commission interne	02		AO lancés	00		Marchés déjà attribués	00		Marchés déjà signés	00		Marchés réceptionnés en 2021	00		dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00		<i>Marchés passés en 2021</i>	00		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>						Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00	Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00
Intitulé	Nombre																																																										
Marchés programmés annuels	02																																																										
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																																										
DAO/DC attendus en commission interne	02																																																										
DAO/DC transmis en commission interne	02																																																										
AO lancés	00																																																										
Marchés déjà attribués	00																																																										
Marchés déjà signés	00																																																										
Marchés réceptionnés en 2021	00																																																										
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																																										
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																																										
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																																									
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																																									
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																																									
Intitulé	Nbre																																																										
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	00																																																										
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																																										
Situation de l'exécution du BIP 2021																																																											
La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :																																																											
Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS																																																
	AE	CP	AE	CP																																																							
Projets à gestion centrale	250 000	250 000	250 000	250 000	221 572	221 572	221 572	88,63	88,63	88,63	98,01																																																
Total	250 000	250 000	250 000	250 000	221 572	221 572	221 572	88,63	88,63	88,63	98,01																																																
Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP																																																											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Appropriation insuffisante des procédures de passation des marchés par les membres de la Commission Interne de Passation des Marchés nouvellement désignés ; ✓ Retard important dans l'exécution du projet de construction de l'immeuble siège de la CDHC, en raison de la faible mobilisation des Entreprises adjudicataires. 																																																											
Recommandations formulées																																																											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Renforcer les capacités des membres de la Commission Interne de Passation des Marchés en début de l'exercice 2022 ; ✓ Prendre des mesures nécessaires, en vue d'accompagner les entreprises adjudicataire à accélérer les travaux. 																																																											

CHAPITRE 54 : COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME

- Synthèse des travaux

Situation de contractualisation																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés programmés annuels</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC attendus en commission interne</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>DAO/DC transmis en commission interne</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>AO lancés</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà attribués</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Marchés déjà signés</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Marchés réceptionnés en 2021</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>dont <i>marchés passés avant 2021</i></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td><i>Marchés passés en 2021</i></td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>		Intitulé	Nombre	Marchés programmés annuels	09	Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00	DAO/DC attendus en commission interne	08	DAO/DC transmis en commission interne	08	AO lancés	08	Marchés déjà attribués	05	Marchés déjà signés	05	Marchés réceptionnés en 2021	00	dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00	<i>Marchés passés en 2021</i>	00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre de DAO</th> <th>Nbre de projet de marchés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dossiers attendus en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>Dossiers transmis en commission centrale de contrôle</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>		Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés	Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00	Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00
Intitulé	Nombre																																	
Marchés programmés annuels	09																																	
Marchés pluriannuels (AE ouverts en 2021)	00																																	
DAO/DC attendus en commission interne	08																																	
DAO/DC transmis en commission interne	08																																	
AO lancés	08																																	
Marchés déjà attribués	05																																	
Marchés déjà signés	05																																	
Marchés réceptionnés en 2021	00																																	
dont <i>marchés passés avant 2021</i>	00																																	
<i>Marchés passés en 2021</i>	00																																	
Intitulé	Nbre de DAO	Nbre de projet de marchés																																
Dossiers attendus en commission centrale de contrôle	00	00																																
Dossiers transmis en commission centrale de contrôle	00	00																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intitulé</th> <th>Nbre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Marchés en attente de l'autorisation de régie</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>		Intitulé	Nbre	Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	01	Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																									
Intitulé	Nbre																																	
Marchés en attente de l'autorisation de gré-à-gré	01																																	
Marchés en attente de l'autorisation de régie	00																																	

Situation de l'exécution du BIP 2021

La situation d'exécution physico-financière des crédits du BIP affiche les performances ci-après (en milliers de FCFA) :

Catégorie	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG. CP	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP							
Projets à gestion centrale	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,00	100,00	100,00	
Total	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,00	100,00	100,00	-

Quelques difficultés majeures dans l'exécution du BIP

Retard dans la contractualisation des projets de réhabilitation des antennes régionales en raison de la suspension temporaire de la procédure d'attribution des marchés y afférent du fait des lenteurs dans les procédures d'attribution des locaux devant abriter les antennes régionales

Recommandations formulées

Finaliser la procédure de contractualisation des projets concernés et assurer l'accompagnement des entreprises, en vue de l'exécution des projets dans les délais.

VI.2.Exécution des financements extérieurs par chapitre budgétaire

Chapitre budgétaire / Budgetary Head	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP	CP						
03 ASSEMBLEE NATIONALE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
15 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE	14 580 000	14 580 000	14 580 000	14 580 000	11 674 738	11 674 738	11 674 738	80,07	80,07	80,07	80,07
16 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-
19 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
20 MINISTERE DES FINANCES	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	23 909 783	23 909 783	23 909 783	119,55	119,55	119,55	96,79
25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 467 956	1 467 956	1 467 956	58,72	58,72	58,72	58,72
26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	200 000	200 000	200 000	200 000	102 828	102 828	102 828	51,41	51,41	51,41	51,41
27 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	664 810	664 810	664 810	33,24	33,24	33,24	33,24
28 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
29 MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	791 746	791 746	791 746	28,28	28,28	28,28	28,28
30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	19 095 193	19 095 193	19 095 193	47,74	47,74	47,74	47,74
31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 344 853	20 344 853	20 344 853	101,72	101,72	101,72	101,72
32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000	43 888 852	43 888 852	43 888 852	23,72	23,72	23,72	23,72
33 MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 762 484	2 762 484	2 762 484	138,12	138,12	138,12	69,06
35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	46 638	46 638	46 638	1,55	1,55	1,55	1,55
36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	262 300 000	262 300 000	262 300 000	262 300 000	127 385 949	127 385 949	127 385 949	48,56	48,56	48,56	55,59
37 MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	390 079	390 079	390 079	39,01	39,01	39,01	39,01
38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	23 030 171	23 030 171	23 030 171	47,98	47,98	47,98	47,98
40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	55 708 000	55 708 000	55 708 000	55 708 000	22 676 625	22 676 625	22 676 625	40,71	40,71	40,71	46,08
42 MINISTERE DES AFFAIRES	312 000	312 000	312 000	312 000	220 000	220 000	220 000	70,51	70,51	70,51	70,51

SOCIALES											
45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	2 530 734	2 530 734	2 530 734	21,09	21,09	21,09	34,15
46 MINISTERE DES TRANSPORTS	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	686 824	686 824	686 824	1,68	1,68	1,68	1,68
TOTAL BIP 2021 SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS	733 800 000	733 800 000	733 800 000	733 800 000	301 670 263	301 670 263	301 670 263	41,11	41,11	41,11	43,63

VI.3. Exécution des transferts en capital et subventions en investissement par chapitre budgétaire

En milliers de FCFA

Chapitre budgétaire / Budgetary Head	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP	CP						
03 ASSEMBLEE NATIONALE	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,00	100,00	100,00	-
04 SERVICES DU PREMIER MINISTRE	165 734	165 734	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00	100,00	100,00	100,00
13 MINISTERE DE LA DEFENSE	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00	100,00	15,02
16 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE	80 000	80 000	80 000	80 000	73 131	-	-	91,41	-	-	60,55
18 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	3 358 697	3 358 697	3 393 697	3 393 697	403 213	403 213	403 213	11,88	11,88	11,88	24,36
19 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION	934 360	934 360	934 360	934 360	55 000	55 000	55 000	5,89	5,89	5,89	6,17
21 MINISTERE DU COMMERCE	70 000	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	2 911 224	2 911 224	2 911 224	2 911 224	1 418 672	1 418 672	1 418 672	48,73	48,73	48,73	57,07
26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00	76,16
27 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
29 MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	418 433	418 433	418 433	26,15	26,15	26,15	26,15
31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	291 000	291 000	291 000	291 000	255 000	255 000	255 000	87,63	87,63	87,63	87,63
35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,00	100,00	100,00	100,00
36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	600 000	600 000	334 500	334 500	43 761	43 761	43 761	13,08	13,08	13,08	13,08
39 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT	719 001	719 001	719 001	719 001	54 882	54 882	54 882	7,63	7,63	7,63	7,63
40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
43 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,00	100,00	100,00	100,00
49 CONSEIL CONSTITUTIONNEL	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00	100,00
53 SENAT	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00	100,00	100,00	-
94 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS	9 440 000	9 440 000	11 992 041	11 992 041	11 091 844	11 091 844	11 091 844	92,49	92,49	92,49	92,49
TOTAL TRANSFERTS ET SUBVENTIONS DU BIP2021	30 720 016	30 720 016	34 010 823	34 010 823	22 808 935	22 735 804	22 735 804	67,06	66,85	66,85	60,38

VI.4. Exécution des Fonds de Contrepartie en dépenses réelles

En milliers de FCFA

Chapitre budgétaire / Budgetary Head	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP	CP						
08 MINISTERE DE LA JUSTICE	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
15 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE	420 850	420 850	420 850	420 850	202 468	202 468	202 468	48,11	48,11	48,11	48,11
19 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
20 MINISTERE DES FINANCES	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	2 921 963	2 921 963	2 921 963	2 921 963	2 163 848	2 163 848	2 163 848	74,05	74,05	74,05	93,92
25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	97 032	97 032	97 032	97 032	-	-	-	-	-	-	-
26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,00	100,00	100,00	100,00
28 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	155 000	155 000	155 000	155 000	80 000	80 000	80 000	51,61	51,61	51,61	51,61
29 MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	100,00	100,00	100,00	100,00
30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	2 634 892	2 634 892	2 634 892	2 634 892	656 215	656 215	656 215	24,90	24,90	24,90	24,90
31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	880 094	880 094	880 094	880 094	306 806	306 806	306 806	34,86	34,86	34,86	34,86
32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	12 683 683	12 683 683	13 250 252	13 250 252	10 593 287	10 593 287	10 593 287	79,95	79,95	79,95	79,95
33 MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE	54 500	54 500	54 500	54 500	-	-	-	-	-	-	-
35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00	100,00	100,00
36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	26 000 000	26 000 000	27 562 237	27 562 237	20 031 932	20 031 932	20 031 932	72,68	72,68	72,68	71,89
37 MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES	121 000	121 000	121 000	121 000	82 500	82 500	82 500	68,18	68,18	68,18	68,18
38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	1 956 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000	1 350 989	1 350 989	1 350 989	69,07	69,07	69,07	29,04
40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	11 405 000	11 405 000	11 405 000	11 405 000	10 277 760	10 277 760	10 277 760	90,12	90,12	90,12	90,12
42 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES	178 000	178 000	178 000	178 000	134 293	134 293	134 293	75,45	75,45	75,45	100,00
45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	58 309	58 309	58 309	5,55	5,55	5,55	5,55
94 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS	5 000 000	5 000 000	3 800 000	3 800 000	2 873 155	2 873 155	2 873 155	75,61	75,61	75,61	75,61
TOTAL FONDS DE CONTREPARTIE EN DEPENSES REELLES DU BIP2021	66 051 014	66 051 014	66 979 820	66 979 820	49 224 562	49 224 562	49 224 562	73,49	73,49	73,49	73,66

VI.5. Exécution des crédits CAN

En milliers de FCFA

Chapitre budgétaire / Budgetary Head	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP	CP						
16 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00	100,00	100,00	-
17 MINISTERE DE LA COMMUNICATION	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00	-
23 MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	100,00	100,00	55,71
38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	100,00	100,00	100,00	56,66
40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00	0,09
45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	100,00	-
TOTAL RESSOURCES INTERNES DU BIP 2021 AFFECTÉES AUX PROJETS CAN	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	100,00	100,00	100,00	47,07

VI.6. Exécution des crédits C2D

En milliers de FCFA

Chapitre budgétaire / Budgetary Head	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP	CP						
14 MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE	297 651	297 651	297 651	297 651	-	-	-	-	-	-	21,53
20 MINISTERE DES FINANCES	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	100,00
27 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	805 187	805 187	805 187	805 187	-	-	-	-	-	-	-
30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	2 726 221	2 726 221	2 726 221	2 726 221	2 726 221	2 726 221	2 726 221	100,00	100,00	100,00	68,20
31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	1 136 793	100,00	100,00	100,00	-
35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	287 656	287 656	287 656	287 656	287 656	287 656	287 656	100,00	100,00	100,00	48,75
39 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT	747 853	747 853	747 853	747 853	747 853	747 853	747 853	100,00	100,00	100,00	46,30
40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	927 500	927 500	927 500	927 500	319 240	20 403	-	34,42	2,20	-	16,83
TOTAL RESSOURCES C2D DU BIP 2021	7 018 861	7 018 861	7 018 861	7 018 861	5 217 763	4 918 926	4 898 523	74,34	70,08	69,79	38,42

VI.7. Exécution des crédits PLANUT

En milliers de FCFA

Chapitre budgétaire / Budgetary Head	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP	CP						
12 DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE	2 120 000	1 800 000	2 120 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 889 532	2 889 532	2 889 532	57,79	57,79	57,79	82,47
30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	1 077 868	1 077 868	1 077 868	1 077 868	579 555	579 555	579 555	53,77	53,77	53,77	-
32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	710 015	710 015	710 015	71,00	71,00	71,00	119,83
36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	45 000 000	45 000 000	37 451 439	37 451 439	36 321 300	36 321 300	36 321 300	96,98	96,98	96,98	76,66
38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	46,24
TOTAL CREDITS DU BIP 2021 AFFECTÉS AUX PROJETS DU PLANUT	57 697 868	57 377 868	50 149 307	49 829 307	40 500 403	40 500 403	40 500 403	81,28	81,28	81,28	73,12

VI.8. Exécution du BIP à gestion centrale par chapitre budgétaire

En milliers de FCF

Chapitre budgétaire / Budgetary Head	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP	CP						
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	6 000 000	6 000 000	5 600 000	5 600 000	4 939 263	4 793 865	4 793 865	88,20	85,60	85,60	85,60
02 SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE	900 000	900 000	900 000	900 000	699 992	699 992	699 992	77,78	77,78	77,78	77,78
03 ASSEMBLEE NATIONALE	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,00	100,00	100,00	-
04 SERVICES DU PREMIER MINISTRE	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 322 594	1 123 489	1 076 551	46,45	22,47	21,53	50,43
05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00	100,00
06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES	1 194 834	1 162 834	1 158 544	1 126 544	338 856	-	-	30,08	-	-	-
07 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	2 373 525	2 224 525	2 373 525	2 224 525	691 941	-	-	31,11	-	-	-
08 MINISTERE DE LA JUSTICE	4 155 271	4 155 271	4 155 271	4 155 271	845 299	845 299	748 644	20,34	20,34	18,02	14,86
09 COUR SUPREME	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	79,05
10 MINISTERE DES MARCHES PUBLICS	431 000	431 000	427 632	427 632	274 787	-	-	64,26	-	-	-
11 CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT	4 556 559	1 400 000	4 556 559	1 400 000	422 448	422 448	422 448	30,17	30,17	30,17	3,64
12 DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE	3 513 407	3 000 000	3 513 407	3 000 000	942 339	577 853	577 853	31,41	19,26	19,26	3,90
13 MINISTERE DE LA DEFENSE	8 574 000	5 950 000	8 574 000	5 950 000	5 166 440	1 058 108	846 177	86,83	17,78	14,22	56,49
14 MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE	1 097 651	1 097 651	1 015 651	1 015 651	566 326	490 907	452 951	55,76	48,33	44,60	14,88
15 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE	2 055 850	2 055 850	2 485 850	2 485 850	650 193	302 468	302 468	26,16	12,17	12,17	8,49
16 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE	5 554 800	5 554 800	5 554 800	5 554 800	5 445 899	5 048 770	5 048 770	98,04	90,89	90,89	4,66

17 MINISTERE DE LA COMMUNICATION	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 192 714	1 144 937	1 039 968	72,02	69,14	62,80	18,48
18 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	13 103 493	5 500 000	13 103 493	5 500 000	1 750 626	1 571 710	1 428 710	31,83	28,58	25,98	29,21
19 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	261 805	181 992	181 992	20,61	14,33	14,33	7,67
20 MINISTERE DES FINANCES	3 801 556	3 801 556	3 801 556	3 801 556	2 593 368	2 593 368	2 593 368	68,22	68,22	68,22	46,66
21 MINISTERE DU COMMERCE	537 446	537 446	537 446	537 446	146 454	29 086	14 436	27,25	5,41	2,69	13,42
22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	14 312 442	14 312 442	14 307 542	14 307 542	8 576 284	8 076 418	8 071 451	59,94	56,45	56,41	68,53
23 MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS	3 978 887	3 978 887	3 978 887	3 978 887	3 841 860	3 349 155	3 330 671	96,56	84,17	83,71	55,69
25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	3 178 032	2 668 032	3 153 032	2 643 032	1 460 628	1 210 628	239 112	55,26	45,80	9,05	20,32
26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	4 710 819	4 710 819	4 475 241	4 475 241	3 656 904	3 435 965	3 434 191	81,71	76,78	76,74	64,09
27 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	3 874 748	3 874 748	3 736 748	3 736 748	476 883	200 000	200 000	12,76	5,35	5,35	1,28
28 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	605 000	605 000	555 000	555 000	227 750	140 000	140 000	41,04	25,23	25,23	14,47
29 MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000	516 316	137 718	117 720	44,78	11,94	10,21	16,09
30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	15 476 613	15 476 613	15 476 613	15 476 613	6 333 398	6 184 398	6 039 423	40,92	39,96	39,02	24,90
31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	3 805 094	3 805 094	3 782 764	3 782 764	3 057 206	2 800 538	2 800 538	80,82	74,03	74,03	21,05
32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	27 398 485	25 398 485	27 116 626	25 116 626	19 175 092	18 836 389	18 836 389	76,34	75,00	75,00	66,76
33 MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE	3 254 500	3 254 500	3 254 500	3 254 500	1 180 071	1 180 071	1 180 071	36,26	36,26	36,26	15,31
35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	1 709 099	1 709 099	1 704 199	1 704 199	1 346 498	1 298 712	928 598	79,01	76,21	54,49	50,12
36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	157 214 550	128 822 000	155 416 630	127 024 080	107 169 884	107 095 120	104 127 712	84,37	84,31	81,97	74,33
37 MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES	821 000	821 000	821 000	821 000	308 115	91 000	91 000	37,53	11,08	11,08	14,18
38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	58 433 500	58 433 500	58 433 500	58 433 500	49 277 661	48 569 039	48 224 618	84,33	83,12	82,53	53,27
39 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT	2 437 625	2 437 625	2 442 625	2 442 625	1 552 619	1 266 570	1 266 570	63,56	51,85	51,85	38,65
40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	23 450 754	19 932 500	23 450 754	19 932 500	13 138 698	12 404 728	12 384 325	65,92	62,23	62,13	61,46
41 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE	550 000	550 000	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
42 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES	1 437 381	1 437 381	1 415 656	1 415 656	531 152	273 067	273 067	37,52	19,29	19,29	28,49
43 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE	468 500	468 500	468 500	468 500	459 947	117 543	117 543	98,17	25,09	25,09	24,63
45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	4 275 280	4 275 280	4 126 624	4 126 624	3 134 933	3 134 933	3 134 933	75,97	75,97	75,97	2,84
46 MINISTERE DES TRANSPORTS	1 761 500	1 761 500	1 761 500	1 761 500	1 324 556	1 069 001	1 014 749	75,19	60,69	57,61	9,77
48 COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
49 CONSEIL CONSTITUTIONNEL	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00	100,00
50 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE	5 786 126	1 786 126	5 786 126	1 786 126	607 513	485 814	485 814	34,01	27,20	27,20	34,66
51 ELECTIONS CAMEROON	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00	97,00
52 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES	250 000	250 000	250 000	250 000	221 572	221 572	221 572	88,63	88,63	88,63	98,01
53 SENAT	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00	100,00	100,00	-

54 COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,00	100,00	100,00	-
65 DEPENSES COMMUNES	-	-	13 430 791	13 430 791	12 246 206	12 246 206	12 246 206	91,18	91,18	91,18	91,18
92 PARTICIPATIONS	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 870 585	17 870 585	17 870 585	89,35	89,35	89,35	89,35
93 REHABILITATION/RESTRUCTURATION	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	8 140 520	8 009 359	6 490 130	54,27	53,40	43,27	53,40
94 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS	95 087 983	95 087 983	85 210 544	85 210 544	66 876 736	61 755 697	58 872 751	78,48	72,47	69,09	72,93
95 REPORT	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	28 798	28 798	28 798	0,58	0,58	0,58	-
TOTAL BIP 2021 A GESTION CENTRALE SUR RESSOURCES DOMESTIQUES	552 906 311	500 407 048	553 642 136	501 142 873	370 989 732	351 373 318	341 396 731	74,03	70,11	68,12	61,67

VI.9. Calendrier de passage des administrations

Dates	09h00-09h30	09h30-10h00	10h15-11h45	10h45-11h15	11h15-12h00	12h00-12h30	12h30-13h00	13h15-13h45	13h45-14h15	14h15-14h45
Lundi 04 octobre 2021	CNDHL, CES	MINAS CC	MINRESI	MINMIDT	PAUSE	MINESEC	MINDCAF	MINHDU	MINCOMMERCE	MINFOF
Mardi 05 Octobre 2021	MINADER	CONSUPE	MINREX	MINDEF		DGSN	MINAT	MINMAP	MINTOURL	MINEE
Mercredi 06 Octobre 2021	MINJEC	MINTSS	MINSEP	AN, SENAT		MINEPIA	MINFOPRA	MINCOM	MINAC	MINESUP
Jeudi 07 Octobre 2021	MINEPDED	MINJUSTICE	MINPROFF	MINEDUB		CNPBM	MINPMEESA	MINPOSTEL	SPM	MINTP
Vendredi 08 Octobre 2021	MINT	MINEFOP	MINSANTE	ELECAM, CS		MINDDEVEL	MINFI	MINEPAT		



www.minepat.gov.cm
Tél : +237 222 231 420
Email : sdsminepat@yahoo.fr